

3日監第121号
令和4年2月25日

日進市長 近藤 裕貴 様

日進市監査委員 浅岡 勇夫
日進市監査委員 萩野 勝

定期監査（工事監査）の結果について（提出）

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を提出します。

工事監査結果報告書

第1 監査の対象

東小学校／増築棟（放課後子ども総合プラン）建設工事
担当課 こども未来部 子育て支援課
学習教育部 教育総務課

第2 監査の期間

令和3年11月15日から令和4年1月14日

第3 監査の方法

令和3年度に施工される工事の内から1件を抽出し、日進市監査基準に準拠し、監査を実施した。監査においては、関係書類を審査するとともに現地調査を実施し、工事の設計、施工、監理等が適正に行われているかどうかを重点に監査を行った。

なお、監査の実施にあたり、工事技術調査を公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、工事技術調査結果報告書を受けて結果の参考とした。

第4 対象工事の概要

1 工事場所

日進市米野木町地内

2 工事内容

東小学校区の放課後子ども総合プラン利用希望者が増加しているため、市が公設民営での児童クラブ運営を行うこととし、待機児童対策として対象施設を建設するものです。

〔概要〕

用途：小学校

構造規模：木造2階建

建築面積：195.04 m²

延床面積：346.16 m²

工事内容：建築工事 一式

電気設備工事 一式

給排水衛生設備工事 一式

駐車場整備工事 一式

3 工事請負業者

株式会社 稲吉建設

4 設計及び工事監理委託業者

設 計：株式会社 野田建築設計事務所

工事監理： 株式会社 野田建築設計事務所

5 事業費

請負金額 87,450,000 円（うち消費税及び地方消費税 7,950,000 円）

6 工事期間

令和3年10月8日から令和4年3月10日まで

7 進捗状況（令和3年12月末現在）

計画出来高 47.6% 実施出来高 48.2%

第5 監査の結果

工事は、各種提出書類及び施工計画など、工事着手前、工事中の書類は適正に整備され、工事監督、工事管理も適切に行われ、設計通りに施工されており、概ね良好な施工状態であると認められた。

なお、今後の工事施工にあたっては、次の点について留意し、適切な措置を講ずるよう要望・意見する。

〔要望〕

- ① 施工計画に、残土の現場発生材処理の搬出先及びルート、並びに許可等の書類を提出するよう指導されたい。
- ② 今後使用する塗装剤について、SDS（安全データシート）を取り寄せ、有害危険性等の把握、作業員への周知徹底等リスクアセスメントの実施に努められたい。
- ③ 建物まわりがぬかるんでいるため、適切な処置を実施されたい。
- ④ 工事出入口の覆工板のがたつきはなくすよう処置されたい。
- ⑤ 建物入口部の段差及び足場支柱は、出入りしやすいよう適切な処置を施されたい。
- ⑥ 分電盤にアースが設置されていないため、設置されたい。
- ⑦ 建設業許可票等掲示物は、記載内容に誤りのないよう指導されたい。

〔意見〕

- ① 施工体制台帳については、令和2年10月1日以降建設業法が一部改定されているため、今後も適正であるか留意されたい。
- ② 作業中及び工事関係車両の出入りに際して、事故発生がないよう、より徹底した安全管理体制を継続維持させ、無事故、無災害完成を目指されたい。