

4日監 第131号
令和5年2月28日

日進市長 近藤 裕貴 様

日進市監査委員 浅岡 勇夫
日進市監査委員 萩野 勝

定期監査（工事監査）の結果について（提出）

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を提出します。

工事監査結果報告書

第1 監査の対象

赤池箕ノ手7号線始め3路線／道路改修工事
担当課 都市整備部 土木管理課
下水道課

第2 監査の期間

令和4年11月15日から令和5年1月13日

第3 監査の方法

令和4年度に施工される工事の内から1件を抽出し、日進市監査基準に準拠し、監査を実施した。監査においては、関係書類を審査するとともに現地調査を実施し、工事の設計、施工、監理等が適正に行われているかどうかを重点に監査を行った。

なお、監査の実施にあたり、工事技術調査を公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、工事技術調査結果報告書を受けて結果の参考とした。

第4 対象工事の概要

1 工事場所

日進市赤池町地内

2 工事内容

下水道の本管布設工事による舗装復旧工事と赤池箕ノ手7号線について、老朽化した道路側溝を改修するものです。

〔概要〕

【土木管理課施工分】

舗装工 碎石仮復旧工 303m²、作業土工一式
排水構造物工 PU3-250×250 373 m、横断側溝 250×250 5m、
電柱よけ側溝 5m、集水柵 17 基
撤去工一式、仮設費一式

【下水道課施工分】

舗装工
車道舗装：表層(再生密粒 As(13) t=5cm) A=2,160m²、
不陸整正(RC-40 t=3cm) A=2,160 m²、
区画線工：文字・記号 W=15cm 換算 L=6m、撤去工：一式

- 3 工事請負業者
株式会社 鈴木工務店
- 4 設計及び工事監理委託業者
設 計：玉野総合コンサルタント株式会社
- 5 事業費
請負金額 29,150,000 円（うち消費税及び地方消費税 2,650,000 円）
- 6 工事期間
令和 4 年 11 月 3 日から令和 5 年 3 月 10 日まで
- 7 進捗状況（令和 4 年 12 月末日現在）
計画出来高 21.8% 実施出来高 9.0%

第 5 監査の結果

工事は、各種提出書類及び施工計画など、工事着手前、工事中の書類は適正に整備され、工事監督、工事管理も適切に行われ、設計通りに施工されており、概ね良好な施工状態であると認められた。

なお、今後の工事施工にあたっては、次の点について留意し、適切な措置を講ずるよう要望・意見する。

〔要望〕

- ① 施工体制台帳について、2次以降下請けの契約書の写しを添付するよう指導されたい。
- ② 現場掲示の「労災保険関係成立票」の「保険関係成立年月日」について、工期ではなく、会社設立時に会社が保険関係成立届を労働基準監督署に届けた日、又は毎年の更新日を記載することとなっているため修正されたい。

〔意見〕

- ① 施工体系図について、愛知県現場必携に則り、2次以降下請けも安全衛生責任者の名前を記載するよう指導されたい。
- ② 工事場所の道路幅員が狭く勾配もあるため、図面上の管理だけでなく、現場の調整を図られたい。
- ③ 現場は住宅地のため、工事の開始時間と終了時間を守るとともに、工事の進捗について、地域の方とのコミュニケーションを図られたい。
- ④ 作業中及び工事関係車両の出入りに際して、事故発生がないよう、より徹底した安全管理体制を継続維持させ、無事故、無災害完成を目指されたい。