

7 日 監 第 1 1 0 号
令和7年10月28日

日進市長 近藤 裕貴 様

日進市監査委員 阪野 恭子
日進市監査委員 小野田 利信

定期監査（工事監査）の結果について（提出）

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、
同条第9項の規定によりその結果を提出します。

工事監査結果報告書

第1 監査の対象

日進市民会館大ホール／天井等改修工事
担当課 生涯学習部 学び支援課
総務部 財産運営課

第2 監査の期間

令和7年6月9日から令和7年8月26日

第3 監査の方法

令和7年度に施工される工事の内から1件を抽出し、日進市監査基準に準拠し、監査を実施した。監査においては、関係書類を審査するとともに現地調査を実施し、工事の設計、施工、監理等が適正に行われているかどうかを重点に監査を行った。

なお、監査の実施にあたり、工事技術調査を公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、工事技術調査結果報告書を受けて結果の参考とした。

第4 対象工事の概要

1 工事場所

日進市折戸町地内

2 工事内容

建築基準法上に定められた特定天井に該当する市民会館大ホールの吊り天井について、利用者の安全確保及び災害時の避難所附帯施設としての機能を確保する改修を行うもの。

〔概要〕

- (1) 建物用途：集会場、公民館
- (2) 敷地面積：27,487 m²
- (3) 延床面積：7,290 m²
- (4) 構造：RC造一部SRC造、地下1階地上3階
- (5) 工事内容：既設天井解体工事
天井下地補強工事（準構造化）
天井仕上改修工事
ホール壁面塗装改修工事
舞台音響反射板塗装改修工事

3 工事請負業者

株式会社 鈴木工務店

- 4 設計及び工事監理委託業者
設 計：株式会社野田建築設計事務所
工事監理：株式会社野田建築設計事務所
- 5 事業費
契約金額：218,790,000 円(うち消費税及び地方消費税 19,890,000 円)
- 6 財源区分(当初設計金額 218,790,000 円(税込)に占める補助額等)
- | | |
|-------|---------------|
| 国庫補助額 | 72,930,000 円 |
| 起債額 | 118,000,000 円 |
| 一般財源 | 27,860,000 円 |
- 7 工事期間
令和 6 年 10 月 8 日から令和 8 年 1 月 30 日まで
- 8 進捗状況(令和 7 年 7 月末日現在)
計画出来高 53.4% 実施出来高 52.7%

第 5 監査の結果

工事は、各種提出書類及び施工計画など、工事着手前、工事中の書類は適正に整備され、工事監督、工事管理も適切に行われ、設計通りに施工されており、概ね良好な施工状態であると認められた。

なお、今後の工事施工にあたっては、次の点について留意し、適切な措置を講ずるよう要望・意見する。

〔要望〕

- ① 足場昇降部に一部幅木がない箇所があり、転落等の危険があるため、早急に点検のうえ整備されたい。
- ② 足場最上段作業床に適正な本数の消火器を設置されたい。
- ③ 現場内の廃棄物置場には、法定表示を掲示されたい。

〔意見〕

- ① 現在加入している組立保険及び法定外労災保険について、工期内で更新の必要があるため、更新後に契約書の写しを提出するよう指導されたい。
- ② 市採用単価決定一覧は、分かりやすく整理し、工事の施工難易度を加味するよう検討されたい。
- ③ 作業時の安全に期するため、必要な照度を確保されたい。
- ④ 危険度が高い現場であるため、より徹底した安全管理体制を継続維持させ、無事故、無災害完成を目指されたい。