

30日監第83号  
平成30年11月27日

日進市長 萩野 幸三 様

日進市監査委員 浅岡 勇夫  
日進市監査委員 永野 雅則

定期監査（工事監査）の結果について（提出）

地方自治法第199条第1項及び第2項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を提出します。

## 第1 監査の対象

赤池駅前線道路整備工事  
担当課：建設経済部 道路建設課

## 第2 監査の期間

平成30年8月22日から平成30年10月23日

## 第3 監査の方法

平成30年度に施工される工事の内から1件を抽出し、関係書類を審査するとともに現地調査を実施し、工事の設計、施工、監理等が適正に行われているかどうかを重点に監査を行いました。

なお、監査の実施にあたり、工事技術調査を公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、工事技術調査結果報告書を受けて結果の参考としました。

## 第4 対象工事の概要

### 1 工事場所

日進市赤池地内

### 2 工事内容

日進市の玄関口である地下鉄・名鉄赤池駅周辺では、駅へのアクセス交通及び通過交通の動線が集中し、特に朝のラッシュ時では交通混雑を引き起こしている。また、赤池駅南側の赤池箕ノ手土地区画整理事業による良好な市街地の形成、大型商業施設の立地により土地利用の再編も進められている。

こうした状況から自転車道等の整備を行うことにより、赤池駅周辺における歩行者の安全性及び利便性の向上を図り、歩行者が安全で快適に通行できるよう、歩道と車道を分離し、バリアフリー化した自転車歩行者道の整備を行うものである。

#### 〔概要〕

工事延長：96m

工事幅員：16～20m

工事内容：舗装工（車道 882 m<sup>2</sup>、自転車道 168 m<sup>2</sup>、歩道 257 m<sup>2</sup>）、区画線工一式、サイン工 4 箇所、排水構造物工（PL3-B500-H30-T200 23m、CD側溝 83m、管渠型側溝 72m、取付管工 4m、街渠柵工 4 箇所、集水柵工 2 箇所）、縁石工 76m、防護柵工 41m、撤去及び取壊し工一式、支障物件移設工一式

### 3 工事請負業者

加藤建設株式会社 東部営業所

### 4 設計委託業者

設 計：セントラルコンサルタント株式会社 中部支社  
工事監理：直営

- 5 事業費  
請負金額 28,080,000 円（うち消費税及び地方消費税 2,080,000 円）
- 6 工事期間  
平成 30 年 8 月 16 日から平成 31 年 2 月 1 日まで
- 7 進捗状況（平成 30 年 9 月末日現在）  
計画出来高 10.0%、実施出来高 5.0% （計画より 5%遅れ）

## 第 5 監査の結果

工事は、各種提出書類及び施工計画など、工事着手前、工事中の書類は適正に整備され、工事監督、工事管理も適切に行われ、設計通りに施工されており、概ね良好な施工状態であると認められました。

なお、今後の工事施工にあたっては、次の点について留意し、適切な措置を講ずるよう要望・意見いたします。

### 〔要望〕

- ・ 届出必要書類の未提出、書類の重複、契約書への必要事項の未記入等のないよう、適正な書類作成と提出を指導監督されたい。

### 〔意見〕

- ・ 緊急時、作業中止及び点検する時期を明確に記載するよう指導されたい。また、工期延長を視野に入れ、工事の適切な履行確認をされたい。
- ・ 現場等の看板については、適切に掲示するよう指導されたい。
- ・ 歩道、自転車道工事であるため、引き続き市民への安全配慮、車両の出入庫時の安全管理を徹底されたい。