

(様式1)

4日教第623号

令和4年8月3日

文部科学大臣 殿

愛知県日進市長

近藤 裕貴

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

日進市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度

担当部署名：日進市教育委員会教育総務課

担当者名： 徳留 健作

電話番号： 0561-73-7111

メールアドレス： [kyouiku@city.nisshin.lg.jp](mailto:kyouiku@city.nisshin.lg.jp)

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年6月 日進市による事務事業評価シート作成  
令和3年8月 事務事業評価結果を決定  
令和3年9月 市ホームページ等で公表

#### (2) 評価の方法

日進市による事務事業評価では、評価シートを議会に提出し、議会閉会後にHPおよび担当課、情報公開窓口等にて公表する予定となっている。また教育委員会による点検評価では報告書を議会に提出するとともに、HPおよび担当課、情報公開窓口等にて公表を行う。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。  
児童生徒の安全性の確保や室内環境の向上を図ることができた。  
特に、東小学校で実施した外壁改修工事については、外壁の剥落・落下等の危険性を減少させ、外壁の再塗装により、外壁の保護及び児童や保護者から明るくなり好感触を得ている。  
事業を取止めとしたものについては、改めて関係者と協議の上、再度計画することとする。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当無し

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

東小学校で実施した外壁改修工事により、外壁の剥落・落下等の危険性を減少させ、児童の安全を確保することができた。また、南、相野山、香久山小学校、日進西、日進東中学校で実施した飛散防止フィルム設置工事により、教室内のガラスの飛散防止対策を施し、児童生徒の安全を確保することができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

該当無し

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

西小学校、日進西中学校が実施した空調機改修工事により、室内環境の向上を図ることができた。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

該当無し

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当無し

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.3.18～R3.6.30	R3.6.30		
東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。令和4年度(R3繰越)事業として実施予定。	
北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。令和4年度(R3繰越)事業として実施予定。	
南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。令和4年度(R3繰越)事業として実施予定。	
相野山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。令和4年度(R3繰越)事業として実施予定。	
香久山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。令和4年度(R3繰越)事業として実施予定。	
梨の木小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。令和4年度(R3繰越)事業として実施予定。	
竹の山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。令和4年度(R3繰越)事業として実施予定。	
赤池小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。令和4年度(R3繰越)事業として実施予定。	
日進中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。今後も新たな計画を検討してい	
日進西中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.3.18～R3.6.30	R3.6.30		
日進東中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。今後も新たな計画を検討してい	
日進東中学校	(1)	02	長寿命化改良(予防改修)	校	R	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。今後も新たな計画を検討してい	
日進北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。今後も新たな計画を検討してい	

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R3.6.11～R4.3.10	R4.3.10		
北小学校	(2)	35	防災機能強化	校	R	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。令和4年度(R3繰越)事業として実施予定。	
南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R3.7.2～R3.11.24	R3.11.24		
相野山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。今後も新たな計画を検討してい	
相野山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R3.7.2～R3.11.24	R3.11.24		
相野山小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	R	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。今後も新たな計画を検討してい	
香久山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R3.7.2～R3.11.24	R3.11.24		
梨の木小学校	(2)	35	防災機能強化	校	R	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。今後も新たな計画を検討してい	
竹の山小学校	(2)	35	防災機能強化	校	R	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。今後も新たな計画を検討してい	
赤池小学校	(2)	35	防災機能強化	校	R	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。今後も新たな計画を検討してい	
日進中学校	(2)	35	防災機能強化	屋	RS	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。令和4年度(R3繰越)事業として実施予定。	
日進西中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R3.7.2～R3.11.24	R3.11.24		
日進東中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R3.7.2～R3.11.24	R3.11.24		
日進北中学校	(2)	35	防災機能強化	校	R	R3.2～R3.3		予算措置が困難であったため未実施となった。今後も新たな計画を検討してい	