

令和7年度 変更契約一覧

第1 四半期（4 月から6 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
3	R06-630	北田面・新田1 号線／通過交通 対策工事（週休2 日）	日進市梅森町地内	R7. 1. 28	17, 820, 000	R7. 3. 10	加藤建設株式会社 東部営業所	R7. 4. 18	1, 827, 100	－	R7. 5. 12	2工区 表層 124(－)㎡ 基層 26(－)㎡	新設するハンプへなめらかに車 両が通行できるよう、舗装打換 を増工するもの。
4	R06-517	大原橋／橋梁補修工事（週休2 日）	日進市米野木町地内	R6. 8. 27	28, 832, 100	R7. 12. 25	株式会社 前山	R7. 4. 18	3, 901, 700	－	R7. 4. 21	床版補修工 コンクリート 0. 11(0. 12)m3 無収縮モルタル 0. 06(－)m3	床版補修工について、実数に基 づき変更するもの。また、週休 2 日を実施したことに伴い、経 費を変更するもの。
3	R06-553	本郷・藤島線／道路改良工事	日進市本郷町地内	R6. 10. 23	79, 200, 000	R7. 3. 10	株式会社 鈴木工務 店	R7. 4. 25	687, 500	－	R7. 4. 30	地盤改良工 路体安定処理 A=435(451)m2、舗装工 舗装 A=3, 358(3, 518)m2、区画整理工 溶融式区画線 L=1, 440(1, 614)m、縁石工 歩車道境界ブロック L=237(267)m、防護柵工 ガードパイプ L=210(268)m 転落防 止柵 L=13(－)m、構造物撤去工 舗装版破砕 V=272(127)m3	舗装版を掘削したところ、既設 舗装版厚が著しく厚かったた め、この処分量を変更増するも の。また、関連工事との調整の 結果、舗装面積及び排水構造 物、防護柵の延長等変更するも の。
4	R06-477	本郷前田北線外／道路改良工事	日進市本郷町地内	R6. 7. 17	57, 750, 000	R7. 3. 10	幸村建設株式会社	R7. 4. 25	-927, 300	－	R7. 4. 30	舗装工 本線舗装 A=751(803)m2 路肩舗装 A=361(350)m2 樹 脂系舗装 A=298(－)m2、区画線工 路面カラー舗装 A=- (122)m2、標識工 警戒看板 N=5(－)基、消火栓看板 N=1(－)基 生活道路注意看板 N=4(－)基、道路付属施設工 ハンプA N=- (3)箇所 ハンプB N=- (3)基、ASハンプ N=5 (－)箇所	交通安全対策として当初のゴム 系ハンプでは経年劣化が懸念さ れることから、アスファルト舗 装のハンプに変更減するもの。 また、関連工事との調整の結 果、本線舗装面積及び標識設置 箇所等変更するもの。
1	R06-641	殿ヶ池中3 号線／道路改良工事 （ゼロ債）	日進市北新町地内	R7. 2. 12	5, 225, 000	R7. 5. 3	高木建設株式会社	R7. 5. 2	-445, 500	－	R7. 5. 3	排水構造物工 電柱よけ側溝 PU3 250*250 -(2)箇所 舗装工 278(172)m2	現地踏査の結果、適切な道路勾 配を確保するために、舗装を増 工するもの。また、側溝工にお いて、電柱よけ側溝が不要と なったため減ずるもの。
3	R06-570	香久山環状2 号線外／通過交通 対策工事（週休2 日）	日進市香久山地内	R6. 11. 6	94, 600, 000	R7. 3. 10	株式会社 山本工務 店	R7. 5. 9	－	17日間延長	R7. 6. 30	工期延長：17日間	施工箇所が植栽帯の高木隣接箇 所が多く、掘削・設置時に根処 理等が発生し、施工に時間を要 するため。
2	R06-629	市役所本庁舎3 階／バリアフ リートイレ設置工事	日進市蟹甲町地内	R7. 1. 22	10, 945, 000	R7. 3. 31	浅井建設株式会社	R7. 5. 30	649, 000	－	R7. 6. 2	石綿試験 【当初】3 検体 【変更】5 検体 合板（t12） 【当初】0. 9㎡ 【変更】4. 8㎡ EP塗装 【当初】－ 【変更】92. 8㎡ 施軸タイル仕上 【当初】一式 【変更】－ セーﾙ張仕上 【当初】－ 【変更】一式 既設撤去費 【当初】一式 【変更】－ 照明器具移設 【当初】－ 【変更】一式	現地調査の結果、石綿試験の検 体を多く採取する必要があった ため。また、壁面下地材料の変 更や天井塗装工事、照明移設の 追加等行うもの。
1	R07-272	道の駅防災倉庫棚購入	日進市本郷町地内	R7. 4. 24	1, 472, 460	R7. 7. 11	株式会社 豊明事務 機	R7. 6. 6	213, 400	－	R7. 7. 11	転倒防止用アンカー 96(－)個	中量棚設置にあたり現在の仕様 では大災害時に転倒する恐れが あるため、転倒防止用アンカー を追加設置するもの。
1	R07-284	参議院議員通常選挙ポスター掲 示板設置業務委託	日進市全域	R7. 5. 15	4, 607, 900	R7. 8. 8	株式会社 中部選挙 設備	R7. 6. 20	2, 108, 700	－	R7. 8. 8	参議院掲示板 2 1 区画（3 段式） 0（142）枚 2 7 区画（3 段式） 142（0）枚 木材リース 142（－）箇所	区画数の増加によるもの。
4	R06-570	香久山環状2 号線外／通過交通 対策工事（週休2 日）	日進市香久山地内	R6. 11. 6	94, 600, 000	R7. 3. 10	株式会社 山本工務 店	R7. 6. 26	9, 790, 000	－	R7. 6. 30	交通安全施設工 防護柵設置工 Gp-Cp-2E 303(300)m 防護 柵設置工（ガードパイプ）Gp-Cp-2B 40(－)m ガードパイプ基礎工 39(－)個	防護柵について、埋設物調査の 結果、土中式基礎からコンク リート基礎へ変更する箇所があ り、合わせて舗装面積等を変更 するもの。また、実績に基づ き、週休2 日の経費を計上する もの。