令和05年度日進市事務事業評価シート

大事業名		日進駅西土地区画整理事業				コード	03130100-0201
中事業名		日進駅西土地区画整理組合推進支援事業				計画区分	③
担当部等		都市整備部		担当課等		区画整理課	
総合計画		コード	名　　称	予算科目		コード	名　　称
	基本目標	03	暮らしやすいまちを創る		会計	1	一般会計
	基本施策	13	住宅・市街地形成		款	08	土木費
	主要施策	01	計画的な市街地整備とまちの拠点形成		項	04	都市計画費
					目	03	土地区画整理費
					大	02	日進駅西土地区画整理事業
					中	01	日進駅西土地区画整理組合推進支援事業
根拠法令・条例等		土地区画整理法・日進市土地区画整理事業補助金交付条例					
基本計画等		日進市都市マスタープラン					

1　事業概要「PLAN（計画）」

事務事業の概要	区画整理事業が適正かつ、できるだけ早期に完了できるよう支援することを目的とし、市は区画整理組合に対し、会議等の場において、事務全般への指導、助言、監督を行うとともに、補助金を支出する。
対象	組合が施行する土地区画整理事業
意図（目的）	日進駅西土地区画整理事業の促進と健全な市街地形の造成を図り、市の開発と公共の福祉の向上に資することを目的とする。
手段	日進市土地区画整理事業補助金交付条例に基づく補助金の支出、指導・助言

2　実施結果「DO（実施）」

事業費（千円）			R3予算額	R3決算額	R4予算額	R4決算額	R5予算額	R5決算額	R6予算額
			24,000	24,000	24,000	24,000	27,900	27,900	0
財源内訳	特定財源	国庫支出金	8,000	8,000	8,000	8,000	9,300	9,300	0
		県支出金	0	0	0	0	0	0	0
		地方債	0	0	12,000	12,000	15,000	15,000	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0
	一般財源		16,000	16,000	4,000	4,000	3,600	3,600	0
人件費	正規職員	業務量		0.00 人		0.55 人		0.70 人	0.00 人
		人件費		0.00		3,589.00		4,568.00	0.00
	会計年度任用職員	業務量		0.00 人		0.00 人		0.00 人	0.00 人
		人件費		0.00		0.00		0.00	0.00
総事業費（千円）				24,000		27,589		32,468	0

令和05年度日進市事務事業評価シート

○令和 5年度に記載した具体的な改善内容

令和 5年度に実施する具体的な改善内容	保留地の集合処分に向けた組合への指導・支援を行う。
今後（１～３年以内）実施可能な改善内容	整地工事・調整池築造工事・道路築造工事等が計画的に進むように、組合への指導・支援を行う。

令和 5年度に取り組んだこと	保留地の集合保留地処分に向け、組合への指導・支援を行う。

成果	事業計画上31,030㎡の保留地のうち、約半数の17,319㎡の保留地処分をすることができた。
課題	残りの保留地処分が早期にできるよう努力するとともに、予定どおり使用収益開始ができるように、工事の進捗管理が必要である。

３　事業の分析「CHECK（評価）」

評価結果	A	完了	前年度評価結果	B
評価の理由	令和５年度で補助金の上限に達した。			

４　今後の方向性「ACTION（改善）」

令和 6年度に実施する具体的な改善内容	補助金での支援は終了したが、引き続き組合指導や技術的援助は行っていく。				
今後の方向性	成果	○拡充	○維持	○縮小	●休廃止
	コスト投入	○拡大	○維持	○縮小	●皆減
今後（１～３年以内）実施可能な改善内容	令和９年度の組合解散に向けて、組合指導や技術的援助を行っていく。				

【アウトプット指標】

指標名	補助金の執行率					単位	%
指標データ	R3年度		R4年度		R5年度		R6年度
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標
	48.00	52.73	74.55	68.33	91.58	100.00	100.00

【アウトカム指標】

指標名	事業進捗率					単位	%
指標データ	R3年度		R4年度		R5年度		R6年度
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標
	15.47	6.19	47.44	8.48	84.26	36.78	83.70
式	累計事業費／総事業費（事業計画）×１００						
指標の狙い	令和９年度の組合解散にむけて、組合指導、技術的援助、運営支援（補助金）をすることで、計画的な事業進捗を支援する。						

令和05年度日進市事務事業評価シート

大事業名		日進駅西土地区画整理事業				コード	03130100-0202
中事業名		日進駅西土地区画整理地区外関連事業				計画区分	③
担当部等		都市整備部		担当課等		区画整理課	
総合計画		コード	名　　称	予算科目		コード	名　　称
	基本目標	03	暮らしやすいまちを創る		会計	1	一般会計
	基本施策	13	住宅・市街地形成		款	08	土木費
	主要施策	01	計画的な市街地整備とまちの拠点形成		項	04	都市計画費
					目	03	土地区画整理費
					大	02	日進駅西土地区画整理事業
					中	02	日進駅西土地区画整理地区外関連事業
根拠法令・条例等		土地区画整理事業関連工事に関する事務取扱要領					
基本計画等							

1　事業概要「PLAN（計画）」

事務事業の概要	日進駅西土地区画整理事業により地区内の区画道路、調整池を整備し、隣接する地区東側の道路および排水路の築造を市が行う必要がある。
対象	市が施行する事業
意図（目的）	土地区画整理事業に伴う地区外の道路改良工事、排水路築造工事
手段	道路改良工事、排水路築造工事

2　実施結果「DO（実施）」

事業費（千円）			R3予算額	R3決算額	R4予算額	R4決算額	R5予算額	R5決算額	R6予算額
			0	0	42,795	14,800	41,807	10,120	65,000
財源内訳	特定財源	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0
	一般財源		0	0	42,795	14,800	41,807	10,120	65,000
人件費	正規職員	業務量		0.00 人		0.30 人		0.15 人	0.00 人
		人件費		0.00		1,958.00		979.00	0.00
	会計年度任用職員	業務量		0.00 人		0.00 人		0.00 人	0.00 人
		人件費		0.00		0.00		0.00	0.00
総事業費（千円）				0		16,758		11,099	0

令和05年度日進市事務事業評価シート

○令和 5年度に記載した具体的な改善内容

令和 5年度に実施する具体的な改善内容	１号調整池からの地区外排水路について農政部局と調整の上工事を行う。
今後（１～３年以内）実施可能な改善内容	日進駅西土地区画整理組合と工程調整を行いながら適切な時期に工事を実施する。

令和 5年度に取り組んだこと	日進駅西土地区画整理事業で整備する１号調整池からの地区外排水路を整備するための工事発注を行った。

成果	日進駅西土地区画整理組合や近隣住民、関係機関と協議の上で工事契約に至った。
課題	先行工事である愛知県発注の農業用水整備工事の遅延に伴い、年度内完了が見込めなくなったため、繰越工事となった。

３　事業の分析「CHECK（評価）」

評価結果	B	現状のまま継続	前年度評価結果	B
評価の理由	土地区画整理事業施行地区外の排水路整備については、土地区画整理法上土地区画整理組合が実施することができないことから、市が行う必要がある。			

４　今後の方向性「ACTION（改善）」

令和 6年度に実施する具体的な改善内容		市道南山の手線の地区外排水路について道路管理部局と調整の上工事を行う。			
今後の方向性	成果	○拡充	●維持	○縮小	○休廃止
	コスト投入	○拡大	●維持	○縮小	○皆減
今後（１～３年以内）実施可能な改善内容		日進駅西土地区画整理組合と工程調整を行いながら適切な時期に工事を実施する。			

【アウトプット指標】

指標名	日進駅西地区外関連工事の進捗率					単位	%
指標データ	R3年度		R4年度		R5年度		R6年度
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標
			20.00	20.00	40.00	40.00	60.00

【アウトカム指標】

指標名	日進駅西土地区画整理事業の事業進捗率					単位	%
指標データ	R3年度		R4年度		R5年度		R6年度
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標
			47.44	8.48	84.26	36.78	83.70
式	日進駅西土地区画整理事業の累計事業費／総事業費（事業計画）×１００						
指標の狙い	令和９年度の組合解散に向けて、地区外関連工事をすることで、計画的な事業進捗を支援する。						

令和05年度日進市事務事業評価シート

大事業名		香久山西部土地区画整理事業				コード	03130100-0301
中事業名		香久山西部土地区画整理組合推進支援事業				計画区分	③
担当部等		都市整備部		担当課等		区画整理課	
総合計画		コード	名　　称	予算科目		コード	名　　称
	基本目標	03	暮らしやすいまちを創る		会計	1	一般会計
	基本施策	13	住宅・市街地形成		款	08	土木費
	主要施策	01	計画的な市街地整備とまちの拠点形成		項	04	都市計画費
					目	03	土地区画整理費
					大	03	香久山西部土地区画整理事業
					中	01	香久山西部土地区画整理組合推進支援事業
根拠法令・条例等		土地区画整理法、日進市土地区画整理事業補助金交付条例					
基本計画等		日進市都市マスタープラン					

1　事業概要「PLAN（計画）」

事務事業の概要	区画整理事業が適正かつ、できるだけ早期に完了するよう支援することを目的とし、市は区画整理組合に対し、会議等の場において、事務全般への指導、助言、監督を行うとともに、補助金を支出する。
対象	組合が施行する土地区画整理事業
意図（目的）	香久山西部土地区画整理事業の促進と健全な市街地の造成を図り、市の開発と公共の福祉の向上に資することを目的とする。
手段	日進市土地区画整理事業補助金交付条例に基づく補助金の支出、指導・助言・監督

2　実施結果「DO（実施）」

事業費（千円）			R3予算額	R3決算額	R4予算額	R4決算額	R5予算額	R5決算額	R6予算額
			146,300	128,682	105,144	109,932	83,914	60,448	151,076
財源内訳	特定財源	国庫支出金	48,766	34,255	35,048	36,644	26,248	18,426	23,851
		県支出金	0	0	0	0	0	0	0
		地方債	87,000	77,000	56,000	56,000	45,000	33,000	40,000
		その他	0	0	0	0	0	0	0
	一般財源		10,534	17,427	14,096	17,288	12,666	9,022	87,225
人件費	正規職員	業務量		0.00 人		0.55 人		0.70 人	0.00 人
		人件費		0.00		3,589.00		4,568.00	0.00
	会計年度任用職員	業務量		0.00 人		0.00 人		0.00 人	0.00 人
		人件費		0.00		0.00		0.00	0.00
総事業費（千円）				128,682		113,521		65,016	0

令和05年度日進市事務事業評価シート

○令和 5年度に記載した具体的な改善内容

令和 5年度に実施する具体的な改善内容	道路築造工事・ライフライン工事等が計画的に進むように組合への指導・支援を行う。
今後（１～３年以内）実施可能な改善内容	事業を計画的に推進し、保留地処分を早期に行い安定した事業収入が得られるように組合への指導・支援を行う。

令和 5年度に取り組んだこと	道路築造工事・ライフライン工事等が計画的に進むように、組合への指導・支援を行った。

成果	道路築造工事・ライフライン工事等が着実に進んだ。
課題	組合道路への交通対策の具体的な実施に向けて、引き続き検討及び関係機関協議を進める必要がある。

３　事業の分析「CHECK（評価）」

評価結果	Ｂ	現状のまま継続	前年度評価結果	Ｂ
評価の理由	国庫交付金が順調に交付されており、組合事業も着実に進んでいる。			

４　今後の方向性「ACTION（改善）」

令和 6年度に実施する具体的な改善内容	道路築造工事・ライフライン工事等が計画的に進むように組合への指導・支援を行う。				
今後の方向性	成果	○拡充	●維持	○縮小	○休廃止
	コスト投入	○拡大	●維持	○縮小	○皆減
今後（１～３年以内）実施可能な改善内容	事業を計画的に推進し、保留地処分を早期に行い安定した事業収入が得られるように、組合への指導・支援を行う。				

【アウトプット指標】

指標名	補助金の執行率					単位	%
指標データ	R3年度		R4年度		R5年度		R6年度
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標
	54.29	56.73	75.63	74.52	87.26	77.52	100.00

【アウトカム指標】

指標名	事業進捗率					単位	%
指標データ	R3年度		R4年度		R5年度		R6年度
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標
	44.77	38.79	67.67	58.22	83.26	71.31	89.84
式	累計事業費／総事業費（事業計画）×１００						
指標の狙い	令和１１年度の組合解散に向けて、組合指導、技術的援助、運営支援（補助金）をすることで、計画的な事業進捗を支援する。						