

変更契約状況

平成30年度 第2四半期（7月～9月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
30171	赤池屋下浅田西田面線道路整備工事	赤池屋下浅田西田面線	日進市浅田町地内	H30. 5. 2	1,620,000	H30. 7. 23	名東建設工業(株)	H30. 7. 13	214,920		H30. 7. 23	舗装版破碎(Co舗装版) A=72(-)m ² 、Co搬運処分 V=7(-)m ³ 、デリネータ設置 N=1(-)本、交通誘導員A N=7(6)人、交通誘導員B N=13(6)人	現地調査の結果、既設路盤が改良されており、堀削ができないためCo舗装版破碎へ変えることに変更。
30301	浅田上納3号線排水路整備工事	浅田上納3号線	日進市浅田町地内	H30. 6. 20	2,440,800	H30. 9. 10	(株)伊豆原建設	H30. 9. 7	108,000		H30. 9. 10	床掘り V=20(10)m ³ 、埋戻し V=10(2)m ³ 、U型側溝工 L=58(59)m、電柱避け側溝工 N=1箇所、集水榭工 N=1箇所、舗装工 A=31(-)m ² 、構造物撤去工1式、附帯施設工1式 外	現地協議の結果、側溝の据付が困難だったことによる変更。
30306	梨の木小学校バルコニー等改修工事	梨の木小学校	日進市折戸町地内	H30. 6. 20	11,545,200	H30. 9. 28	(株)山本工務店	H30. 9. 18			H30. 9. 28	ガラスブロックコーティング業務1(-)式	現地協議の結果、早急に漏水対策を行うことによる変更。
30326	北小学校始め2校職員室等空調改修工事	北小学校始め2校	日進市岩崎町始め2地内	H30. 7. 19	9,180,000	H30. 9. 21	(株)カケン	H30. 9. 11		21日間延長	H30. 10. 12	工期延長 21日間	搬入予定の空調室外機の生産及び出荷が遅れたため。
29444	赤池町モチロ東部地内公共下水道污水管渠埋設工事	南部処理区	日進市赤池町地内	H30. 3. 15	44,280,000	H30. 10. 1	(株)山本工務店	H30. 7. 2		109日間延長	H31. 1. 18	工期延長 108日間	先行する支障移転工事との工程調整により工期延長するもの。
29445	赤池町箕ノ手東部地内公共下水道污水管渠埋設工事	南部処理区	日進市赤池町地内	H30. 3. 15	35,478,000	H30. 9. 17	(株)鈴木工務店	H30. 7. 26		88日間延長	H30. 12. 14	工期延長 88日間	国道占用許可申請協議に不足の日数を要したことによる変更。