

変更契約状況

平成30年度 第3四半期(10月~12月)

30246a	竹の山地内駐車場整備工事	竹の山地内	日進市竹の山地内	H30.5.23	13,932,000	H31.2.28	高木建設(株)	H30.12.25	3,174,120		H31.2.28	下層路盤工 A=621(1560)m ² 、表層工 A=621(-)m ² 、フェンス設置 L=50(-)m、地先境界ブロック工 L=47(92)m 外	現地協議の結果、アスファルト舗装を追加することによる変更。
30249	東小学校トイレ改修工事(西側)	東小学校	日進市米野木町地内	H30.6.6	35,640,000	H30.10.31	(株)作定工業	H30.10.30	429,840		H30.10.31	内部改修追加工事 1式	現地協議の結果、窓ガラス飛散防止フィルムを追加変更。
30250	西小学校体育館トイレ改修工事	西小学校	日進市浅田町地内	H30.5.23	19,591,200	H30.10.31	浅井建設(株)	H30.10.30	993,600		H30.10.31	土工追加工事 1式、階段部改修工事 1(-)式、換気設備追加工事 1式	現地協議の結果、土工事・コンクリート工事等の施工範囲変更。
30277	米野木台地内公共下水道污水管渠埋設工事その1	南部処理区	日進市米野木台地内	H30.6.20	35,640,000	H30.12.7	(株)田口建設	H30.11.30	770,040		H30.12.7	ブレーカ併用堀削 V=122.2(-)m ³	他占有物件との調整、管底高等の変更及び現場調査に基づくブレーカ堀削の追加変更。
30277	米野木台地内公共下水道污水管渠埋設工事その1	南部処理区	日進市米野木台地内	H30.6.20	35,640,000	H30.12.7	(株)田口建設	H30.12.5	595,080		H30.12.7	表層工(w=1.4m未満)A=478(-)m ² 、(w=1.4m以上)A=0(478)m ²	現地協議の結果、施工条件を変えることによる変更。
30274	米野木台地内公共下水道污水管渠埋設工事その2	南部処理区	日進市米野木台地内	H30.6.20	46,440,000	H31.1.7	幸村建設(株)	H30.11.6		31日間延長	H31.2.7	工期延長 31日間	近隣店舗乗入部、近接他工区との日程調整により工期延長するもの。
30273	米野木台地内公共下水道污水管渠埋設工事その3	南部処理区	日進市米野木台地内	H30.6.20	51,300,000	H31.1.7	(株)山本工務店	H30.11.13		39日間延長	H31.2.15	工期延長 39日間	近隣店舗乗入部、近接他工区との日程調整による工事延長。
30275	米野木台地内公共下水道污水管渠埋設工事その4	南部処理区	日進市米野木台地内	H30.6.20	37,908,000	H30.12.24	日進管工(株)	H30.12.17	841,320		H30.12.24	ブレーカ併用堀削 V=18.1(-)m ³	他占有物件との調整、管底高等の変更及び現場調査に基づくブレーカ堀削の追加変更。
30276	米野木台地内公共下水道污水管渠埋設工事その5	南部処理区	日進市米野木台地内	H30.6.20	36,504,000	H31.1.7	名東建設工業(株)	H30.12.28	-82,080		H31.1.7	交通誘導員A N=23(58)人、交通誘導員B N=30(58)人 外	工程調整等により施工日数が短縮されたことによる変更。

変更契約状況

30278	米野木台地内公共下水道污水管渠埋設工事その6	南部処理区	日進市米野木台地内	H30.6.20	28,620,000	H30.12.7	丸は建設(株)	H30.11.6		55日間延長	H31.1.31	工期延長 55日間	隣接他工区との工程調整による変更。
30279	日進西中学校外壁等改修工事	日進西中学校	日進市梅森町地内	H30.7.2	70,189,200	H30.10.31	伊駒建設(株)	H30.10.24		30日間延長	H30.11.30	工期延長 30日間	悪天候により工期延長するもの。
〃	〃	〃	〃	〃	70,189,200	〃	〃	H30.11.29	#####		H30.11.30	塗装工程の変更、漏水対策等一部追加業務 一式	現地調査の結果、外壁面の塗装工程変更、一部漏水箇所の対策による変更。
30248b	香久山小学校始め2校トイレ改修工事	香久山小学校始め2校	日進市香久山始め2地内	H30.6.13	65,880,000	H30.10.31	(有)大平建築	H30.10.30	291,600		H30.10.31	内部改修追加工事 1式	現地協議の結果、天井裏窓部分をふさぐことによる変更。
30305	赤池町箕ノ手北部地内公共下水道污水管渠埋設工事	南部処理区	日進市赤池町地内	H30.7.6	30,780,000	H30.12.28	三幸土木(株)	H30.12.14		34日間延長	H31.1.31	工期延長 34日間	他占用物件との調整による工期延長。
30303	米野木台始め2地内公共下水道污水管渠埋設工事	南部処理区	日進市米野木台始め2地内	H30.7.6	53,136,000	H31.2.1	(株)鈴木工務店	H30.12.17		35日間延長	H31.2.1	工期延長 35日間	隣接工事及び先行支障移転工事との工程調整による変更。
30300	竹の山43号線始め6路線交通安全施設設置工事	竹の山43号線始め6路線	日進市竹の山他地内	H30.6.20	8,197,200	H30.10.18	日道工業(株)	H30.10.10	462,240		H30.10.18	カラー塗装工 A=528(557)m ² 、区画線設置(矢印・記号・文字 W=15cm換算) L=96(87)m、区画線設置(実線ゼブラW=15cm) L=21(-)m、区画線設置(破線W=15cm) L=226(220)m 外	現地精査及び警察署との協議による変更。
30319	海老池歩道橋修繕工事	海老池歩道橋	日進市米野木町地内	H30.7.4	12,385,548	H30.12.11	第一塗工(株)	H30.11.26	-744,228		H30.12.11	交通誘導員A N=6(25)人、交通誘導員B N=12(25)人	交通誘導員の減員により変更するもの。
30336	五色園中央線舗装整備工事	五色園中央線	日進市北新町地内	H30.8.2	12,366,000	H30.11.5	高木建設(株)	H30.10.26	239,760		H30.11.5	舗装工 表層工、基層工、路上路盤再生工 A=810(809)m ² 、交通安全施設工 1式、区画線設置工 1式、道路鋸設置 N=4(5)個 外	現地調査の結果、セメント添加剤配合量を変更するもの。
30335	金剛橋始め3橋修繕工事	金剛橋始め3橋	日進市岩藤町始め3地内	H30.8.2	14,688,000	H31.1.9	(株)山本工務店	H30.12.18	-558,360		H31.1.9	交通誘導警備員A N=11(28)人、交通誘導警備員B N=29(28)人	交通誘導警備員の減員による変更。

変更契約状況

30334	東部丘陵地西部地区フェンス設置工事	東部丘陵地西部地区	日進市岩藤町地内	H30. 8. 2	11, 858, 400	H30. 10. 31	高木建設 (株)	H30. 10. 29	187, 920	30日間延長	H30. 11. 30	フェンス設置追加工 一式	フェンスの増設を行うことによる変更。
30344	香久山環状1号線舗装整備工事	香久山環状1号線	日進市香久山地内	H30. 8. 15	10, 368, 000	H30. 11. 19	(株) 伊豆原建設	H30. 11. 12	517, 320		H30. 11. 19	表層 (t=5cm、再生密粒度As) 路上路盤再生工 (t=20cm) A=940 (920) m ² 外	施工延長を延伸することによる変更。
30345	五色園16号線舗装整備工事	五色園16号線	日進市五色園地内	H30. 8. 15	4, 104, 000	H30. 10. 24	(株) 伊豆原建設	H30. 10. 19	-14, 040		H30. 10. 24	舗装工 表層 (再生密As13mmTOP) A=536 (542) m ² 、不陸整正工 A=536 (542) m ²	現地調査の結果、舗装工を減することによる変更。
30350	南山エピック1号線舗装整備工事	南山エピック1号線	日進市米野木町地内	H30. 9. 3	3, 434, 400	H30. 11. 12	(株) 鈴木工務店	H30. 11. 7	270, 000		H30. 11. 12	表層工 (再生密粒度As t=5cm) 不陸整正 (RC-40 t=3cm) A=670 (601) m ² 外	現地調査の結果、施工延長を延伸することによる変更。
30359	南山研究開発線舗装整備工事	南山研究開発線	日進市米野木町地内	H30. 9. 12	22, 356, 000	H30. 12. 26	(株) 鈴木工務店	H30. 11. 16	1, 188, 000		H30. 12. 26	切削オーバーレイ工 A=2, 190 (1, 910) m ² 、舗装版クラック補修工 L=660 (624) m、表層工 A=1, 370 (1, 330) m ² 、路上路盤再生工 A=1, 370 (1, 330) m ²	現地測量の結果、セメント添加剤配合量を変えることによる変更。
30377	北部浄化センター処理施設機器整備工事	北部浄化センター	日進市香久山地内	H30. 9. 27	7, 182, 000	H31. 3. 10	(株) 西原環境 中部支店	H30. 11. 30	936, 360		H31. 3. 10	NO. 2送風機整備 1 (-) 式	現地調査の結果、機器の整備を追加することによる変更。
30376	五色園40号線管渠布設替工事	五色園40号線	日進市五色園地内	H30. 9. 27	14, 601, 600	H31. 2. 4	高木建設 (株)	H30. 12. 14		24日間延長	H31. 2. 4	工期延長 24日間	他占用工事との工程調整により工期延長するもの。
30374	米野木台西部地内舗装復旧工事その3	南部処理区	日進市米野木台地内	H30. 9. 27	23, 760, 000	H31. 1. 10	幸村建設 (株)	H30. 12. 7		29日間延長	H31. 2. 8	工期延長 29日間	隣接工区との工事調整により工期延長するもの。
30375	米野木台西部地内舗装復旧工事その2	南部処理区	日進市米野木台地内	H30. 9. 27	23, 544, 000	H31. 1. 10	名東建設工業 (株)	H30. 12. 25		49日間延長	H31. 2. 28		隣接工区との工程調整により工期延長するもの。
30370	日進市役所本庁舎外壁等改修工事	日進市役所	日進市蟹甲町地内	H30. 10. 11	41, 472, 000	H31. 2. 28	(株) 稲吉建設	H30. 11. 14		14日間延長	H31. 3. 14	工期延長 14日間	他事業の影響により工期延長するもの。

変更契約状況

30389	榎坪・上五反田線舗装整備工事	榎坪・上五反田線	日進市米野木町地内	H30.10.25	3,304,800	H31.1.4	(株) 鈴木工務店	H30.12.27	85,320		H31.1.4	舗装工 表層(再生密粒度As t=5cm)、不陸整正(RC-40 t=7(3)cm) A=458(496)m ² 外	現地調査の結果、既設舗装版の運搬、処分を追加することによる変更。
29445	赤池町箕ノ手東部地内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市赤池町地内	H30.3.15	35,478,000	H30.9.17	(株) 鈴木工務店	H30.12.10	8,773,920		H30.12.14	建込み簡易土留設置撤去工 202.7(-)m、表層工(市道L) A=174.9(-)m ² 、表層工(歩道) A=30.0(-)m ² 、交通誘導員N=228(98)人	現地協議の結果、一部流下経路の変更に伴う変更。
29433a	南山の手線始め2路線水路築造工事	南山の手線始め2路線	日進市赤池町地内	H30.3.29	63,849,600	H30.11.14	(株) 鈴木工務店	H30.11.5		121日間延長	H31.3.15	工期延長 121日間	隣接する下水道工事との日程調整による変更。
30259	(仮称)日進北部土地区画整理事業事業計画(案)等修正委託業務	(仮称)日進北部土地区画整理事業	日進市北新町地内	H30.5.23	3,304,800	H31.3.15	中央コンサルタンツ(株)	H30.12.10	537,840		H31.3.15	不動産鑑定評価の時点修正 1式	鑑定評価の時点修正が必要となったことによる変更。
30322	日進西中学校外壁等改修工事監理業務	日進西中学校	日進市梅森町地内	H30.7.2	2,808,000	H30.10.31	(株) 辻建設	H30.10.26		30日間延長	H30.11.30	工期延長 30日間	当該工事の契約延長に伴う変更。
30102	障害者総合支援法改正に伴う障害者福祉システム改修業務委託		日進市役所	H30.4.1	1,080,000	H30.12.28	(株) インテック 中部地区本部	H30.11.12	475,200		H30.12.28	障害者総合支援法改正に伴う障害者福祉システム一部追加業務 1式	当初設計の仕様が未定だったものについて追加改修することによる変更。