

変更契約状況一覧

令和元年度 第3四半期(10月~12月)

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み)[円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み)[円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
30302	藤塚地内道路整備工事	藤塚地内	日進市藤塚地内	R01.7.3	4,829,000	R01.10.28	(株)伊豆原建設	R01.10.31	-827,200		R01.11.8	土工 掘削V=50【160】m3、残土運搬処理V=40【150】m3、路床安定処理(t=50cm)A=95【-】m2、路床盛土V=-【110】m3、土砂等運搬V=-【120】m3	現地精査による設計変更。
30486	南ヶ丘33号線始め3路線污水管更生工事	南ヶ丘33号線始め3路線	日進市南ヶ丘地内	R01.9.19	4,695,900	R02.1.7	トーエイ(株)名古屋支店	R01.12.25	848,100		R02.1.7	管更生工 取付管削孔 N=12(7)箇所、前処理工 モルタル除去等 N=11(9)箇所	現地精査による設計変更。
30487	赤池町箕ノ手南部地内公共下水道污水管渠埋設工事	南部処理区	日進市赤池町地内	R01.6.28	36,850,000	R02.1.8	日進管工(株)	R01.12.25	553,300		R02.1.8	小口径レジンマンホールN=3(2)基、交通誘導員B N=79(49)人	現地精査による設計変更。
31186	南ヶ丘地内污水管改築工事その2	南部処理区	日進市南ヶ丘地内	H31.3.15	101,952,000	R01.11.18	山越・山本特定建設工事共同企業体	R01.10.17		102日間延長	R02.2.28	工期延長:102日間	追加工事に伴う工期延期。
31291	五色園中央線舗装整備工事	五色園中央線	日進市五色園地内	R01.8.2	14,520,000	R01.11.11	高木建設(株)	R01.10.21	-432,300		R01.11.11	舗装工 表層工、路上路盤再生工 A=1,160m2、区画線工 一式、撤去工 一式	現地精査による設計変更。
31315	野方東島2号線舗装整備工事	野方東島2号線	日進市野方町地内	R01.8.19	3,014,000	R01.10.28	(株)伊豆原建設	R01.10.25		39日間延長	R01.12.6	土工 一式、舗装工 表層工、不陸修正 A=523m2、区画線工 一式、撤去工 一式	関連工事の遅延による工期延期。
31320	藤塚地内道路整備工事	藤塚地内	日進市藤塚地内	R01.7.3	4,829,000	R01.10.28	(株)伊豆原建設	R01.10.25		11日間延長	R01.11.8	工事延長 L=75m、舗装工 表層工、下層路盤工 A=238m2、排水構造物工 側溝工 L=75m、集水樹工 N=1基、撤去工 1式	関連工事の遅延による工期延期。
31321	南ヶ丘地内污水管改築工事その1	南部処理区	日進市南ヶ丘地内	H31.3.15	91,715,760	R01.11.11	山田商会・鈴木工務店特定建設工事共同企業体	R01.10.25		60日間延長	R02.1.10	工期延長:60日間	占用者協議結果による工期延期。
31342	上小深田地内排水路整備工事	上小深田地内	日進市浅田町地内	R01.7.3	16,170,000	R01.12.5	(株)山本工務店	R01.10.10	453,200		R01.12.5	水替工 一式(-)	現地精査による設計変更。
31343	平池地内道路整備工事	平池地内	日進市浅田町地内	R01.7.3	3,498,000	R01.10.16	高木建設(株)	R01.10.10	149,600		R01.10.16	側溝延長 PU3-B250=H250 54(41)m	地元等調整による工期延長。
31351	香久山39号線始め2路線取付管布設工事	香久山39号線始め2路線	日進市香久山地内	R01.9.4	2,618,000	R01.11.25	名東建設工業(株)	R01.11.5		25日間延長	R01.12.20	工期延長 25日間	関連工事の遅延による工期延期。

変更契約状況一覧

31353	東部保育園始め2園トイレ等改修工事	東部保育園始め2園	日進市米野木町始め2地内	R01.7.3	18,128,000	R01.10.31	(株)山本工務店	R01.10.31	143,000	21日間延長	R01.11.21	21日間工期延長 三本木保育園トイレの小窓設置、配水管是正工事、三本木保育園トイレ電気設備工事の変更	追加工事に伴う工期延期。
31353	障害者福祉センター整備工事	障害者福祉センター	日進市竹の山地内	R01.8.19	3,960,000	R01.11.4	(有)大平建築	R01.11.1	99,000		R01.11.4	長尺シートの数量変更 128.7m ² →135.1m ² オーニングテントサイズ変更 (W2,000 D1,500)→(W1,800 D1,500)	現地精査による設計変更。
31354	赤池町始め2地内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市赤池町始め2地内	H30.7.6	83,700,000	H31.2.26	(株)山本工務店	R01.11.5	6,171,300		R01.11.8	プレーカ併用掘削 V=252.7(0)m ³ 、雨水管撤去設置工 N=1(0)箇所、交通誘導員A N=141(121)人、交通誘導員B N=290(121)人	占有者協議結果による変更。
31355	東山始め2地内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市東山始め2地内	R01.6.28	39,600,000	R02.1.8	丸は建設(株)	R01.11.8		37日間延長	R02.2.14	工期延長:37日間	追加工事に伴う工期延期。
31356	岩崎台1号線始め2路線舗装整備工事	岩崎台1号線始め2路線	日進市岩崎台地内	R01.8.19	6,710,000	R01.11.7	(株)伊豆原建設	R01.11.6	284,900	15日間延長	R01.11.22	15日間工期延長 マンホール工 N=2[-]箇所	追加工事に伴う工期延期。
31357	箕ノ手地内道路沈下修繕工事	箕ノ手地内	日進市赤池町地内	R01.7.3	5,280,000	R01.11.29	(株)山本工務店	R01.11.14	-478,500		R01.11.29	側溝工(再設置)24(14)m、不陸修正工0(182)m ² 、路盤工89(117)m ² 等、濁水処理・管理一式(-)、敷鉄板10(15)枚、路盤工(C-40)120m ² 、交通誘導員14(-)人	占有者協議結果による変更。
31369	香久山中央通線舗装整備工事	香久山中央通線	日進市香久山地内	R01.8.19	18,920,000	R01.12.2	加藤建設(株) 東部営業所	R01.11.19	623,700		R01.12.2	路上路盤再生工 添加剤使用量0.871[0.857]t、混合用乳剤使用量1.830[1.730]t 安全費 交通誘導警備員A N=7[5]人、交通誘導警備員B N=23[5]人	現地精査による設計変更。
31370	黒笹三本木線道路付帯施設設置工事	黒笹三本木線	日進市米野木町他地内	R01.6.28	50,408,600	R01.12.2	(株)佐藤渡辺 みよし営業所	R01.11.15		88日間延長	R02.2.28	工期延長:88日間	関連工事の遅延による工期延期。
31382	南山エピック1号線舗装整備工事	南山エピック1号線	日進市米野木町地内	R01.9.4	8,250,000	R01.12.3	(株)田口建設	R01.11.19	126,500		R01.12.3	安全費 交通誘導警備員B N=11[5]人	地元等調整に伴う設計変更。
31391	南小学校外壁改修工事	南小学校	日進市折戸町地内	R01.6.5	71,500,000	R01.11.29	(有)大平建築	R01.11.28	14,685,000		R01.11.29	アスベスト粉じん濃度測定の追加、下地調整方法の変更、外壁面及び鉄鋼面における塗材の仕様変更、既設雨樋の更新、電気設備の更新、南館西面タイルの処理	現地精査による設計変更。
31393	黒笹三本木線道路付属物設置工事	黒笹三本木線	日進市米野木町他地内	R01.5.17	55,550,000	R01.12.13	(株)鈴木工務店	R01.11.20		66日間延長	R02.2.17	工期延長:66日間	関連工事の遅延による工期延期。

変更契約状況一覧

31394	平子歩道橋始め2橋修繕工事	平子歩道橋始め2橋	日進市浅田平子始め2地内	R01.7.18	6,292,000	R01.12.2	(株)田口建設	R01.11.22	288,200		R01.12.2	くちなし橋 RC補修工 ひびわれ注入工 89(76)m、ひびわれ充填工 13(10)m	現地精査による設計変更。
31395	南ヶ丘2号線雨水管更生工事	南ヶ丘2号線	日進市南ヶ丘地内	R01.7.18	10,323,500	R01.11.25	オオブユニティ(株)	R01.11.21	-342,100		R01.11.25	管渠内面被覆工 更生材料、反転・引込工、硬化・形成工L=38.3[38.8]m 附帯工 管内洗浄工、本管TV調査工L=76.6[77.6]m	現地精査による設計変更。
31395	南山研究開発線舗装整備工事	南山研究開発線	日進市米野木町地内	R01.10.4	6,600,000	R01.12.23	(株)鈴木工務店	R01.11.21	441,100		R01.12.23	路上路盤再生工 添加剤使用料0.574[0.593]t、 混合用乳剤使用料1.134[1.030]t	現地精査による設計変更。
31408	香久山39号線始め2路線取付管布設工事	香久山39号線始め2路線	日進市香久山地内	R01.9.4	2,618,000	R01.11.25	名東建設工業(株)	R01.12.12	-23,100		R01.12.20	舗装切断工 L=100.8(148.7)m	占有者協議結果による変更。
31409	東名側道南線道路のり面等調査業務	東名側道南線	日進市岩崎町地内	R01.6.19	3,608,000	R01.12.20	(株)フジヤマ 名古屋支店	R01.12.6	-173,800		R01.12.20	せん孔作業(D66砂・砂質土5→3m、D66礫混じり土砂5→0m、D66粘性土・シルト→2.9m、D66固結土・固結シルト→4.1m)、 原位置試験1→一式等	現地精査による設計変更。
31412	野方東島2号線舗装整備工事	野方東島2号線	日進市野方町地内	R01.8.19	3,014,000	R01.10.28	(株)伊豆原建設	R01.11.28	147,400		R01.12.6	安全費 交通誘導警備員A N=2[3]人 交通誘導警備員B N=6[3]人	地元等調整に伴う設計変更。
31412	東名側道南線舗装整備工事	東名側道南線	日進市北新町地内	R01.9.19	7,095,000	R01.12.9	高木建設(株)	R01.12.5	533,500		R01.12.9	道路鋸撤去・設置(停止線鋸)新品取替 5(-)個、道路鋸撤去・再設置(停止線鋸)1(6)個	現地精査による設計変更。
31421	下田橋始め21橋橋梁点検業務	下田橋始め21橋	日進市全域	R01.6.19	4,169,000	R02.1.31	藤コンサル(株)	R01.12.13	-163,900		R02.1.31	計画準備(2m以上5m以下 7(8)橋)一式、定期点検(標準幅員3m以上7m未満、橋長2m以上5m以下 4(5)橋)一式、報告書作成(2m以上5m以下 7(8)橋)一式	現地精査による設計変更。
31422	日東東山団地24号線道路整備工事	日東東山団地24号線	日進市東山地内	R01.9.4	7,590,000	R02.1.8	丸は建設(株)	R01.12.16	844,800		R02.1.8	舗装工 542(516)m ² 、汚水マンホール蓋取替工4(-)箇所	地元等調整に伴う設計変更。
31423	赤池町箕ノ手北東部地内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市赤池町地内	R01.7.3	5,500,000	R01.10.21	(株)山本工務店	R01.12.16	488,400		R01.12.26	交通誘導員A(夜間)N=3(1)人、 交通誘導員B(夜間)N=9(1)人	関係機関協議結果による設計変更。
31429	日生平子団地1号線始め4路線舗装復旧工事	日生平子団地1号線始め4路線	日進市東山始め4地内	R01.9.19	11,550,000	R01.12.23	日進管工(株)	R01.12.19	323,400		R01.12.23	不陸整正 A=2,060(2,010)m ² 舗装工 アスファルト舗装工(市道L)A=2,050(1,990)m ² アスファルト舗装工(市歩道)A=20m ² (14)m ² 交通誘導警備員B N=17(12)人	現地精査による設計変更。