

変更契約状況

令和元年度 第1四半期（4月～6月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み)[円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み)[円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
31174	浅田上ノ山ちびっこ広場遊具等撤去工事	浅田上ノ山ちびっこ広場	日進市浅田町地内	H31.4.1	4,644,000	R1.5.31	(株)山本工務店	R1.5.29	-46,440		R1.5.31	土工(掘削)V=158(-)m3	現地精査による設計変更。
30302	赤池町始め2地内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市赤池町始め2地内	H30.7.6	83,700,000	H31.2.26	(株)山本工務店	R1.6.17		86日間延長	R1.10.25	工期延長 86日間	不測の構造物撤去による工期延長。
30408a	上五反田地内用排水路整備工事	上五反田地内	日進市米野木町地内	H30.12.27	7,506,000	H31.3.22	(株)鈴木工務店	R1.5.24	1,527,120		R1.5.31	仮設道路工(敷き鉄板)1(-)式、水替工 1(-)式	現地精査による設計変更。
30489a	米野木台南部地内舗装復旧工事その2	南部処理区	日進市米野木台始め2地内	H31.3.15	34,128,000	R1.7.8	(株)鈴木工務店	R1.6.14		15日間延長	R1.7.23	工期延長 15日間	地元調整による工期延長。
30488a	米野木台南部地内舗装復旧工事その1	南部処理区	日進市米野木台地内	H31.3.15	23,220,000	R1.6.28	丸は建設(株)	R1.6.17		14日間延長	R1.7.12	工期延長 14日間	地元調整による工期延長。
31180	市道本郷・藤島線ほか1路線道路詳細設計及び道の駅詳細設計業務	道の駅	日進市本郷町地内	H31.4.10	14,443,000	R1.12.27	藤コンサル(株)	R1.6.26	1,287,000		R1.12.27	路線測量追加業務 一式、CBR試験追加 一式	路線測量の追加による設計変更。
31107	エコサポート事業派遣業務(単価契約)		日進市全域	H31.4.1	1,380,000	R2.3.31	公益財団法人愛知県シルバー人材センター連合会	H31.4.1	250,773		R2.3.31	収集員派遣 週1回・2人	利用者数増加による設計変更。