

令和6年度 変更契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R06-327	公園施設長寿命化計画策定業務	日進市全域	R6. 4. 11	14, 927, 000	R7. 2. 3	国際航業株式会社 名古屋支店	R7. 1. 8	-	46日間延長	R7. 3. 21	履行期間延長：46日間	公園台帳とGISを結び付けたシステムの導入作業を工期内に完了させるのが困難であるため、契約担当者から履行期間延長を請求したもの。
1	R06-413	赤池箕ノ手2号公園／街区公園 実施設計業務	日進市 赤池町 地内	R6. 6. 5	4, 125, 000	R7. 1. 31	株式会社 梶川土木 コンサルタント	R7. 1. 9	-	33日間延長	R7. 3. 5	履行期間延長：33日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R05175	道の駅「（仮称）にっしん」／ 敷地内整備工事	日進市本郷町地内	R05. 7. 12	591, 800, 000	R07. 2. 3	山本・田口特定建設 工事共同企業体	R07. 1. 10	4, 906, 000	56日間延長	R07. 3. 31	【地域振興施設】敷地造成工 残土処理 V=- (3, 840)m3、地盤改良工 柱状改良 N=100 (-) 本、汚水排水設備工 1 (-) 式、電気設備工 ソーラー照明灯 1 (-) 基 等 【道路休憩施設】地盤改良工 A=6, 059 (5, 541)m2、排水構造物工 プレキャスト水路 L=228 (320)m、L型側溝 L=- (64)m、区画線工 溶融式カラー舗装 A=- (1, 317)m2 等 工期延長：56日間	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05438	道の駅地域振興施設／建設工事 （ゼロ償）	日進市本郷町地内	R06. 3. 31	1, 193, 148, 000	R07. 3. 10	名工・山本特定建設 工事共同企業体	R07. 1. 10	37, 444, 000	-	R07. 3. 10	①建築確認申請等指摘事項 排煙確保のための建具追加、幅・高さ等変更 天井仕上材の変更 対象室面積約224㎡ 杭長変更（7. 7m→8m）52本 ②ユーザーヒアリングに基づく修正 飲食施設配置の見直し 約115㎡ 物販施設の照度の見直し約430㎡	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R06-325	スマートインター 2 号線外／物件 再算定業務	日進市米野木町地内	R6. 4. 11	10, 890, 000	R7. 3. 7	株式会社 新日	R7. 1. 10	-3, 446, 300	-	R7. 3. 7	木造建物A,C 再算定 6棟（10棟）、非木造建物A,B 再算定1棟（3棟）、附帯工作物 住宅敷地A,B,C 再算定 12棟（11棟）、附帯工作物 工場等の敷地 再算定 2箇所（4箇所）、立竹木調査 竹林 再算定 0. 88㎡（0. 64㎡）、動産調査（一般住家、工場、倉庫）再算定、10戸・事業所・店舗（12戸・事業所・店舗）、営業に関する調査及び再算定 1事業所（3事業所）等	事業の進捗を図るもの。
2	R06-517	大原橋／橋梁補修工事（週休2 日）	日進市米野木町地内	R6. 8. 27	28, 832, 100	R6. 12. 25	株式会社 前山	R7. 1. 10	4, 986, 300	28日間延長	R7. 3. 28	伸縮装置補修工 1 (-) 式 床版補修工 1 (-) 式 工期延長：28日間	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-531	産業廃棄物（低濃度PCB）運搬 処分業務委託	日進市米野木町地内	R6. 9. 11	990, 000	R7. 3. 24	株式会社 太洋サー ビス	R7. 1. 10	129, 800	-	R7. 3. 24	処分量 710 (600) kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-526	図書館／定期調査に基づく外壁 調査業務	日進市 蟹甲町 地内	R6. 9. 4	3, 190, 000	R7. 1. 20	株式会社 トクオ	R7. 1. 14	-121, 000	-	R7. 1. 20	打診調査（ロープアクセス） （当初）529. 0㎡（変更）168. 0㎡ 赤外線調査 （当初）408. 0㎡（変更）769. 0㎡	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-529	五色園 8 号線外／污水管布設替 工事	日進市 五色園 地内	R6. 9. 11	13, 618, 000	R7. 1. 31	高木建設株式会社	R7. 1. 20	2, 675, 200	-	R7. 1. 31	舗装復旧工 表層（再密As t=50）A=340（310）㎡ 区画線工 停止線（W=30）L=6（-）m、停止指導線 （W=45）L=3（-）m、文字・記号（W=15換算）L=30（27）m	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-430	学校給食センター／厨芥処理シ ステム・生ごみ処理機等更新工 事	日進市 本郷町 地内	R6. 6. 12	59, 232, 360	R7. 1. 27	株式会社 中西製作 所 名古屋支店	R7. 1. 23	431, 640	-	R7. 1. 27	1. 生ごみ処理機更新工事 既設スラリ配管洗浄清掃（土間） - 式（1. 0 式） 配管用 架台 14. 0 個（- 個） 壁孔開け 2. 0 か所（- か所） スラリ配管VP 32. 0 m（- m） 2. 蒸気回転釜更新工事 更新対象機器の変更	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

令和6年度 変更契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R06-479	昭和橋始め12橋／橋梁補修設計業務	日進市全域	R6. 7. 18	23, 562, 000	R7. 1. 27	藤コンサル株式会社	R7. 1. 23	534, 600	-	R7. 1. 27	大原橋 1 (-) 式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-550	公共下水道汚水管渠耐震診断＜埋戻し土判定＞業務	日進市 全域	R6. 10. 16	3, 740, 000	R7. 1. 31	日本水工設計株式会社 名古屋支社	R7. 1. 23	-	47日間延長	R7. 3. 19	履行期間延長：47日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R05464	日進北部土地区画整理事業地内／修正設計及び事業計画（案）修正等業務（ゼロ債）	日進市北新町地内	R06. 2. 9	40, 150, 000	R07. 1. 31	昭和（株） 名古屋支社	R07. 1. 24	-	59日間延長	R07. 3. 31	履行期間延長：59日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R06-570	香久山環状2号線外／通過交通対策工事（週休2日）	日進市香久山地内	R6. 11. 6	94, 600, 000	R7. 3. 10	株式会社 山本工務店	R7. 1. 24	-	18日間延長	R7. 3. 28	工期延長：18日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
4	R05273	（仮称）東郷スマートインターチェンジ／施工計画検討業務	日進市米野木町地内	R05. 6. 7	19, 360, 000	R06. 3. 8	（株）オリエンタルコンサルタンツ 中部支社	R07. 1. 27	-	26日間延長	R07. 2. 26	履行期間延長：26日間	関係者との調整に時間を要し、原工程内の成果品納入が困難であると想定されるため、契約担当者から工期延長を請求したものの。
1	R06-375	北部地区道路草刈作業等業務委託	日進市北部地区	R6. 5. 22	15, 840, 000	R7. 3. 3	株式会社 中京工事	R7. 1. 28	1, 783, 100	-	R7. 3. 3	道路除草工：54, 900 (50, 200) m ² 刈草処分：74, 900 (50, 800) kg 交通誘導員：7 (5) 人	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-414	門木2号線始め4路線／公共下水道管渠詳細設計業務	日進市 香久山外 地内	R6. 6. 5	12, 980, 000	R7. 1. 31	日本水工設計株式会社 名古屋支社	R7. 1. 29	-	38日間延長	R7. 3. 10	履行期間延長：38日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R06-377	南部地区道路草刈作業等業務委託	日進市南部地区	R6. 5. 22	15, 400, 000	R7. 3. 3	株式会社 伊豆原建設	R7. 1. 30	761, 200	-	R7. 3. 3	道路除草工：51, 700 (50, 300) m ² 刈草処分：31, 800 (43, 300) kg 交通誘導員：10 (5) 人	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-436	日生東山園6号線外／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市 東山 地内	R6. 6. 12	32, 560, 000	R7. 1. 31	日進管工株式会社	R7. 1. 30	2, 864, 400	-	R7. 1. 31	国費：管きょ工 (VU φ 150) L=282 (281) m、アスファルト舗装工 A=179 (171) m ² 、 単費分：管きょ工 (VU φ 150) L=162 (154) m、マンホール工 (小口径レジン) N=1 (-) 基、取付管 (VU φ 100) N=32 (36) 本、アスファルト舗装工 A=108 (98) m ²	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-438	日生東山園3号線外／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市 東山 地内	R6. 6. 12	29, 590, 000	R7. 1. 31	株式会社 田口建設	R7. 1. 30	2, 912, 800	-	R7. 1. 31	国費：マンホール工 (A1号) N=5 (6) 基、アスファルト舗装工 A=214 (186) m ² 、単費分：管きょ工 (VU φ 150) L=88 (86) m、マンホール工 (A1号) N=3 (4) 基、マンホール工 (小口径レジンマンホール工) N=2 (-) 基、取付管 (VU φ 100) N=28 (27) 本、取付管 (VU φ 150) N=2 (4) 本、アスファルト舗装工 A=90 (92) m ²	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

令和6年度 変更契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R06-477	本郷前田北線外／道路改良工事	日進市本郷町地内	R6. 7. 17	57,750,000	R7. 3. 10	幸村建設株式会社	R7. 1. 30	-	21日間延長	R7. 3. 31	工事延長：21日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R06-487	東山五丁目地内外／污水管改築工事	日進市 東山 地内	R6. 7. 25	46,530,000	R7. 1. 31	丸は建設株式会社	R7. 1. 30	778,800	-	R7. 1. 31	単費：歩車道境界ブロック(再設置撤去):L=17(-)m、管渠型側溝(再設置撤去):L=16(-)m、交通誘導員A:11(2)人、交通誘導員B:31(4)人	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-553	本郷・藤島線／道路改良工事	日進市本郷町地内	R6. 10. 23	79,200,000	R7. 3. 10	株式会社 鈴木工務店	R7. 1. 30	-	21日間延長	R7. 3. 31	工期延長：21日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R06-555	古郷地内外／舗装復旧工事	日進市 本郷町 地内	R6. 10. 23	33,110,000	R7. 2. 14	幸村建設株式会社	R7. 1. 30	-	21日間延長	R7. 3. 7	工期延長：21日間	本郷地区における他工区の工事等との調整により、工事着手が遅れ、工期内の施工完了が難しいため、契約担当者から履行期間延長を請求したもの。
1	R06-455	赤池小学校／増築設計業務	日進市赤池地内	R6. 6. 26	19,360,000	R7. 1. 31	株式会社 トクオ	R7. 1. 31	-	59日間延長	R7. 3. 31	履行期間延長：59日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R06-558	定納地内／修景施設撤去工事	日進市 折戸町 地内	R6. 10. 23	7,227,000	R7. 2. 10	高木建設株式会社	R7. 2. 6	866,800	-	R7. 2. 10	木製栈橋撤去工 63(62)m3、撤去材料収集運搬 63(62)m3、廃材処分費 63(62)m3、交通誘導警備員B 23(-)人	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-559	南ヶ丘一丁目地内外／舗装復旧工事	日進市 南ヶ丘始め3 地内	R6. 10. 23	15,235,000	R7. 2. 7	日進管工株式会社	R7. 2. 6	-	21日間延長	R7. 2. 28	工期延長：21日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R06-376	中部地区道路草刈作業等業務委託	日進市中部地区	R6. 5. 22	16,390,000	R7. 3. 3	高木建設株式会社	R7. 2. 7	1,393,700	-	R7. 3. 3	道路除草工：57,400(55,200)㎡ 刈草処分：36,000(20,100)kg 交通誘導員：21(5)人	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-589	香久山環状2号線外／交差点改良工事（週休2日）	日進市香久山始め2地内	R6. 11. 19	15,290,000	R7. 3. 10	名東建設工業株式会社	R7. 2. 7	-	21日間延長	R7. 3. 31	工期延長：21日間	関連工事との調整に期間を要し、工期内の完了が見込めないため、契約担当者から履行期間延長を請求したもの。
1	R06-380	天白川下流始め5河川草刈作業等業務委託	日進市赤池町始め7地内	R6. 5. 22	16,610,000	R7. 3. 7	丸は建設株式会社	R7. 2. 10	1,510,300	-	R7. 3. 7	除草工 109,000(100,000)㎡、刈草処分 64,100(55,000)kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

令和6年度 変更契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R06-515	図書館／照明器具ＬＥＤ化工事	日進市蟹甲町地内	R6. 8. 27	100, 977, 360	R7. 2. 17	宮永電設株式会社	R7. 2. 10	6, 911, 740	-	R7. 2. 17	【当初】照明器具 1823台 照明撤去 1823台 人感センサー 2室 【変更】照明器具 1848台 照明撤去 1845台 人感センサー 2室 学習室等コンセント工事 一式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-342	香久山地区公園樹木等管理業務委託	日進市香久山地区	R6. 4. 11	19, 888, 000	R7. 2. 25	日本緑地株式会社 日進支店	R7. 2. 14	1, 072, 500	-	R7. 2. 25	機械除草（肩掛式）61, 000㎡（56, 000㎡）、 人力除草 5, 610㎡（4, 650㎡）、処分量 草 剪定枝 45, 000kg（38, 000kg）	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-344	西部地区公園樹木等管理業務委託	日進市西部地区	R6. 4. 11	14, 280, 200	R7. 2. 25	株式会社 大幸造園 土木	R7. 2. 14	325, 600	-	R7. 2. 25	機械除草（肩掛式） 43, 700㎡（45, 200㎡）、 人力除草 5, 060㎡（3, 090㎡）	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-345	東部地区公園樹木等管理業務委託	日進市東部地区	R6. 4. 11	21, 450, 000	R7. 2. 25	高木建設株式会社	R7. 2. 14	1, 415, 700	-	R7. 2. 25	機械除草（ハンドガイド式）23, 700㎡（19, 500㎡）、機械除草（肩掛式） 84, 300㎡（76, 900㎡）、人力除草 8, 200㎡（ 8, 370㎡）、植樹管理（高木せん定） 66本（68本）、植樹管理（高木せん定） 122本（132本）、植樹管理（寄植せん定） 2, 960㎡（ 3, 450㎡）、処分費 草 剪定枝 47, 500kg（30, 000kg）	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-348	米野木台地区緑地樹木等管理業務委託	日進市米野木台地区	R6. 4. 11	16, 101, 800	R7. 2. 25	株式会社 大幸造園 土木	R7. 2. 14	913, 000	-	R7. 2. 25	機械除草（ハンドガイド式）1, 100㎡（900㎡）、機械除草（肩掛式） 89, 500㎡（82, 800㎡）	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-568	黒笹三本木線／防球ネット定期点検業務	日進市米野木町地内	R6. 10. 30	4, 323, 000	R7. 2. 28	藤コンサル株式会社	R7. 2. 14	-137, 500	-	R7. 2. 28	近接目視点検：高所作業車 6（7）日、仮設工：交通誘導員 12（14）人	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R06-379	岩崎川始め5 河川草刈作業等業務委託	日進市岩崎町始め5 地内	R6. 5. 22	16, 280, 000	R7. 3. 7	三幸土木株式会社	R7. 2. 18	343, 200	-	R7. 3. 7	刈草処分 71, 300(55, 000)kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-387	天白川上流始め3 河川草刈作業等業務委託	日進市野方町始め7 地内	R6. 5. 22	17, 160, 000	R7. 3. 7	名東建設工業株式会社	R7. 2. 18	618, 200	-	R7. 3. 7	刈草処分 93, 900(65, 000)kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-400	学校給食センター始め5施設／照明器具ＬＥＤ化工事	学校給食センター始め5箇所	R6. 5. 29	72, 105, 000	R7. 2. 21	株式会社 アイネック	R7. 2. 19	6, 628, 600	-	R7. 2. 21	学校給食センター 照明器具設置及び撤去504台（497台）、相野山福祉会館 照明器具設置及び撤去264台（250台）、北部保育園 照明器具設置及び撤去245台（255台）、中央環境センター 照明器具設置及び撤去 88台（ 80台）、福祉情報センター 照明器具設置及び撤去 16台（17台）	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-403	愛知用水日東支線緑道管理業務委託	日進市 藤枝町始め4 地内	R6. 5. 29	5, 209, 000	R7. 2. 28	愛知用水土地改良区	R7. 2. 20	-157, 000	-	R7. 2. 28	愛知用水土地改良区の入札に伴う請負差金	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

令和6年度 変更契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R06-585	スマートインター1号線外／修正詳細設計業務	日進市米野木町地内	R6.11.13	11,198,000	R7.3.10	株式会社 パートナーズ	R7.2.20	-	18日間延長	R7.3.28	履行期間延長：18日間	関係者との調整が長期化している状況で、想定していた検討期間では業務を完了させることが難しいため、契約担当者から履行期間延長を請求したものの。
1	R06-415	浅田平子三丁目地内／広場測量実施設計業務	日進市 浅田平子 地内	R6.6.5	2,937,000	R7.2.28	藤コンサル株式会社	R7.2.25	348,700	-	R7.2.28	トンネル照査 1(-)式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-427	香久山地区街路樹維持管理業務委託	日進市 香久山地区	R6.6.5	14,828,000	R7.3.7	生田ガーデン株式会社	R7.2.25	275,000	-	R7.3.7	除草工：14,900 (15,100) m ² 刈草処分：25,800 (27,800) kg 交通誘導員：17 (-) 人	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-534	市道野方三ツ池公園線／用地測量業務	日進市 野方町 地内	R6.9.19	7,535,000	R7.2.28	株式会社 新日	R7.2.25	-	28日間延長	R7.3.28	履行期間延長：28日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるものの。
1	R06-399	日進西中学校始め6施設／照明器具LED化工事	日進西中学校始め6箇所	R6.5.29	71,001,920	R7.2.28	株式会社 メイデン	R7.2.26	6,678,980	-	R7.2.28	日進西中学校 照明器具設置及び撤去1030台（1030台）、西部福祉会館 照明器具設置及び撤去485台（476台）、西部保育園 照明器具設置及び撤去157台（145台）、三本木保育園 照明器具設置及び撤去110台（109台）、北新田保育園 照明器具設置及び撤去 89台（96台）、教育支援センター照明器具設置及び撤去 86台（67台）	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-610	期日前投票システム庁外使用環境構築業務委託	市役所	R6.12.5	1,658,910	R7.2.28	株式会社 インテック 行政システム事業本部 中部公共営業部	R7.2.26	-	31日間延長	R7.3.31	履行期間延長：31日間	システムの動作確認を行うためには関連業務と並行して行わなければならない、履行期間を関連業務と合わせるため、契約担当者から履行期間延長を請求したものの。
1	R06-421	公園藤棚管理業務委託	株山中央公園始め11公園	R6.6.5	1,915,100	R7.2.28	庭慎株式会社	R7.2.27	169,400	-	R7.2.28	藤棚箇所数 12(11)基	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-528	栄本郷線／防草対策工事	日進市折戸町地内	R6.9.11	36,025,000	R7.2.28	株式会社 伊豆原建設	R7.2.27	1,685,200	-	R7.2.28	舗装工 不陸整正 RC-40 t=30 353(254) m ² 、下層路盤 RC-40 t=t=200 8(25) m ² 、基層(再生粗粒As) t=50 353(278) m ² 、表層(再生密粒As) t=50 353(278) m ² 、表層(再生密粒As) 仮復旧 t=50 8(-) m ² 防護柵設置工（ガードパイプ設置） 土中建込 Gp-Cp-2E 455(439) m	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-554	御嶽西側トイレ／トイレ・浄化槽解体工事	日進市岩崎町地内	R6.10.23	2,497,000	R7.2.28	名東建設工業株式会社	R7.2.27	138,600	-	R7.2.28	解体工事 トイレ：一式 浄化槽撤去工事：一式 撤去後整地工：0(48) m ² 舗装復旧工：27(45) m ²	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R06-559	南ヶ丘一丁目地内外／舗装復旧工事	日進市 南ヶ丘始め3 地内	R6.10.23	15,235,000	R7.2.7	日進管工株式会社	R7.2.27	778,800	-	R7.2.28	車道舗装（市道L）：表層（再密As(13)） t=50) A=1,920(1,870)m ² 、不陸整正(RC-40t=30) A=1,920(1,870)m ² 、下層路盤(RC-40 t=90) A=31(-)m ² 、車道舗装（市道B）：表層（再密As(13)） t=50) A=90(150)m ² 、基層（再密As(20)） t=50) A=90(150)m ² 、不陸整正((RC-40 t=30) A=90(150)m ² 等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

令和6年度 変更契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R06-583	自動運転走行空間実証実験業務委託	日進市全域	R6. 11. 12	48, 048, 000	R7. 2. 28	B O L D L Y株式会社	R7. 2. 27	539, 000	-	R7. 2. 28	工事費 工事関係事務費 1(-)式 労務費企画・調整費 145(121と1/3)時間、リスクアセスメント費 493(469と1/3)時間	発注後に発生した外的条件によるもの。
2	R05476	赤池箕ノ手近隣公園／公園基本設計修正業務	日進市赤池町地内	R06. 2. 28	4, 059, 000	R06. 10. 31	(株) オオバ 名古屋支店	R07. 2. 28	767, 800	-	R07. 3. 10	インクルーシブ導入公園調査 1(-)式、インクルーシブ機能の導入検討 1(-)式	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R06-248	野方三ツ池公園始め2公園水景施設保守点検業務委託	野方三ツ池公園始め2公園	R6. 4. 1	4, 675, 000	R7. 3. 31	株式会社 エステム	R7. 2. 28	-1, 255, 100	-	R7. 3. 31	変更前 野方三ツ池公園 清掃及び簡易点検 13 回 水質点検 2 回 変更後 野方三ツ池公園 清掃及び簡易点検 6 回 水質点検 1 回	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R06-391	南部浄化センター／老朽化施設改築実施設計業務	日進市浅田町地内	R6. 5. 24	20, 000, 000	R7. 3. 31	日本下水道事業団	R7. 2. 28	-900, 000	-	R7. 3. 31	落札差金等に伴う協定金額の変更	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-425	北部地区街路樹維持管理業務委託	日進市 北部地区	R6. 6. 5	13, 970, 000	R7. 3. 7	株式会社 梅森造園 日進支店	R7. 2. 28	104, 500	-	R7. 3. 7	低木剪定：5, 370 (5, 460) m ² 寄植施肥：5, 370 (5, 460) m ² 刈草処分：22, 100 (21, 600) kg 交通誘導員：4 (-) 人	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-450	小学校放課後活動及び中学校地域クラブ活動実証事業業務委託	日進市 岩崎町 始め2地内	R6. 6. 19	4, 162, 070	R7. 3. 31	株式会社 エイ ジェック 名古屋オフィス	R7. 2. 28	-230, 560	-	R7. 3. 31	【当初】中学校地域クラブ活動（全4 2回） 1式 【変更後】中学校地域クラブ活動（全4 2回） 0式、中学校地域クラブ活動（全3 6回） 1式	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R06-488	香久山中央通線外／交差点改良工事（週休2日）	日進市 香久山 地内	R6. 7. 25	58, 300, 000	R7. 3. 4	株式会社 山本工務店	R7. 2. 28	8, 008, 000	6日間延長	R7. 3. 10	オーバーレイ 0(337)m2、車道舗装工B 336(-)m2、歩道舗装工A 0(47)m2、歩道舗装工C 49(-)m2、L型街渠A 233(223)m、L型街渠B 43(39)m、L型街渠C 61(63)m、区画線工、縁石工、植栽工、交通安全施設工、道路付属施設移設工、構造物撤去工 工期延長：6日間	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-557	梨の木小学校／高圧ケーブル改修工事	日進市折戸町地内	R6. 10. 23	2, 442, 000	R7. 3. 10	株式会社 メイデン	R7. 2. 28	198, 000	-	R7. 3. 10	SUS製ﾌﾞﾙｯｸｽ(防水) 500×500×500 （当初）1個 （変更）2個 SUS製ﾌﾞﾙｯｸｽ 400×500×500 （当初）1個 （変更）1個	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-618	上ノ山地内／道路整備工事	日進市浅田町地内	R6. 12. 18	5, 500, 000	R7. 3. 10	株式会社 伊豆原建設	R7. 2. 28	1, 236, 400	-	R7. 3. 10	土工、舗装工 表層147(156)m2 路盤147 (156) m2、雑工、撤去工、仮設工	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-423	中部地区街路樹維持管理業務委託	日進市 中部地区	R6. 6. 5	10, 560, 000	R7. 3. 7	有限会社 伸和緑苑	R7. 3. 3	220, 000	-	R7. 3. 7	交通誘導員：6 (-) 人	発注後に発生した外的条件によるもの。

令和6年度 変更契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
2	R06-433	日進東中学校北棟外／外壁等改修工事	日進市 藤島町 地内	R6. 6. 12	93, 104, 000	R7. 1. 20	入江建設株式会社	R7. 3. 3	7, 964, 000	-	R7. 3. 10	ガードフェンス、ネット養生シート、くさび緊結式足場 （当初）5か月 （変更）7か月 モルタル浮き補修 0. 25㎡以上 アンカーボルトシリング 全面ボルト樹脂注入 （当初）87. 4㎡ （変更）40. 7㎡ モルタル浮き補修 狭幅部 アンカーボルトシリング 全面ボルト樹脂注入 （当初）-m （変更）59. 4m 等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-588	西小学校南音楽室／教室改修工事	日進市浅田町地内	R6. 11. 19	6, 160, 000	R7. 3. 10	有限会社 大平建築	R7. 3. 3	240, 900	-	R7. 3. 10	床 水性ワックス （当初）122. 2㎡（変更）0㎡ 床 ウレタン樹脂塗り （当初）0㎡（変更）90. 0㎡ レジスターガラリ取替 （当初）0か所（変更）6か所 網入りガラス交換 （当初）0か所（変更）2か所 等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-614	南山エビック 1 5 号線／污水管 布設替工事	日進市 米野木町 地内	R6. 12. 18	4, 158, 000	R7. 3. 7	株式会社 伊豆原建設	R7. 3. 3	-	7日間延長	R7. 3. 14	工期延長：7日間	発注後の事前試掘調査において他埋設物がかなり近接していることが判明し施工内容の変更が必要となり、工事着手が遅れたため、契約担当者から履行期間延長を請求したもの。
1	R06-637	北新田川／樹木伐採工事	日進市岩藤町始め2 地内	R7. 1. 28	5, 665, 000	R7. 3. 10	高木建設株式会社	R7. 3. 4	-84, 700	-	R7. 3. 10	処分費17(18)t 交通誘導警備員6(8) 人	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R06-327	公園施設長寿命化計画策定業務	日進市全域	R6. 4. 11	14, 927, 000	R7. 2. 3	国際航業株式会社 名古屋支店	R7. 3. 5	4, 026, 000	-	R7. 3. 21	公園施設GISデータ作成、搭載及びシステム構築 1(-) 式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-571	折戸藤塚線始め4 路線／排水路 改修工事	日進市藤塚地内	R6. 11. 6	9, 185, 000	R7. 3. 10	日進管工株式会社	R7. 3. 5	-	7日間延長	R7. 3. 17	工期延長：7日間	他関連工事の工程調整に期間を要したため、契約担当者から履行期間延長を請求したもの。
1	R06-591	檀木団地 1 号線／排水路改修工事	日進市藤枝町地内	R6. 11. 19	20, 790, 000	R7. 3. 10	丸は建設株式会社	R7. 3. 5	-	7日間延長	R7. 3. 17	工期延長：7日間	材料（特殊人孔）の納期に期間を要したため、契約担当者から履行期間延長を請求したもの。
2	R05438	道の駅地域振興施設／建設工事 （ゼロ償）	日進市本郷町地内	R06. 3. 31	1, 193, 148, 000	R07. 3. 10	名工・山本特定建設 工事共同企業体	R07. 3. 6	647, 680	-	R07. 3. 10	・埋戻土の変更（A種→B種）（1983 ） ・点検口変更（床下点検口：17→14か所、天井点検口（450角）：121か所→135か所、天井点検口（600角）：9か所→ 11か所）等 ・消防協議による感知器個数変更（64個減）等 ・外壁取付LEDビジョン下地設置（ 1 か所） ・LEDビジョン追加等による電気設備変更（分電盤2 面）	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-398	香久山小学校始め5施設／照明 器具L E D 化工事	香久山小学校始め5箇所	R6. 5. 29	106, 179, 040	R7. 3. 10	ユタカテクノ株式会社	R7. 3. 6	7, 676, 460	-	R7. 3. 10	香久山小学校 LED設置1486台（1456台） 撤去1478台（1448台）、岩崎台・香久山福祉会館LED設置425台（410台） 撤去425台（410台）、中部保育園 LED設置及び撤去316台（295台）、新ラ田保育園 LED設置及び撤去317台（268台）、障害者福祉センターLED設置及び撤去297台（121台）	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-424	西部地区街路樹維持管理業務委託	日進市 西部地区	R6. 6. 5	11, 220, 000	R7. 3. 7	庭慎株式会社	R7. 3. 6	34, 100	-	R7. 3. 7	刈草処分：19, 600（18, 000） kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

令和6年度 変更契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
2	R06-431	道の駅防災倉庫/建設工事	日進市 本郷町 地内	R6. 6. 12	42, 524, 240	R7. 2. 3	株式会社 作定工業	R7. 3. 6	232, 760	-	R7. 3. 10	・掘削費計上（118㎡） ・簡易土留追加（30m） ・隣接工事との重複による電気工事減（ハットホール1基減等）	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R06-536	道の駅/シェルター建設工事	日進市 本郷町 地内	R6. 9. 26	53, 350, 000	R7. 3. 10	株式会社 稲吉建設	R7. 3. 6	1, 573, 000	-	R7. 3. 10	・排水構造物の追加（VPφ150 31m他） ・分電盤取りやめ（1基）	発注後に発生した外的条件によるもの。
2	R06-555	古郷地内外／舗装復旧工事	日進市 本郷町 地内	R6. 10. 23	33, 110, 000	R7. 2. 14	幸村建設株式会社	R7. 3. 6	-1, 637, 900	-	R7. 3. 7	舗装工 車道舗装（1.4≦w<3.0） A=700（1750）㎡、 車道舗装（3.0<w） A=4540（3820）㎡、不陸整正工 A=5290（5620）㎡ 区画線工 1式、撤去工 1式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-630	北田面・新田1号線／通過交通対策工事（週休2日）	日進市梅森町地内	R7. 1. 28	17, 820, 000	R7. 3. 10	加藤建設株式会社 東部営業所	R7. 3. 6	-	18日間延長	R7. 3. 28	工期延長：18日	ハンプ設置について、公安委員会の供用開始日が令和7年3月10日と決定したことから、それ以降に施工する必要があるため、契約担当者から履行期間延長を請求したもの。
1	R06-75	道の駅地域振興施設外/工事監理業務	日進市 本郷町 地内	R6. 4. 1	21, 394, 780	R7. 3. 10	ジェイアール東海 コンサルタンツ株式会社	R7. 3. 6	392, 920	-	R7. 3. 10	・軽微な変更手続き（確認申請・省エネ適判）の追加 ・パースの着色取止め（1枚のみ）	発注後に発生した外的条件によるもの。
2	R05479	西原1号線外／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	R06. 3. 29	78, 529, 000	R06. 11. 11	吉永建設工業（株） 名古屋支店	R07. 3. 7	-	7日間延長	R07. 3. 17	工期延長：7日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
2	R06-414	門木2号線始め4路線／公共下水道管渠詳細設計業務	日進市 香久山外 地内	R6. 6. 5	12, 980, 000	R7. 1. 31	日本水工設計株式会社 名古屋支社	R7. 3. 7	1, 623, 600	-	R7. 3. 10	管路詳細設計 開削工法(内径1,200mm未満) 延長 L=802(661)m 測量業務 仮BM設置測量 都市近郊/平 他 L=0.67(0.66)km	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-463	西原南通り・西田線外／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市 本郷町 地内	R6. 7. 3	55, 440, 000	R7. 3. 10	名東建設工業株式会社	R7. 3. 7	7, 948, 600	-	R7. 3. 10	工事延長 L=533(543)m 国費：管渠延長VUφ150 L=406(287)m, 管渠延長VUφ200 L=3(73)m, 1号組立マンホール N=6(5)基, A1号組立マンホール N=5(4)基, 小口径レジンマン ホール N=3(2)基, サービス管：管渠延長VUφ150 L=0(79)m, 取 付管布設工(VUφ100) N=0(6)箇所, 単費：管渠延長VUφ150 L=37(38)m, 管渠延長VUφ200 L=3(73)m, 取付管布設工(VUφ 100) N=5(15)箇所	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-478	中島・向イ田線外／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市 本郷町 地内	R6. 7. 17	71, 500, 000	R7. 3. 10	株式会社 鈴木工務 店	R7. 3. 7	-	7日間延長	R7. 3. 17	工期延長：7日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
2	R06-490	南山の手線外／排水路改修工事（週休2日）	日進市藤塚始め3地内	R6. 7. 25	8, 800, 000	R6. 11. 1	株式会社 山本工務 店	R7. 3. 7	410, 300	-	R7. 3. 10	道路付属物撤去工 カーブミラー移設（撤去） 1基 側溝工 プレキャストU型側溝 PU3-B400-H500 1(2) m 自由勾配側溝 B500(600)-H500 1m B500(600)-H600 4m B500(600)-H700 4m アスファルト舗装工 車道舗装 表層 13(20) t=5cm 34㎡	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。

令和6年度 変更契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R06-501	梅森香久山線／橋梁上部工工事 (週休2 日)	日進市香久山地内	R6. 8. 7	49, 500, 000	R7. 3. 10	株式会社 山本工務店	R7. 3. 7	6, 429, 500	-	R7. 3. 10	地覆工 鉄筋 D13 桁埋込筋 120 (118) kg 舗装工 アスファルト舗装 基層：付着性改善改質粗粒度アスコン20 平均厚t=66mm 22. 8 (0) m ³ 密粒度アスコン20 平均厚t=129mm 45 (0) m ³ 均しコンクリート 0 (7. 3) m ³ 銘板工 橋名板 150*390*15アルミプレート (ブロンズ) 製 4枚 橋歴板 200*300*13アルミプレート製 2 (0) 枚 等	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-537	前田地内／駐車場整備工事	日進市本郷町地内	R6. 9. 26	26, 180, 000	R7. 3. 10	株式会社 山本工務店	R7. 3. 7	6, 045, 600	-	R7. 3. 10	道路土工 掘削工 V=4, 900 (280) m3、法面整形工 A=350 (140) m2、仮設工 交通誘導警備員B N=150 (100) 人、準備工 草刈り処分 V=9, 000 (-) kg 等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-573	道の駅 マチテラス日進／敷地内整備付帯工事	日進市本郷町地内	R6. 11. 6	9, 295, 000	R7. 3. 10	株式会社 山本工務店	R7. 3. 7	-4, 400	-	R7. 3. 10	仮設工 一式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-608	香久山調整池始め2 面／樹木伐採工事	日進市香久山始め2 地内	R6. 12. 3	5, 643, 000	R7. 3. 10	高木建設株式会社	R7. 3. 7	-447, 700	-	R7. 3. 10	岩崎台一丁目調整池 高木伐採 (幹周60cm以上90cm未満) N=7 (10) 本、高木伐採 (幹周90cm以上120cm未満) N=4 (8) 本、高木伐採 (幹周120cm以上150cm未満) N=2 (1) 本、高木伐採 (幹周150cm以上) N=1 (-) 本、処分量 20 (29) t	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-617	廻間始め2地内／里山林整備工事	日進市三本木町地内	R6. 12. 18	5, 940, 000	R7. 3. 10	高木建設株式会社	R7. 3. 7	984, 500	-	R7. 3. 10	普通伐採 59 (52) 本、牽引伐採 24 (32) 本、特殊伐採 75 (66) 本、枝払い 158 (150) 本、玉切 158 (150) 本、伐採木片付 158 (150) 本	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-636	黒笹三本木線／舗装修繕工事	日進市三本木町地内	R7. 1. 28	9, 790, 000	R7. 3. 10	高木建設株式会社	R7. 3. 7	2, 623, 500	-	R7. 3. 10	舗装工 826 (625) m ²	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R06-477	本郷前田北線外／道路改良工事	日進市本郷町地内	R6. 7. 17	57, 750, 000	R7. 3. 10	幸村建設株式会社	R7. 3. 10	-41, 800	-	R7. 3. 31	管路土留め工 アルミ矢板土留め H=2. 0m 11 (14) m、アルミ矢板土留め 水圧サポート 1段支保 H≦2. 0m 11 (14) m	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R06-550	公共下水道污水管渠耐震診断＜埋戻し土判定＞業務	日進市 全域	R6. 10. 16	3, 740, 000	R7. 1. 31	日本水工設計株式会社 名古屋支社	R7. 3. 12	1, 114, 300	-	R7. 3. 19	管渠耐震診断 (埋戻し土判定) 一式 地質調査業務 (4m) N=2箇所 耐震計算 (レベル1及びレベル2の場合) 一式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-584	道路台帳加除修正及び水路工作物調査業務	日進市全域	R6. 11. 13	10, 032, 000	R7. 3. 14	株式会社 パスコ名古屋支店	R7. 3. 13	2, 007, 500	-	R7. 3. 14	道路台帳加除修正業務：地形測量 0. 48 (0. 4) km、現地測定 1. 6 (1. 53) km、道路骨格データ補正 1. 57 (1. 53) km、道路台帳図データ修正 1. 6 (1. 55) km、道路台帳図作成 1. 6 (1. 55) km、調書及び総括表更新 1. 6 (1. 55) km、道路台帳データ作成 5. 6 (2) km 等 水路工作物調査業務：現地調査 27. 5 (21. 5) m、水路データ修正 (工事分) 1km、水路台帳データ出力 35面 等	事業の進捗を図るもの。
2	R06-614	南山エビック 1 5 号線／污水管布設替工事	日進市 米野木町 地内	R6. 12. 18	4, 158, 000	R7. 3. 7	株式会社 伊豆原建設	R7. 3. 13	-804, 100	-	R7. 3. 14	管渠延長 VUφ200 0 (20) m 1号組立MH 0 (1) 基 試掘工 4 (0) 箇所 副管修繕工 1式 (-) マンホール蓋替工 6 (0) 箇所 車道舗装 (市道) 40 (90) m ²	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

令和6年度 変更契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
3	R05479	西原1 号線外／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	R06. 3. 29	78, 529, 000	R06. 11. 11	吉永建設工業（株） 名古屋支店	R07. 3. 14	15, 180, 000	-	R07. 3. 17	管渠延長VP φ 200 L=68 (259) m、VP φ 300 L=62 (-)m、VU φ 200 L=68 (-)m、仮配管工 1 (-) 式、配管復旧工 1 (-) 式、地質調査工 1 (-) 式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R06-478	中島・向イ田線外／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市 本郷町 地内	R6. 7. 17	71, 500, 000	R7. 3. 10	株式会社 鈴木工務店	R7. 3. 14	-5, 547, 300	-	R7. 3. 17	国費：管きょ工（VUΦ200）L=87（99）m、管きょ工（VUΦ150）L=8（94）m、小口径レジンマンホール N=-（3）箇所 単費：管きょ工（VUΦ150）L=128（150）m、取付管（VUΦ100） N=8（12）本	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-538	スポーツセンターエントランス外/天井改修工事	日進市蟹甲町地内	R6. 9. 26	79, 553, 320	R7. 7. 7	株式会社 稲吉建設	R7. 3. 14	2, 013, 880	-	R7. 7. 7	天井 耐震天井下地 （当初）928.0㎡ （変更）797.0㎡ 軽量鉄骨天井下地 （当初）－ ㎡ （変更）131.0㎡ 躯体補修 （当初）－ 式 （変更） 1 式 外	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R06-571	折戸藤塚線始め4 路線／排水路改修工事	日進市藤塚地内	R6. 11. 6	9, 185, 000	R7. 3. 10	日進管工株式会社	R7. 3. 14	3, 243, 900	-	R7. 3. 17	家屋調査(工作物) N=1(-) 式、舗装工：仮復旧(表層 再密As t=5cm) A=38 (-) ㎡、本復旧(表層 再密As t=5cm) A=56 (39) ㎡、交通誘導員 N=82 (30) 人	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R06-591	檀木団地1 号線／排水路改修工事	日進市藤枝町地内	R6. 11. 19	20, 790, 000	R7. 3. 10	丸は建設株式会社	R7. 3. 14	-1, 043, 900	-	R7. 3. 17	自由勾配側溝 N=14 (27) 本、樹木伐採 N=10 (-)、交通誘導員 N=50 (39)	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-507	日進市立地適正化計画策定業務	日進市全域	R6. 8. 2	26, 510, 000	R8. 3. 27	パシフィックコンサル タन्ツ株式会社 中部支社	R7. 3. 18	-1, 210, 000	-	R8. 3. 27	変更前 会議等運営支援 都市計画審議会 2 回 ワークショップ 2 回 変更後 会議等運営支援 都市計画審議会 1 回 ワークショップ 0 回	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R06-496	総合情報システム標準化対応業務委託	市役所	R6. 7. 25	389, 611, 200	R8. 1. 30	株式会社 インテック 行政システム事業本部 中部公共営業部	R7. 3. 19	0	-	R8. 1. 30	R6年度からR7年度へ業務の一部を移し替えるもの	発注後に発生した外的条件によるもの。
2	R05175	道の駅「（仮称）につしん」／敷地内整備工事	日進市本郷町地内	R05. 7. 12	591, 800, 000	R07. 2. 3	山本・田口特定建設 工事共同企業体	R7. 3. 25	-	106日間延長	R07. 7. 15	工期延長：106日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
2	R06-553	本郷・藤島線／道路改良工事	日進市本郷町地内	R6. 10. 23	79, 200, 000	R7. 3. 10	株式会社 鈴木工務店	R7. 3. 25	-	30日間延長	R7. 4. 30	工事延長：30日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R06-256	西小学校始め1 5 校建物等総合管理業務委託	日進市浅田町始め1 1 地内	R6. 4. 1	49, 038, 000	R7. 3. 31	太平ビルサービス株式 会社 名古屋支店	R7. 3. 26	-110, 000	-	R7. 3. 31	床清掃（体育館）業務委託料 （当初）5, 967㎡（変更）5, 290 ㎡ 便器清掃 （当初）1032個 （変更）1020個	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

令和6年度 変更契約一覧

第4 四半期（1月から3月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R06-371	都市計画マスタープラン中間見直し支援業務	日進市全域	R6. 5. 22	9,295,000	R8. 3. 10	株式会社 国際開発 コンサルタンツ 名古屋支店	R7. 3. 26	623,700	-	R8. 3. 10	都市計画審議会資料作成 1回（2回） ワークショップ支援 -（1式） アンケート実施支援 1式（-）	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-607	広報紙リニューアル及び制作業務委託（単価契約）	市役所	R6. 12. 2	64,429,512	R9. 7. 30	株式会社 山内印刷	R7. 3. 26	-	-	R9. 7. 30	編集・印刷業務費に令和6年度12ページ構成、令和6年度16ページ構成、令和6年度20ページ構成、令和7～9年度12ページ構成、令和7～9年度16ページ構成、令和7～9年度20ページ構成を追加	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R06-585	スマートインター1号線外／修正詳細設計業務	日進市米野木町地内	R6. 11. 13	11,198,000	R7. 3. 10	株式会社 パート ナーズ	R7. 3. 27	-	166日間延長	R7. 9. 10	履行期間延長：166日間	関係者との調整が長期化しており、市道南山エビック1号線についても用地交渉状況から原工程内の成果品納入が困難であると想定されるため、契約担当者から履行期間延長を請求したものの。
2	R06-589	香久山環状2号線外／交差点改良工事（週休2日）	日進市香久山始め2地内	R6. 11. 19	15,290,000	R7. 3. 10	名東建設工業株式会社	R7. 3. 27	-	122日間延長	R7. 7. 31	工期延長：122日間	関連工事に期間を要し、本工事の工期内の完了が見込めないため、契約担当者から履行期間延長を請求したものの。
1	R06-622	香久山31号線／交差点詳細設計業務	日進市香久山地内	R6. 12. 20	3,157,000	R7. 3. 28	株式会社 オリエン タルコンサルタンツ 中部支社	R7. 3. 27	-	154日間延長	R7. 8. 29	履行期間延長：154日間	関係機関との協議に期間を要したため、契約担当者から履行期間延長を請求したものの。
3	R06-517	大原橋／橋梁補修工事（週休2日）	日進市米野木町地内	R6. 8. 27	28,832,100	R6. 12. 25	株式会社 前山	R7. 3. 28	-	24日間延長	R7. 4. 21	工期延長：24日間	伸縮装置に致命的な損傷があることが確認されたため、追加施工する必要があるが、材料の納期に期間を要することから、契約担当者から履行期間延長を請求したものの。
2	R06-534	市道野方三ツ池公園線／用地測量業務	日進市 野方町 地内	R6. 9. 19	7,535,000	R7. 2. 28	株式会社 新日	R7. 3. 28	3,192,200	63日間延長	R7. 5. 30	測量業務 面積計算 27.9千㎡（6.3千㎡）、復元測量 27.9千㎡（8千㎡） 図面作成業務 27.9千㎡（16千㎡） 等 履行期間延長：63日間	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R06-570	香久山環状2号線外／通過交通対策工事（週休2日）	日進市香久山地内	R6. 11. 6	94,600,000	R7. 3. 10	株式会社 山本工務 店	R7. 3. 28	-	77日間延長	R7. 6. 13	工期延長：77日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
2	R06-630	北田面・新田1号線／通過交通対策工事（週休2日）	日進市梅森町地内	R7. 1. 28	17,820,000	R7. 3. 10	加藤建設株式会社 東部営業所	R7. 3. 28	-	45日間延長	R7. 5. 12	工期延長：45日間	ハンプの型枠が受注生産であり納期に期間を要することから、適正な工期を確保するため、契約担当者から履行期間延長を請求したものの。
2	R05464	日進北部土地区画整理事業地内／修正設計及び事業計画（案）修正等業務（ゼロ債）	日進市北新町地内	R06. 2. 9	40,150,000	R07. 1. 31	昭和（株） 名古屋 支社	R07. 3. 31	3,766,400	344日間延長	R08. 3. 10	保安林解除事前相談図書作成 一式 履行期間延長：344日間	事業の進捗を図るもの。

令和6年度 変更契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
3	R06-477	本郷前田北線外／道路改良工事	日進市本郷町地内	R6. 7. 17	57, 750, 000	R7. 3. 10	幸村建設株式会社	R7. 3. 31	-	30日間延長	R7. 4. 30	工期延長：30日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。