

令和7年度 変更契約一覧

第2 四半期（7 月から9 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
3	R05175	道の駅「（仮称）にっしん」／ 敷地内整備工事	日進市本郷町地内	R05. 7. 12	591, 800, 000	R07. 2. 3	山本・田口特定建設 工事共同企業体	R7. 7. 14	3, 342, 900	－	R07. 7. 15	【地域振興施設】植栽工 草花植栽 N＝450(162)株、電気設備工 電線管路 L＝897(884)m、園路広場整備工 舗装 A＝8, 309(8, 273)m2 区画線 2, 093(2, 088)m 等 【道路休憩施設】（愛知県負担）道路土工 掘削工 A＝3, 318(3, 300)m2、排水構造物工 雨樋排水設備 1式、防護柵工 L＝373(375)m、区画線工 バイク用駐車マーク N＝1枚 等	道の駅指定管理者および県道路 管理者との再調整により、電気 設備及び道路付属物等を変更す るため。
1	R07-273	道の駅大型LEDビジョン購入	道の駅 マチテラス日進	R7. 4. 24	9, 017, 800	R7. 7. 31	ジャトー株式会社 中部営業所	R7. 7. 18	664, 400	－	R7. 7. 31	屋外用スピーカー1(-)式	LEDビジョンに音声出力装置を組 み合わせることで、道の駅の催 事等で音と映像による空間演出 などにも効果があり、道の駅へ の誘客や市民サービス向上につ ながるため、音声出力装置を追 加するもの。
3	R06-589	香久山環状2号線外／交差点改良 工事（週休2日）	日進市香久山始め2地内	R6. 11. 19	15, 290, 000	R7. 3. 10	名東建設工業株式会 社	R7. 7. 25	－	61日間延長	R7. 9. 30	工期延長：61日間	同調工事である水道橋整備工事 に期間を要し、本工事の工期内 の完了が見込めないため、本工 事の工期をやむなく延長するも の。
1	R07-299	道の駅案内標識設置工事	日進市本郷町前川外及び2市 町地内	R7. 5. 28	10, 158, 637	R7. 8. 15	株式会社 東亜製作 所	R7. 8. 14	－	14日日間延長	R7. 8. 29	工期延長：14日間	看板の仕様及び設置位置の変更 が生じ、看板の強度計算や制作 期間に加え、変更となった設置 位置の埋設物等の事前調査に時 間を要したため。
2	R07-299	道の駅案内標識設置工事	日進市本郷町前川外及び2市 町地内	R7. 5. 28	10, 158, 637	R7. 8. 15	株式会社 東亜製作 所	R7. 8. 14	-83, 737	－	R7. 8. 29	標識工 案内標識3 共架式（標識板取替）、交通誘導警備員 48（14）人	看板の一部について、より経済 的な施工となるようF型柱に取り 付ける看板に変更するため。ま た、国道及び県道沿いの工事に 関する安全協議により、交通誘 導に要する人員が増加したた め。
2	R06-622	香久山3 1号線／交差点詳細設 計業務	日進市香久山地内	R6. 12. 20	3, 157, 000	R7. 3. 28	株式会社 オリエン タルコンサルタンツ 中部支社	R7. 8. 22	484, 000	32日間延長	R7. 9. 30	交差点照明施設設計（照度検討） 1（-）箇所 工期延長：32日間	関係機関との協議により、交差 点照明の設計検討が必要になっ たため。
1	R06-642	岩崎台・香久山福祉会館／空調 改修工事（ゼロ債）	岩崎台・香久山福祉会館	R7. 2. 12	50, 974, 440	R7. 8. 29	三和テクノ株式会社	R7. 8. 28	738, 760	－	R7. 8. 29	天井点口設置（600×600）及び取付費（当初）7ヶ所（変 更）－ 天井点口設置（450×450）及び取付費（当初）－（変更） 7ヶ所 漏電ブレーカー（当初）-個（変更）6個 遠隔監視アダプター（当初）1個（変更）4個 集中リモコン新規配線（当初）－（変更）1式	現地調査の結果、ブレーカーや 遠方監視などの更新が必要と なったため。
3	R06-585	スマートインター1号線外／修 正詳細設計業務	日進市米野木町地内	R6. 11. 13	11, 198, 000	R7. 3. 10	株式会社 パート ナーズ	R7. 8. 29	－	181日間延長	R8. 3. 10	工期延長：181日間	本業務は関係者と調整しながら 詳細設計を進めているが、調整 期間の長期化が生じているた め。
1	R06-654	西原・福井原線外／公共下水道 污水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	R7. 2. 27	46, 200, 000	R7. 9. 12	名東建設工業株式会 社	R7. 9. 5	－	91日間延長	R7. 12. 12	工期延長：91日間	施工時において地下水の低下が 見込まれないことから、ウェル ポイントの追加施工が必要とな り、追加施工について検討する ため。
1	R06-631	スポーツセンター／照明器具LED 化工事（ゼロ債）	日進市蟹甲町地内	R7. 1. 28	136, 731, 320	R8. 1. 16	宮永電設株式会社	R7. 9. 8	12, 291, 180	－	R8. 1. 16	器具回りボード改修（当初）-箇所（変更後）84箇所 LED改修数（施設全体）（当初）1551台（変更後）1723台	既設照明の形状から新設照明に 合わせるため、天井ボードの切 断等の改修を実施するため。ま た、立体駐車場の照度が現状の 照明配置では不足するため、照 度が確保できるように改修する ため。

令和7年度 変更契約一覧

第2四半期（7月から9月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
4	R06-589	香久山環状2号線外／交差点改良工事（週休2日）	日進市香久山始め2地内	R6.11.19	15,290,000	R7.3.10	名東建設工業株式会社	R7.9.25	1,103,300	—	R7.9.30	下層路盤工（車道部） 110(145)㎡、上層路盤工（車道部）110（145）㎡、中間層（車道部） 56(-)㎡、表層（車道部）110（145）㎡、転落防止柵 15(-)m	舗装面の段差が生じることから舗装面積の変更及び人孔蓋高さの調整を行うため。また、歩行者の転落防止対策のため転落防止柵を増工するため。
1	R07-137	公園等巡回派遣業務（単価契約）	日進市全域	R7.4.1	8,872,012	R8.3.31	公益社団法人愛知県シルバー人材センター連合会	R7.9.30	37,383	—	R8.3.31	基本料金（10月1日から）1,368(1,356)円	愛知県最低賃金の改正に伴って、現契約金額（単価）を変更するため。
1	R07-145	市道等維持管理派遣業務（単価契約）	日進市全域	R7.4.1	8,872,012	R8.3.31	公益社団法人愛知県シルバー人材センター連合会	R7.9.30	37,383	—	R8.3.31	基本料金（10月1日から）1,368(1,356)円	愛知県最低賃金の改正に伴って、現契約金額（単価）を変更するため。
1	R07-148	市内不法投棄監視巡回回収事業派遣業務（単価契約）	日進市全域	R7.4.1	6,532,927	R8.3.31	公益社団法人愛知県シルバー人材センター連合会	R7.9.30	28,649	—	R8.3.31	基本料金（10月1日から）1,368(1,356)円	愛知県最低賃金の改正に伴って、現契約金額（単価）を変更するため。
1	R07-162	公共下水道全体計画及び事業計画等策定業務	日進市全域	R7.4.1	17,820,000	R8.3.10	日本水工設計株式会社 名古屋支社	R7.9.30	4,237,200	—	R8.3.10	都市計画申請図書作成 ー（一式） 都市計画決定図書作成 一式（ー） 管渠基本設計 一式（ー） 統廃合検討業務 一式（ー）	内部協議の結果、都市計画事業認可に代わり都市計画決定業務を行うこととしたため。また、都市計画決定業務に伴う管渠基本設計を追加するため。