

令和7年度 変更契約一覧

第3四半期（10月から12月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R07-131	議長送迎車借上（単価契約）	日進市内及び指定した場所	R7. 4. 1	846, 881	R8. 3. 31	株式会社 フジタク シーサービス	R7. 10. 14	43, 184	－	R8. 3. 31	ハイヤー時間貸し料金単価（10月14日から） 7, 364円（6, 637円）	物価高騰や乗務員の労働環境の改善等のため、中部運輸局公示の認可運賃の改定にあわせて単価を変更するもの。
1	R07-333	西小学校体育館／耐震改修工事	日進市浅田町地内	R7. 6. 11	36, 108, 160	R7. 10. 15	ユニテック株式会社	R7. 10. 15	－	14日間延長	R7. 10. 29	工期延長：14日間	変更協議が工期内で整わなかったため。
1	R07-370	総合運動公園駐車場／農地復元工事	日進市藤島町地内	R7. 7. 23	10, 725, 000	R7. 12. 22	高木建設株式会社	R7. 10. 20	-2, 821, 500	－	R7. 12. 22	【道路土工】 ・堀削工 堀削 積込（当初）560㎡（変更後）680㎡ ・表土入替工 押土 山砂埋戻し用（当初）560㎡（変更後）540㎡ ・残土処理工 土砂運搬（当初）560㎡（変更後）土砂等運搬680㎡ 整地680㎡ 【樹木剪定工】（当初）－（変更後）1式	現場発生土について他事業で活用することになったため発生土処分を減ずるもの。その他、表面排水勾配を確保するため掘削深さを一部変更、新たに樹木の枝払いを計上する等変更を行うもの。
1	R07-384	日進北及び西中学校区／交通安全対策工事	日進市野方町始め5地内	R7. 8. 7	4, 433, 000	R7. 10. 26	東愛工業株式会社	R7. 10. 22	479, 600	－	R7. 10. 26	安全施設設置工 溶融噴射式路面カラー塗装工 緑 168(45)㎡ 溶融噴射式路面カラー塗装工 赤 65(185)㎡ 区画線設置 実線白 W=15cm 730(150)m 区画線設置 破線白 W=30cm 90(130)m 区画線設置 文字・記号白 W=15cm換算 21(-)m	地元との協議の結果、溶融噴射式路面カラー塗装工（緑）及び区画線工を追加計上するもの。
1	R07-356	前田地内外／舗装復旧工事	日進市本郷町地内	R7. 7. 2	14, 685, 000	R7. 11. 14	株式会社 鈴木工務店	R7. 10. 27	2, 823, 700	－	R7. 11. 14	舗装工 A=1706(1, 651)m2、交通誘導警備員 N=75(33)人	道路管理者との事前立会の結果に伴い舗装復旧面積を変更するため。また、交通誘導員の配置人数の計画変更に伴い交通誘導員の増員分を追加するため。
1	R07-274	野方三ツ池公園線／道路築造工事（週休2日）	日進市野方町地内	R7. 4. 24	59, 400, 000	R7. 10. 31	幸村建設株式会社	R7. 10. 28	398, 200	－	R7. 10. 31	法面工 210(240)m 2 舗装工 1460(1330)m 2 排水構造物工 側溝工 PU-B300-H300 62(67)m PU-B1000-H1300 32(75)m 現場打ち水路 42(-)m	取付道路3の排水工について、二次製品での施行は納期に期間を要するため、場所打ち側溝へ変更するもの。また、実績に基づき週休2日及び熱中症対策補正をするもの。
2	R07-333	西小学校体育館／耐震改修工事	日進市浅田町地内	R7. 6. 11	36, 108, 160	R7. 10. 15	ユニテック株式会社	R7. 10. 28	1, 786, 840	－	R7. 10. 29	鋼板PL-6 0.1(1.2) t、取付PL斜め加工費大断面 54 (-)か所、取付PL斜め加工費小断面 24 (-)か所、壁H鋼モルタル研り 18 (-)か所 等	足場設置後に現地を確認したところ、新設ベースプレートと既存梁の干渉している等、図面と異なる箇所があったため変更をするもの。
1	R06-632	竹の山小学校・日進北中学校／照明器具LED化工事（ゼロ償）	日進市竹の山地内	R7. 1. 28	62, 106, 440	R7. 11. 10	豊英電気株式会社	R7. 11. 4	4, 522, 760	－	R7. 11. 10	LED工事一式 （当初）1841台 （変更後）1933台	施工時に設計と相違した位置・数量の照明があることがわかったため、現地に合わせて施工するため。
1	R07-366	東山一丁目地内／舗装復旧工事	日進市 東山 地内	R7. 7. 23	21, 780, 000	R7. 11. 21	日進管工株式会社	R7. 11. 7	－	14日間延長	R7. 12. 5	工期延長：14日間	同地内で行われている他工事との工事路線・迂回路調整を行い、地域住民への影響を最小限にすべく検討した結果、工事着手が予定より遅れたため。
1	R07-371	北田面・新田1号線外／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市梅森町地内	R7. 7. 23	9, 130, 000	R7. 11. 28	名東建設工業株式会社	R7. 11. 7	－	40日間延長	R8. 1. 7	工期延長：40日間	外部の発注工事と競合し、工期内の完了が見込めないため。

令和7年度 変更契約一覧

第3四半期（10月から12月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R06-521	戸籍・戸籍附票標準抛システム移行業務委託	市役所	R6.8.28	12,958,000	R8.3.31	富士フィルムシステムサービス株式会社	R7.11.25	-616,000	－	R8.3.31	戸籍附票標準抛システム移行業務システム運用テスト（令和7年度作業）の一部削除	住基システムの標準化対応が遅れており、連携テストができないため。
1	R06-672	スポーツセンター／空調熱源改修工事	日進市蟹甲町地内	R7.3.28	143,000,000	R7.11.25	不二熱学工業株式会社	R7.11.25	42,900	－	R7.11.25	コンクリート樹（MHA）1500H - (1.0)個、1600H - (1.0)個 バタフライ弁 65A 14.0(-)個、100A 4.0(-)個 利用者用仮設トイレ設置 1(-)式 厚鋼電線管 G82 4.0(39.0)m、G22 14.0(-)m 薄鋼電線管 C31 - (51.0)m	当初の配管経路では既存柵等と干渉しており、改修が困難であったため。
1	R07-350	西小学校始め8校樹木等維持管理業務委託	日進市浅田町始め7地内	R7.6.25	5,225,000	R7.11.28	日本緑地株式会社	R7.11.25	66,000	－	R7.11.28	処分（当初）13,000kg（変更）16,080kg	処分実績量に基づき変更するもの。
1	R07-368	北高上・上松線／側溝改修工事（週休2日）	日進市梅森町地内	R7.7.23	15,400,000	R7.11.30	株式会社 伊豆原建設	R7.11.25	2,977,700	－	R7.11.30	排水工 CD-E側溝300*300 236(250)m CD-E側溝300A 点検口 23(9)m 舗装工 表層 0(130)m ² 表層（仮復旧）129(-)m ² 下層路盤 129(130)m ² 仮設費 交通誘導警備員B 92(65)人	現地調査の結果、宅内排水管接続箇所を点検口へ変更するもの。次年度以降に舗装修繕の計画があるため、仮復旧で完了に変更するもの。その他、交通誘導警備員配置計画に基づき警備員の変更等行うもの。
1	R06-549	介護保険システム標準化対応業務委託	市役所	R6.10.9	208,208,000	R8.2.28	NECネクサソリューションズ株式会社	R7.11.26	－	31日間延長	R8.3.31	履行期間延長：31日間	連携先システムの連携テスト実施可能時期が後ろ倒しとなったことにより、品質確保のため、介護保険システムの本番稼働日を延期することとなったため。
1	R07-158	滞納管理システム保守業務委託	市役所	R7.4.1	3,059,947	R8.2.28	北日本コンピューターサービス株式会社	R7.11.27	-157,047	31日間延長	R8.3.31	クライアント機器15台の保守 8ヶ月（11ヶ月）、ソフトウェア保守一式 12ヶ月（11ヶ月）	ハードウェア保守のうちクライアント機器15台について、メーカーより保守期間を終了する旨の連絡があったため。また、現行システムを継続して使用することとなったためソフトウェア保守の期間を延長するため。
2	R06-654	西原・福井原線外／公共下水道污水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	R7.2.27	46,200,000	R7.9.12	名東建設工業株式会社	R7.11.28	－	35日間延長	R8.1.16	工期延長：35日間	地下水位が高い箇所については施工時にウェルポイントを打ち込んだが、地下水位が満足に低下せず、掘削施工箇所の施工において当初工程より遅延が生じたため。
1	R07-76	介護保険システム保守・運用支援業務委託	市役所	R7.4.1	7,844,265	R7.12.31	NECネクサソリューションズ株式会社	R7.11.28	1,743,170	59日間延長	R8.2.28	履行期間延長：59日間	現行介護保険システムから新規介護保険システムの切り替えを令和8年1月と想定していたが、介護保険システム標準化対応業務委託の遅延により、現行システムを令和8年2月末まで使用することとなったため。
1	R06-635	赤池小学校始め2施設／照明器具LED化工事（ゼロ償）	日進市赤池始め2地内	R7.1.28	83,004,240	R7.12.10	株式会社 陽光電気工業	R7.12.2	322,960	－	R7.12.10	照明数 赤池小学校（変更前）1512台（変更後）1546台 北部福祉会館（変更前）446台（変更後）462台 北部福祉会館多目的ホール照明盤改修（変更前）-（変更後）一式	施工時に設計と相違した位置・数量の照明があることが分かり、現地に合わせて照明取付工事を施工するため。また、既存照明の仕様の違いから盤改修を行うため。
1	R07-369	東名側道南2号線／歩道整備工事（週休2日）	日進市岩藤町地内	R7.7.23	19,305,000	R7.12.10	高木建設株式会社	R7.12.3	－	90日間延長	R8.3.10	工期延長：90日間	隣地所有者と施工時期について調整した結果、工期内の施工が困難であることから、工期延期を実施するもの。

令和7年度 変更契約一覧

第3 四半期（1 0月から1 2月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
2	R07-366	東山一丁目地内／舗装復旧工事	日進市 東山 地内	R7. 7. 23	21, 780, 000	R7. 11. 21	日進管工株式会社	R7. 12. 4	271, 700	－	R7. 12. 5	舗装復旧工 表層（再密As t=50）A=2960（2920）㎡ 区画線工 外側線（W=15）L=595（440）m、破線（W=30） L=20（15）m、停止指導線（W=30）L=66（55）m、停止線 （W=45）L=11（－）m、文字・記号（W=15換算）L=107（94） m	現地精査の結果により、舗装復旧面積等を変更するもの。
1	R07-403	市道野方三ツ池公園線／物件調査業務	日進市岩崎町地内	R7. 9. 17	5, 720, 000	R7. 12. 19	株式会社 朝日設計事務所	R7. 12. 5	653, 400	－	R7. 12. 19	木造建物の調査及び算定 木造建物C（70㎡未満）2(1)棟 木造建物の調査及び算定 木造建物C（70㎡以上130㎡未満）－ (1) 動産に関する調査及び算定 倉庫（150㎡以上350㎡未満）－ (1) 動産に関する調査及び算定 倉庫（50㎡未満）1(－)	調査の結果、当初一体であると思われた木造建物が柱を別にする2棟の建築物であること、木造であると思われた車庫が非木造建物（軽量鉄骨造）であること、倉庫の規模が少なかったことが判明したため。
1	R06-671	西小学校改築基本構想・基本計画策定支援業務（ゼロ債）	日進市梅森町地内	R7. 3. 27	7, 535, 000	R7. 12. 12	株式会社 地域計画建築研究所	R7. 12. 8	－	97日間延長	R8. 3. 19	履行期間延長：97日間	市民や児童を対象としたワークショップ・アンケートの実施、内容精査及びとりまとめ等に時間を要したため。
1	R07-354	東山六丁目地内外／污水管改築工事	日進市東山地内	R7. 7. 2	27, 720, 000	R8. 1. 9	株式会社 田口建設	R7. 12. 24	2, 400, 200	－	R8. 1. 9	開削工 取付管VUφ100 N=38（26）本、取付管VUφ150 N=－ (1) 本、交通誘導警備員 N=93(51)人	事前調査及び交通誘導員の配置人数を計画した結果、取付管設置本数及び交通誘導員を変更するもの。
1	R07-413	下川田地内／緊急水路復旧工事	日進市三本木町地内	R7. 10. 17	4, 829, 000	R8. 1. 5	株式会社 中京工事	R7. 12. 24	695, 200	－	R8. 1. 5	排水構造物工 側溝工 U-B1200-H900 28(29)m 張コンクリート 2(3)m 3 仮設工 水替工 ポンプ運転 18(7)日	水替のポンプについて、水路内の流量が常時多いためポンプ径を大きくするもの。また、施工日数の増加に伴いポンプ運転日数を増やすもの。
3	R06-496	総合情報システム標準化対応業務委託	市役所	R6. 7. 25	389, 611, 200	R8. 1. 30	株式会社 インテック	R7. 12. 26	－	669日間延長	R9. 11. 30	履行期間延長：669日間	標準準拠システムのパッケージソフトウェア開発遅延により、予定していたシステム稼働を延伸したため。
1	R07-249	中部地区道路草刈作業等業務委託	日進市中部地区	R7. 4. 10	18, 755, 000	R8. 3. 2	高木建設株式会社	R7. 12. 26	448, 800	－	R8. 3. 2	道路除草工：59, 500(58, 200)㎡ 刈草処分：40, 300(38, 400)kg 交通誘導員：19(17)人	現地確認の結果、地元等により草刈りが完了していた箇所及び追加施工が必要と判断した箇所について、除草面積を変更するもの。また、刈草処分量及び交通誘導員数を実績に基づき変更するもの。