

令和5年度 契約一覧

第4四半期（1月から3月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R05395	南ヶ丘23号線外／舗装復旧工事	日進市南ヶ丘地内	R05.10.25	6,930,000	R06.1.9	(株) 田口建設	R06.1.5	-107,800	-	R06.1.9	舗装工 表層工、不陸整正工 1060 (1050) m2、区画線工 停止指導線 W=30cm 18 (24) m 停止指導線 W=45cm 9 (-) m、交通誘導警備員 N=15 (21) 人	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05365	五色園中央線外／污水管布設替工事	日進市五色園地内	R05.9.6	13,178,000	R06.1.19	高木建設 (株)	R06.1.11	-	49日間延長	R06.3.8	工期延長：49日間	関連する他工事の遅れ等による請負者の請求によるもの。
3	R05286	赤池屋下4号線／舗装整備工事 (週休2日)	日進市赤池町地内	R05.6.14	22,385,000	R05.9.22	丸は建設 (株)	R06.1.12	7,344,700	-	R06.1.17	舗装工 表層 1470 (1460) m2、上層路盤 1240 (1260) m2、下層路盤 1240 (1260) m2、排水構造物工 U型側溝 PU3 250 53 (-) m、電柱よけ側溝 PU3 250 3 (-) 箇所、横断側溝 250×400 10 (-) m、集水桝 1 (-) 箇所	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05268	上川橋始め13橋／橋梁補修設計業務	日進市三本木町始め7地内	R05.6.7	21,417,000	R06.1.15	藤コンサル (株)	R06.1.15	-	35日間延長	R06.2.19	履行期間延長：35日間	県河川及び愛知用水に跨る橋梁について、施工に係る関係機関協議に不測の期間を要したことにより契約担当者から工期延長を請求したもの。
1	R04508	道の駅地域振興施設外／建設工事修正設計業務	日進市本郷町地内	R05.2.28	10,810,990	R06.1.30	ジェイアール東海コンサルタンツ (株)	R06.1.18	4,509,010	38日間延長	R06.3.8	追加変更図面枚数 88枚	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R05393	豊田川／河床整備工事	日進市赤池町地内	R05.10.25	9,020,000	R06.1.23	高木建設 (株)	R06.1.22	-	66日間延長	R06.3.29	工期延長：66日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R05172	下水道台帳作成業務	日進市全域	R05.4.12	10,197,000	R06.1.31	(株) 中測技研	R06.1.22	-930,600	-	R06.1.31	公共下水道台帳作成 管路延長L=2.9 (3.4) km、取付管データ作成 N=315 (348) 箇所 南山エビック団地汚水処理事業 管路延長L=4.8 (5.5) km、取付管データ作成 N=103 (245) 箇所	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05308	香久山中央通線／交差点改良詳細設計業務	日進市香久山地内	R05.6.28	8,668,000	R06.1.29	藤コンサル (株)	R06.1.26	-	31日間延長	R06.2.29	履行期間延長：31日間	交差点改良に伴う県道路管理者協議及び公安協議に不測の期間を要したことにより契約担当者から工期延長を請求したもの。
1	R05389	子育てアプリシステム導入業務委託	保健センター	R05.10.5	40,645,000	R06.3.31	(株) 両備システムズ	R06.2.2	33,000	-	R06.3.31	健康管理システムとのデータ連携に関する機能要件の変更及び追加、連携データに関するアプリ内表示の追加	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05247	中部地区道路草刈作業等業務委託	日進市中部地区	R05.5.17	15,829,000	R06.3.1	高木建設 (株)	R06.2.5	700,700	-	R06.3.1	道路除草工：58,400 (57,400) m2、刈草処分：25,100 (15,200) kg、交通誘導員：14 (5) 人	発注後に発生した外的条件によるもの及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。

令和5年度 契約一覧

第4四半期（1月から3月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R05248	北部地区道路草刈作業等業務委託	日進市北部地区	R05. 5. 17	15,081,000	R06. 3. 1	(株) 中京工事	R06. 2. 5	603,900	-	R06. 3. 1	道路除草工：52,200(52,800)m2、刈草処分：63,500(30,000)kg、交通誘導員：6(5)人	発注後に発生した外的条件によるもの及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05249	南部地区道路草刈作業等業務委託	日進市南部地区	R05. 5. 17	14,850,000	R06. 3. 1	(株) 伊豆原建設	R06. 2. 5	554,400	-	R06. 3. 1	道路除草工：52,700(53,300)m2、刈草処分：39,700(13,700)kg、交通誘導員：10(5)人	発注時において確認困難な要因に基づくもの及び発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R05299	古郷地内／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	R05. 6. 28	58,300,000	R06. 2. 15	(株) 鈴木工務店	R06. 2. 6	-	127日間延長	R06. 6. 21	工期延長：127日間	関連する他工事の遅れによる請負者の請求によるもの。
1	R05405	浅田・高上線／側溝改修工事	日進市浅田町地内	R05. 11. 1	4,675,000	R06. 2. 9	(株) 伊豆原建設	R06. 2. 7	-	20日間延長	R06. 2. 29	工期延長：20日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
2	R05351	北田面・新田1号線／交通安全対策設計業務	日進市梅森町地内	R05. 8. 9	1,628,000	R05. 11. 6	(株) 長大 名古屋支社	R06. 2. 8	462,000	-	R06. 2. 13	関係機関協議資料作成 1 (-) 式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R04334	日進美化センター／解体撤去工事	日進市梅森町地内	R04. 9. 5	559,900,000	R05. 11. 6	鈴中・山本特定建設工事共同企業体	R06. 2. 13	-	-	R06. 3. 10	し尿処理棟下PCパイル引抜撤去 151 (187) 本、残置型枠撤去・処分 635 (-) m3、雨水排水設備工 素掘り側溝 133 (-) m3、沈砂池 3 (-) 箇所、排水管 2.4 (-) m、発生材運搬処分 アスファルト殻 119 (250) m3、廃プラスチック 134.4 (27.1) m3	発注後に発生した外的条件によるもの及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05291	本郷古郷線外／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	R05. 6. 14	35,860,000	R06. 2. 15	名東建設工業 (株)	R06. 2. 14	-8,104,800	-	R06. 2. 15	開削工 管渠延長VUφ150 378 (454) m、1号人孔 6 (7) 基、小口径レジンマンホール 3 (8) 基、取付管VUφ100 17 (26) 箇所	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R05300	古郷5号線外／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	R05. 6. 28	51,810,000	R06. 2. 15	幸村建設 (株)	R06. 2. 14	765,600	-	R06. 2. 15	開削工 管渠延長VUφ150 L=702 (705) m、小口径レジンマンホール N=12 (10) 基、取付管VUφ100 N=30 (31) 箇所	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05406	高松6号線／排水路整備工事	日進市折戸町地内	R05. 11. 1	25,300,000	R06. 3. 8	(株) 田口建設	R06. 2. 19	-	21日間延長	R06. 3. 29	工期延長：21日間	本工事に隣接し、先行して施工していた他工事が遅延したことに伴い、契約担当者から工期延長を請求したもの。
1	R05273	(仮称) 東郷スマートインターチェンジ／施工計画検討業務	日進市米野木町地内	R05. 6. 7	19,360,000	R06. 3. 8	(株) オリエンタル コンサルタンツ 中部支社	R06. 2. 19	-	20日間延長	R06. 3. 28	履行期間延長：20日間	施工計画検討において、調整に時間を要したことに伴い、契約担当者から工期延長を請求したもの。

令和5年度 契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
2	R05269	路面性状調査業務	日進市全域	R05. 6. 7	6, 809, 000	R05. 12. 22	ニチレキ（株） 中部支店	R06. 2. 20	1, 925, 000	-	R06. 2. 29	路面性状調査 61.6（60.8）km、CBR調査 -（10）箇所、FWD調査 170（-）箇所、小口径ボーリング調査 24（-）、箇所交通量調査 7（-）箇所	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05271	野方三ツ池公園線／橋梁及び道路詳細設計業務	日進市野方町始め3 地内	R05. 6. 7	48, 180, 000	R06. 2. 20	東洋技研コンサルタント（株） 名古屋支社	R06. 2. 20	-	162日間延長	R06. 7. 31	履行期間延長：162日間	公安協議に時間を要しており、協議結果を踏まえて道路や橋梁設計を修正する必要があるため、契約担当者から工期延長を請求したもの。
1	R05339	スマートインター1 号線外／用地調査業務	日進市米野木町地内	R05. 7. 27	2, 750, 000	R06. 3. 8	（株）朝日設計事務所	R06. 2. 20	-	20日間延長	R06. 3. 28	履行期間延長：20日間	別発注している施工計画検討業務の一部成果を用いて作業を行う範囲があり、この一部成果の工期が延長されたことに伴い、契約担当者から工期延長を請求したもの。
1	R05279	北部地区街路樹維持管理業務委託	日進市北部地区	R05. 6. 7	13, 200, 000	R06. 3. 1	（株）梅森造園 日進支店	R06. 2. 26	-298, 100	-	R06. 3. 1	刈草処分 21, 600（8, 800）k g、交通誘導員B 0（18）人	発注時において確認困難な要因に基づくもの及び発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R05280	中部地区街路樹維持管理業務委託	日進市中部地区	R05. 6. 7	11, 209, 000	R06. 3. 1	（有）伸和緑苑	R06. 2. 26	24, 200	-	R06. 3. 1	刈草処分 15, 900（14, 700）k g	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R05251	栄本郷線／排水路改修工事	日進市折戸町地内	R05. 5. 24	12, 617, 000	R05. 12. 20	（株）伊豆原建設	R06. 2. 28	3, 679, 500	-	R06. 2. 29	排水路構造物工 カルバート工 B1000×H600 12.9（14.6）m、B1000×H1700 1.7（-）m 仮設工 覆工板設置撤去 一（-）式、交通誘導警備員A 0（11）人、交通誘導警備員B 73（31）人	発注後に発生した外的条件によるもの。
2	R05346	蟹甲新田・野方線外／污水管渠埋設工事	日進市蟹甲町地内	R05. 7. 31	18, 150, 000	R05. 11. 30	日進管工（株）	R06. 2. 28	629, 200	-	R06. 2. 29	農水管布設工 5.5（-）m	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R05405	浅田・高上線／側溝改修工事	日進市浅田町地内	R05. 11. 1	4, 675, 000	R06. 2. 9	（株）伊豆原建設	R06. 2. 28	1, 752, 300	-	R06. 2. 29	排水構造物工 U型側溝 57（58）m、側溝蓋設置工 20（61）m、舗装工 167（171）m2	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05245	天白川下流始め5 河川草刈作業等業務委託	日進市赤池町始め7 地内	R05. 5. 17	15, 675, 000	R06. 3. 8	丸は建設（株）	R06. 2. 28	1, 250, 700	-	R06. 3. 8	除草工 110, 000（100, 000）m2、刈草処分 56, 800（62, 000）kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05263	愛知用水日東支線緑道管理業務委託	日進市藤枝町始め4 地内	R05. 5. 31	4, 965, 000	R06. 2. 29	愛知用水土地改良区	R06. 2. 28	-159, 000	-	R06. 2. 29	愛知用水土地改良区の入札結果に伴う請負差金	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

令和5年度 契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R05278	香久山地区街路樹維持管理業務委託	日進市香久山地区	R05. 6. 7	15, 015, 000	R06. 3. 1	生田ガーデン（株）	R06. 2. 28	1, 862, 300	-	R06. 3. 1	剪定工 高木 冬季幹周60cm未満 212(412)、冬季幹周60cm以上120cm未満 276(76)本 刈草処分 27, 800(12, 900) kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R05340	藤塚跨線橋／橋梁補修工事	日進市藤塚地内	R05. 7. 27	31, 350, 000	R05. 12. 4	（株）山本工務店	R06. 2. 29	1, 126, 400	-	R06. 3. 4	ひび割れ補修工 塗布型工 84（46）m	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05235	南ヶ丘地内／大規模盛土造成地変動予測調査業務	日進市南ヶ丘地内	R05. 5. 17	13, 079, 000	R06. 2. 29	基礎地盤コンサルタンツ（株） 中部支社	R06. 2. 29	-170, 500	-	R06. 2. 29	測量業務 4級基準点測量 0（10）点、中心線測量 0. 35（0. 68）k m、横断測量 0. 35（0. 68）k m、地質調査業務ボーリング φ116mm 4. 1（20）m、φ86mm 16. 9（-）m、φ66mm 48. 1（75）m、土質試験 9（6）試料	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05402	香久山二丁目外／通過交通対策等詳細設計業務	日進市香久山地内	R05. 10. 25	6, 160, 000	R06. 3. 8	（株）長大 名古屋支社	R06. 2. 29	1, 200, 100	21日間延長	R06. 3. 29	工期延長：21日間、設計業務 通過交通安全対策 11(10)箇所、概略検討 5(-)箇所 等	発注後に発生した外的条件によるもの。
3	R04512	香久山二丁目地内／橋梁詳細設計業務	日進市香久山地内	R05. 3. 8	21, 857, 000	R05. 7. 31	藤コンサル（株）	R06. 2. 29	-	8日間延長	R06. 3. 8	履行期間延長：8日間	橋梁東側交差点部にかかる愛知県公安委員会との交差点協議の対応を行うことにより契約担当者から工期延長を請求したものの。
1	R05150	東部地区公園樹木等管理業務委託	日進市東部地区	R05. 4. 12	20, 845, 000	R06. 3. 1	高木建設（株）	R06. 2. 29	19, 800	-	R06. 3. 1	機械除草（ハンドガイド式）18, 330(19, 890)m2、機械除草（肩掛式）80, 400(80, 700) m2、植樹管理（寄植せん定）3, 450(3, 240)m2、処分費 草・剪定枝 23, 000(17, 000) kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05154	南東部地区緑地樹木等管理業務委託	日進市南東部地区	R05. 4. 12	9, 383, 000	R06. 3. 1	（株）梅森造園 日進支店	R06. 2. 29	130, 900	-	R06. 3. 1	機械除草（ハンドガイド式）15, 020(14, 300)m2、機械除草（肩掛式）38, 340(37, 270) m2、人力除草 4, 330(3, 190) m2、植樹管理（寄植せん定）1, 830(1, 785)m2、処分費 草・剪定枝 23, 000(40, 000) kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05281	西部地区街路樹維持管理業務委託	日進市西部地区	R05. 6. 7	10, 632, 600	R06. 3. 1	庭慎（株）	R06. 2. 29	-234, 300	-	R06. 3. 1	刈草処分 18, 000（10, 600）k g、交通誘導員B 0（12）人	発注時において確認困難な要因に基づくもの及び発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R05388	自動運転バス走行実証実験業務委託	日進市全域	R05. 9. 28	179, 993, 000	R06. 3. 25	B O L D L Y（株）	R06. 2. 29	-	-	R06. 3. 25	車両購入費、車両修繕費、車両ライセンス料、運行管理システム費、遠隔監視員、一般管理費、事務経費の増額車両輸送費、充電設備整備費、道路工事費、インフラ協調用整備費、労務費（乗務員の減額	発注後に発生した外的条件によるもの及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05304	スマート窓口システム構築業務委託	市役所始め2箇所	R05. 6. 21	74, 027, 580	R06. 3. 31	（株）インテック 行政システム事業本部 中部公共営業部	R06. 3. 1	-22, 000	-	R06. 3. 31	（1）物品調達 タブレットの仕様変更及び台数変更、レシートプリンタの台数変更 （2）役務 現地作業の変更 （3）運用保守 使用料の変更	発注後に発生した外的条件によるもの。

令和5年度 契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R05427	西小学校北校舎／屋内消火配管 設備改修工事	日進市浅田町地内	R05. 12. 7	2, 695, 000	R06. 3. 8	内外物産（株）	R06. 3. 4	-22, 000	-	R06. 3. 8	SGP（白）65A （当初）40m（変更）36m、SGP（白）50A （当初）0m（変更）5m、バルブ類仕切弁 （当初）1個（変 更）0個	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
1	R05458	スポーツセンター／高圧ケーブ ル緊急補修工事	日進市蟹甲町地内	R05. 10. 26	9, 790, 000	R06. 3. 8	（株）電商	R06. 3. 4	-	14日間延長	R06. 3. 22	工期延長：14日間	スポーツセンターの利用状況を 鑑み、施設運営に影響のない日 程で工事を行うため、契約担当 者から工期延長を請求したも の。
1	R05244	天白川上流始め3 河川草刈作業 等業務委託	日進市野方町始め7 地内	R05. 5. 17	16, 170, 000	R06. 3. 8	名東建設工業（株）	R06. 3. 4	78, 100	-	R06. 3. 8	河川除草工 105, 000（103, 000）m2、刈草処分 62, 900 （72, 000）kg	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
1	R05246	岩崎川始め5 河川草刈作業等業 務委託	日進市岩崎町始め5 地内	R05. 5. 17	15, 510, 000	R06. 3. 8	三幸土木（株）	R06. 3. 4	110, 000	-	R06. 3. 8	河川除草工 101, 000（98, 000）m2、刈草処分 56, 000 （70, 000）kg	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
1	R05426	野方・米野木線／舗装修繕工事	日進市野方町始め2 地内	R05. 12. 7	9, 196, 000	R06. 3. 8	加藤建設（株） 東 部営業所	R06. 3. 5	2, 008, 600	-	R06. 3. 8	舗装工 表層工 829（799）m 2、基層工 829（799）m 2、 不陸整正 829（799）m 2	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
1	R05416	市役所本庁舎／照明器具L E D 化工事	日進市蟹甲町地内	R05. 11. 16	38, 456, 000	R06. 3. 8	ユタカテクノス （株）	R06. 3. 6	596, 200	-	R06. 3. 8	本庁舎内既設照明器具撤去及びL E D照明器具新設 1, 318 （1, 329）台	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
1	R05188	香久山小学校南棟・中棟／外壁 等改修工事	日進市香久山地内	R05. 5. 24	159, 390, 000	R06. 3. 8	滝藤建設（株）	R06. 3. 7	6, 490, 000	-	R06. 3. 8	ガードフェンス（足場最下段）0（247. 20）m、素地調整 1, 450. 00（-）m2、タイル目地詰め 87. 60（-）m2、DP塗装 60. 00（-）m2、時計更新 1（-）台 等	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
2	R05296	スポーツセンター第1 競技場外 ／空調設備更新工事	日進市蟹甲町地内	R05. 6. 14	112, 939, 200	R06. 2. 15	不二熱学工業（株） 名古屋支店	R06. 3. 7	9, 325, 800	-	R06. 3. 8	GHP-6 （冷房56. 0k w、暖房63. 0k w）1（-）台、GHP6-1 （冷房8. 0k w、暖房9. 0k w） 7（-）台、アスベスト除去 処分 1（-）式 ほか	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
2	R05365	五色園中央線外／污水管布設替 工事	日進市五色園地内	R05. 9. 6	13, 178, 000	R06. 1. 19	高木建設（株）	R06. 3. 7	2, 636, 700	-	R06. 3. 8	工事延長：147（108）m 管渠延長V U φ200 141（104）m、既設管撤去H P φ200 141（104）m、組立1号人孔 2（-）基	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
1	R05385	梅森香久山線／橋梁整備工事	日進市香久山地内	R05. 10. 4	94, 600, 000	R06. 7. 1	（株）山本工務店	R06. 3. 7	5, 597, 900	-	R06. 7. 1	基礎工 根固め液逆流対策工 44（-）本、仮設工 敷鉄板設 置・撤去 157（-）m2、護岸工 積ブロック工 413（427） m2 運送費 重建設機械分解組立輸送 2（1）回、技術管理 費 未固結採取試験 2（-）回	発注後に発生した外的条件によ るもの及び発注時において確認 困難な要因に基づくもの。

令和5年度 契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R05394	小田赤池線始め2 路線／歩道修繕工事	日進市赤池町地内	R05. 10. 25	4, 433, 000	R06. 3. 8	加藤建設（株） 東部営業所	R06. 3. 7	-24, 200	-	R06. 3. 8	舗装工 セメントミルク浸透 161（162） m2、表層 161（162） m2、基層 161（162） m2	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05417	梨の木小学校始め2 校パソコン教室／教室改修工事	日進市折戸町始め2 地内	R05. 11. 16	38, 385, 160	R06. 3. 8	浅井建設（株）	R06. 3. 7	1, 811, 480	-	R06. 3. 8	梨の木小学校 防滑性ビニル床タイル 2.1（-） m2、全館制御機器設定 ー（-） 式、日進東中学校 フローリングブロック撤去 39.2（7.4） m2、アルミパーティション設置 ー（-） 式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05425	五色園中央線／舗装修繕工事（週休2 日）	日進市五色園地内	R05. 12. 7	15, 950, 000	R06. 3. 8	高木建設（株）	R06. 3. 7	1, 413, 500	-	R06. 3. 8	舗装工 表層 1, 052（1, 085） m 2、路上路盤再生工 979（1, 068） m2、区画線工 一式、雑工 一式、撤去工 一式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05433	赤池箕ノ手4 号線／道路改良工事（週休2 日）	日進市赤池町地内	R05. 12. 20	11, 385, 000	R06. 3. 8	日進管工（株）	R06. 3. 7	-	21日間延長	R06. 3. 29	工期延長：21日間	側溝整備を行う区間において沿道宅地から排水切替要望が挙がり、工程調整に時間を要することにより契約担当者から工期延長を請求したもの。
1	R05434	藤塚二丁目地内／舗装復旧工事	日進市藤塚地内	R05. 12. 20	6, 446, 000	R06. 3. 8	名東建設工業（株）	R06. 3. 7	810, 700	-	R06. 3. 8	舗装工 740（680） m2、区画線工 外側線 39（33） m、停止指導線 26（30）、文字・記号 33（30） m、カラー舗装赤 13（8） m2、カラー舗装緑 2（1） m2	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05452	門木3 号線外／路面塗装復旧工事	日進市岩崎台始め4 地内	R06. 1. 31	3, 432, 000	R06. 3. 8	東祐工業（株）	R06. 3. 7	-287, 100	-	R06. 3. 8	区画線工 溶融噴射式路面カラー塗装工 緑 118（121） m 2、溶融噴射式路面カラー塗装工 赤 46（47） m2、区画線設置 実線白 410（350） m、実線白 37（56） m、文字・記号白 37（-） m	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05453	市民会館視聴覚室／空調設備修繕工事	日進市折戸町地内	R06. 1. 31	4, 381, 960	R06. 3. 8	（有）塚本空調設備	R06. 3. 7	222, 640	-	R06. 3. 8	ドレンアップキット設置 1（-） 式、冷温水管漏水修繕 1（-） 式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05467	荒池・竹若2 号線外／公共下水道污水管渠埋設工事	日進市米野木台地内	R06. 2. 14	6, 930, 000	R06. 3. 8	日進管工（株）	R06. 3. 7	2, 000, 900	-	R06. 3. 8	開削工 管渠延長VUφ 150 134（127） m	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R05343	本郷前田北線／道路改良工事	日進市本郷町地内	R05. 8. 3	50, 930, 000	R06. 3. 8	幸村建設（株）	R06. 3. 8	1, 763, 300	14日間延長	R06. 3. 22	工期延長：14日、排水構造物工 U型側溝 24（201） m、自由勾配側溝 48.2（-） m、集水桝 3（1） 基、横断管渠 10.2（9.3） m、雨水管 6.8（-） m、 、農水管取付工 管水路 258.2（255.7） m	発注時において確認困難な要因に基づくもの及び発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R05272	日進市公共下水道全体計画策定及び広域化・共同化詳細検討業務	日進市全域	R05. 6. 7	18, 700, 000	R06. 3. 15	日本水工設計（株）名古屋支社	R06. 3. 8	5, 555, 000	-	R06. 3. 15	検討内容の追加・変更 官民連携事業、業務対象の追加・変更 農業集落排水事業	発注後に発生した外的条件によるもの。

令和5年度 契約一覧

第4四半期（1月から3月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
2	R04508	道の駅地域振興施設外／建設工事修正設計業務	日進市本郷町地内	R05. 2. 28	10,810,990	R06. 1. 30	ジェイアール東海コンサルタンツ（株）	R06. 3. 8	-	11日間延長	R06. 3. 19	履行期間延長：11日間	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。
1	R05424	道路台帳加除修正及び水路工作物調査業務	日進市全域	R05. 11. 30	9,570,000	R06. 3. 15	（株）パスコ 名古屋支店	R06. 3. 12	961,400	-	R06. 3. 15	地形測量 0.68(0.5)km、地形測量（簡易） 1.20(0.75)km、現地測定 1.89(1.26)km、現地確認 0.14(0.16)km、道路骨格データ補正2.10(1.25)km、道路台帳図データ修正 2.24(1.42)km等	事業の進捗を図るもの。
1	R05267	新田地内外／名称地番変更図書作成業務	日進市梅森町地内	R05. 6. 7	3,465,000	R06. 3. 19	（株）カナエジオマックス	R06. 3. 13	19,800	-	R06. 3. 19	登記要約書照合土地 447（374）筆、登記要約書照合建物 35（47）戸、土地調書 447（374）筆、建物調書 35（47）戸、所在図コピー 34（47）戸	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R05393	豊田川／河床整備工事	日進市赤池町地内	R05. 10. 25	9,020,000	R06. 1. 23	高木建設（株）	R06. 3. 14	1,038,400	-	R06. 3. 29	根固め工 捨石工 捨石 210(105)m ³ 、クラッシャーラン C - 40 233(105)m ³	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05265	特定生産緑地指定業務	日進市全域	R05. 6. 7	3,795,000	R06. 3. 22	（株）パスコ 名古屋支店	R06. 3. 14	628,100	-	R06. 3. 22	同意取得支援 一部変更、指定通知発送支援 一部変更、生産緑地地区形状修正 1（-）式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
3	R04327	南部浄化センター始め2施設／監視制御設備等更新工事業務	日進市浅田町始め2地内	R04. 7. 1	180,000,000	R06. 3. 29	地方共同法人 日本下水道事業団	R06. 3. 15	-5,536,000	-	R06. 3. 29	監視制御設備等に関する据付等の間接工事費を減少	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R05083	生活困窮者等自立相談支援事業業務委託	市役所	R05. 4. 1	16,219,500	R06. 3. 31	（福）日進市社会福祉協議会	R06. 3. 15	-2,633,400	-	R06. 3. 31	生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業、家計改善支援事業の実施による業務に係る人員の減少による人件費を減額する。	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R05126	東部福祉会館始め6館施設清掃管理業務委託	東部福祉会館始め6館	R05. 4. 1	13,512,466	R06. 3. 31	公益社団法人 日進市シルバー人材センター	R06. 3. 18	-9,205	-	R06. 3. 31	南部福祉会館 施設管理業務 夜間施設管理 50（51）回	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R05396	南ヶ丘一丁目地内外／污水管改築工事	日進市南ヶ丘地内	R05. 10. 25	44,660,000	R06. 5. 8	日進管工（株）	R06. 3. 19	393,800	-	R06. 5. 8	開削工 管渠延長VUφ150 198（205）m、VUφ200 47（48）m、1号組立マンホール 15（16）基、小口径レジンマンホール 2（-）基、蓋替 6箇所、取付管 30（31）箇所、更生工φ200 129（157）m、試掘工 1式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05401	赤池町箕ノ手ほか地区／暫定用途地域調査業務	日進市赤池町地内	R05. 10. 25	2,167,000	R06. 3. 22	中央コンサルタンツ（株）	R06. 3. 19	-108,900	-	R06. 3. 22	地元合意形成補助 一部減	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

令和5年度 契約一覧

第4 四半期（1 月から3 月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
2	R05458	スポーツセンター／高圧ケーブル緊急補修工事	日進市蟹甲町地内	R05. 10. 26	9, 790, 000	R06. 3. 8	(株) 電商	R06. 3. 21	1, 749, 000	-	R06. 3. 22	高圧ケーブル敷設本工事 土工 増工	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05257	自動運転バス走行実証実験及び乗車予約システム開発業務委託	日進市全域	R05. 5. 31	97, 372, 000	R06. 3. 31	B O L D L Y (株)	R06. 3. 21	-	-	R06. 3. 31	自動運転バス走行実証実験業務・運行サポートの増額、メンテナンス・乗務員・遠隔監視員の減額乗車予約システム開発業務・サービス全体設計・その他の増額、ポイント付与サービス開発の減額	発注後に発生した外的条件によるもの及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R05188	香久山小学校南棟・中棟／外壁等改修工事	日進市香久山地内	R05. 5. 24	159, 390, 000	R06. 3. 8	滝藤建設 (株)	R06. 3. 22	-	23日間延長	R06. 3. 31	工期延長：23日間	工事図書が不足しており、検査ができないことにより契約担当者から工期延長を請求したものの。
1	R05226	香久山小学校南棟・中棟／外壁等改修監理業務	日進市香久山地内	R05. 5. 24	1, 595, 000	R06. 3. 8	(株) 中建設計	R06. 3. 22	-	23日間延長	R06. 3. 31	履行期間延長：23日間	工事図書が不足しており、検査ができないことにより契約担当者から工期延長を請求したものの。
1	R05082	生活困窮者等就労準備支援事業業務委託	日進市全域	R05. 4. 1	4, 950, 000	R06. 3. 31	(特) E a r t h a s M o t h e r	R06. 3. 25	544, 500	-	R06. 3. 31	開所日の増加	発注後に発生した外的条件によるもの。
3	R05188	香久山小学校南棟・中棟／外壁等改修工事	日進市香久山地内	R05. 5. 24	159, 390, 000	R06. 3. 8	滝藤建設 (株)	R06. 3. 26	-990, 000	-	R06. 3. 31	外壁（複層仕上塗材E吹替）塗材仕様変更	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R05186	西小学校始め1 5校建物等総合管理業務委託	日進市浅田町始め1 1地内	R05. 4. 1	46, 134, 000	R06. 3. 31	太平ビルサービス (株) 名古屋支店	R06. 3. 26	1, 007, 600	-	R06. 3. 31	高架水槽清掃（相野山小学校）0（2）個、トイレ清掃（相野山小学校）1046（1058）個、高架水槽清掃（日進西中学校）1（-）箇所、消火栓ホース取替 167（89）本	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05210	図書館部分開館日施設管理業務委託	図書館	R05. 4. 1	590, 015	R06. 3. 31	公益社団法人 日進市シルバー人材センター	R06. 3. 26	-17, 353	-	R06. 3. 31	図書館部分開館日の管理業務 33（34）日	発注後に発生した外的条件によるもの。
2	R05406	高松6号線／排水路整備工事	日進市折戸町地内	R05. 11. 1	25, 300, 000	R06. 3. 8	(株) 田口建設	R06. 3. 27	-	63日間延長	R06. 5. 31	工期延長：63日間	本工事に隣接し、先行して施工した愛知県発注の農業用水整備工事が遅延したことに伴い、契約担当者から工期延長を請求したものの。
2	R05273	（仮称）東郷スマートインターチェンジ／施工計画検討業務	日進市米野木町地内	R05. 6. 7	19, 360, 000	R06. 3. 8	(株) オリエンタル コンサルタンツ 中部支社	R06. 3. 27	-	183日間延長	R06. 9. 27	履行期間延長：183日間	関係機関との協議等により想定していた検討期間では業務を完了させることが難しいため、契約担当者から工期延長を請求したものの。

令和5年度 契約一覧

第4四半期（1月から3月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
2	R05339	スマートインター1号線外／用地調査業務	日進市米野木町地内	R05. 7. 27	2, 750, 000	R06. 3. 8	(株) 朝日設計事務所	R06. 3. 27	-	125日間延長	R06. 7. 31	履行期間延長：125日間	本業務において、別発注の施工計画検討業務の一部成果を用いて作業を行う範囲があり、この一部成果の工期が延長されたことに伴い、契約担当者から工期延長を請求したもの。
1	R05143	近隣公園管理業務委託	野方三ツ池公園始め3公園	R05. 4. 1	6, 339, 619	R06. 3. 31	公益社団法人 日進市シルバー人材センター	R06. 3. 27	-16, 599	-	R06. 3. 31	公園管理業務 土日祝日及び繁忙期平日 155（156）回	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R05433	赤池箕ノ手4号線／道路改良工事（週休2日）	日進市赤池町地内	R05. 12. 20	11, 385, 000	R06. 3. 8	日進管工（株）	R06. 3. 28	-779, 900	-	R06. 3. 29	土工 1式、排水構造物工 地先境界ブロック 72(115)m、横断側溝 13(17)m、側溝工 90(95)m、舗装工 303(345)m2、交通安全施設工 1式、撤去及び取壊し工 1式	発注後に発生した外的条件によるもの及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R05402	香久山二丁目外／通過交通対策等詳細設計業務	日進市香久山地内	R05. 10. 25	6, 160, 000	R06. 3. 8	(株) 長大 名古屋支社	R06. 3. 28	-	124日間延長	R06. 7. 31	履行期間延長：124日間	詳細設計において、現況の横断歩道や区画線の位置変更等が必要となり、公安協議を要することが判明したため、契約担当者から工期延長を請求したもの。
3	R05221	新型コロナウイルスワクチン等保管管理及び配送業務委託（単価契約）	市内個別接種受任医療機関及び保健センター	R05. 4. 1	54, 267, 400	R05. 12. 31	ヤマト運輸（株）	R06. 3. 28	566, 500	-	R06. 3. 31	使用するワクチンに第一三共社製ワクチン（ダイチロナ筋注）を追加 等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R05219	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保業務委託	保健センター、コールセンター1箇所	R05. 4. 1	46, 830, 960	R05. 12. 31	(株) エイジェック 名古屋オフィス	R06. 3. 29	1, 285, 680	61日間延長	R06. 5. 31	履行期間延長：61日間	特例臨時接種期間は3月31日で終了するが、接種後の処理で引き続き発生する業務を実施する必要があるため。
1	R05437	タブレット用キーボードケース購入	日進東中学校	R05. 12. 20	7, 508, 655	R06. 3. 31	富士電機ＩＴソリューション（株）中部事業本部	R06. 3. 29	2, 221, 175	-	R06. 3. 31	キーボードケース 小学校 45個増、中学校 160個増	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05460	物価高騰対応重点支援給付金（均等割のみ課税世帯分）等印刷緊急業務委託	市役所	R06. 1. 10	793, 980	R06. 3. 29	サンメッセ（株）名古屋支店	R06. 3. 29	309, 056	-	R06. 3. 29	用紙印刷業務 数量変更、印字加工処理等 仕様変更	発注時において確認困難な要因に基づくもの。