

## 変更契約状況一覧

令和元年度 第4四半期(1月~3月)

契約番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み)[円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み)[円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
31175	東部地区公園樹木等管理業務委託		日進市東部地区	H31.4.10	16,269,000	R02.2.28	日本緑地(株) 日進支店	R02.2.28	136,400円		R02.2.28	処分量の増加 15,000kg→21,640kg	現地精査による設計変更
31172	香久山地区公園樹木等管理業務委託		日進市香久山地区	H31.4.10	14,388,000	R02.2.28	高木建設(株)	R02.2.28	57,200円		R02.2.28	処分量の増加 30,000kg→32,960kg	現地精査による設計変更
31186	黒笹三本木線道路付属物設置工事	黒笹三本木線	日進市米野木町他地内	R01.5.17	55,550,000	R01.12.13	(株)鈴木工務店	R02.1.10		21日間延長	R02.3.9	工期延長:21日間	関連工事の遅延による工期延長
31186	黒笹三本木線道路付属物設置工事	黒笹三本木線	日進市米野木町他地内	R01.5.17	55,550,000	R01.12.13	(株)鈴木工務店	R02.3.3	8,723,000円		R02.3.9	付帯工(フェンス工 1(-)式、樹木工 56(-)本、補栽支柱工 20(-)m、人工張芝工 38(-)m <sup>2</sup> )	現地精査による設計変更
31286	西小学校始め8枚樹木等維持管理業務委託		日進市浅田町始め7地内	R01.5.9	4,543,000	R01.11.15	(株)梅森造園 日進支店	R02.1.9	113,300円		R02.1.10	処分量の増加 9,350kg→15,010kg	現地精査による設計変更
31284	南部地区道路草刈作業等業務委託		日進市南部地区	R01.5.9	14,080,000	R02.2.28	(株)伊豆原建設	R02.2.27	122,100円		R02.2.28	道路除草工 52,300(51,000)m <sup>2</sup> 刈草処分 27,200(35,000)kg	現地精査による設計変更
31282	中部地区道路草刈作業等業務委託		日進市中部地区	R01.5.9	14,410,000	R02.2.28	高木建設(株)	R02.2.19	1,004,300円		R02.2.28	道路除草工:56,500(52,000)m <sup>2</sup> 、刈草処分:50,000(48,900)kg、交通誘導員B:10人	現地精査による設計変更
31283	北部地区道路草刈作業等業務委託		日進市北部地区	R01.5.9	14,586,000	R02.2.28	(株)中京工事	R02.2.21	▲149,600円		R02.2.28	道路除草工:51,100(51,900)m <sup>2</sup> 刈草処分:46,100(44,700)kg	現地精査による設計変更
31279	岩崎川始め5河川草刈作業等業務委託		日進市岩崎町始め5地内	R01.5.9	16,500,000	R02.1.31	三幸土木(株)	R02.1.22	930,600円		R02.1.31	除草工 120,000(110,000)m <sup>2</sup> 、刈草処分 79,200(93,800)kg	地元等調整に伴う設計変更
31280	天白川上流始め3河川草刈作業等業務委託		日進市野方町始め7地内	R01.5.9	16,500,000	R02.1.31	名東建設工業(株)	R02.1.22	757,900円		R02.1.31	集草・精込・運搬・荷卸 12,300(-)m <sup>2</sup> 、刈草処分 83,200(83,000)kg	現地精査による設計変更
31281	天白川下流始め5河川草刈作業等業務委託		日進市赤池町始め7地内	R01.5.9	14,850,000	R02.1.31	丸は建設(株)	R02.1.22	1,197,900円		R02.1.31	河川除草工 112,000(103,000)m <sup>2</sup> 、刈草処分 67,500(63,600)kg	地元等調整に伴う設計変更
31319	東山地区内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市東山地区	R01.6.28	55,880,000	R02.2.10	幸村建設(株)	R02.1.17		35日間延長	R02.3.16	工期延長:35日間	関連工事の遅延による工期延長
31319	東山地区内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市東山地区	R01.6.28	55,880,000	R02.2.10	幸村建設(株)	R02.3.12	5,381,200円		R02.3.16	仮配管工VPφ100 L=40(-)m、VPφ75 L=43(-)m、VPφ50 L=28(-)m、水中ポンプ N=3(-)基、交通誘導員B N=120(100)人 外	関係機関協議に伴う設計変更
31320	東山始め2地内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市東山始め2地内	R01.6.28	39,600,000	R02.1.8	丸は建設(株)	R02.1.29	1,150,600円		R02.2.14	A1号組立マンホールN=4(3)基、小口径レジンマンホールN=4(3)基、交通誘導員B N=92(55)人	現地精査による設計変更
31310	北部地区街路樹維持管理業務委託		日進市北部地区	R01.5.29	11,000,000	R02.3.13	高木建設(株)	R02.3.11	2,236,300円		R02.3.13	剪定工 高木剪定(冬季 幹周60cm) 471(179)本、中木剪定(冬季 球形 1~2m)152本、低木剪定 5460m <sup>2</sup> 、除草工15400m <sup>2</sup> 等	地元等調整に伴う設計変更
31309	香久山地区街路樹維持管理業務委託		日進市香久山地区	R01.5.29	12,793,000	R02.3.13	日本緑地(株) 日進支店	R02.3.11	1,878,800円		R02.3.13	剪定工 高木剪定(冬季 幹周60cm以上120cm未満)74(0)本、補植工(低木60cm未満 サツキツツジ)66(0)本、刈草処分29810(22970)kg、安全資 交通誘導員B 25(11)人	地元等調整に伴う設計変更
31312	中部地区街路樹維持管理業務委託		日進市中部地区	R01.5.29	9,966,000	R02.3.13	(株)梅森造園 日進支店	R02.3.11	1,146,200円		R02.3.13	剪定工 高木剪定(冬季 幹周60cm未満) 373(237)本、低木剪定 3800(3770)m <sup>2</sup> 、施肥工 3800(3770)m <sup>2</sup> 、刈草処分 24300(17270)kg	地元等調整に伴う設計変更
31311	西部地区街路樹維持管理業務委託		日進市西部地区	R01.5.29	10,505,000	R02.3.13	生田ガーデン(株)	R02.3.11	▲192,500円		R02.3.13	機械除草 250(0)m <sup>2</sup> 、刈草処分 16990(15940)kg、交通誘導員B 0(10)人	地元等調整に伴う設計変更
31314	黒笹三本木線道路築造工事	黒笹三本木線	日進市米野木町他地内	R01.6.28	50,512,000	R02.1.31	(株)佐藤渡辺みよし営業所	R02.1.10		54日間延長	R02.3.25	工期延長:54日間	関連工事の遅延による工期延長
31314	黒笹三本木線道路築造工事	黒笹三本木線	日進市米野木町他地内	R01.6.28	50,512,000	R02.1.31	(株)佐藤渡辺みよし営業所	R02.3.23	1,743,500円		R02.3.25	法面整形工A=40(20)m <sup>2</sup> 、ブロック積擁壁工 1(-)式、下層路盤工(車道)600(712)m <sup>2</sup> 、表層工(車道部)A=4(3)m <sup>2</sup> 、上層下層路盤工(車道部)A=4(3)m <sup>2</sup> 、下層路盤工(歩道部)A=107(139)m <sup>2</sup> 等	関係機関協議に伴う設計変更
31315	黒笹三本木線道路付帯施設設置工事	黒笹三本木線	日進市米野木町他地内	R01.6.28	50,408,600	R01.12.2	(株)佐藤渡辺みよし営業所	R02.1.10		28日間延長	R02.3.27	工期延長:28日間	関連工事の遅延による工期延長
31315	黒笹三本木線道路付帯施設設置工事	黒笹三本木線	日進市米野木町他地内	R01.6.28	50,408,600	R01.12.2	(株)佐藤渡辺みよし営業所	R02.3.17	561,000円		R02.3.27	樹木伐採工(高木 幹周0.6m以上から0.9m未満)3(-)本、樹木伐採工(高木 幹周0.9m以上から1.2m未満)4(-)本	現地精査による設計変更
31318	赤池町箕ノ手北部地区内公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市赤池町他地内	R01.6.28	59,180,000	R02.2.10	(株)山本工務店	R02.2.4	801,900円		R02.2.10	開削工VUφ200 L=476(462)m、交通誘導員B N=121(83)人	関係機関協議に伴う設計変更

## 変更契約状況一覧

令和元年度 第4四半期(1月~3月)

契約番号	物 件 名	路線等の名称	場 所	契約日	当初契約額 (税込み)[円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み)[円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
31318	赤池町箕ノ手北部地区内公共 下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市赤池町地内	R01.6.28	59,180,000	R02.2.10	(株)山本工務店	R02.2.7	▲993,300円		R02.2.10	開削工VUΦ200 L=463(476)m	現地精査による設計変更
31317a	南ヶ丘北部地区内汚水管改築 工事	南部処理区	日進市南ヶ丘地内	R01.6.28	109,010,000	R02.3.6	中日コプロ・名東 建設工業特定建設 工事共同企業 体	R02.1.23		13日間延長	R02.3.19	工期延長:13日間	関連工事の遅延による 工期延長
31317a	南ヶ丘北部地区内汚水管改築 工事	南部処理区	日進市南ヶ丘地内	R01.6.28	109,010,000	R02.3.6	中日コプロ・名東 建設工業特定建設 工事共同企業 体	R02.3.17	706,200円		R02.3.19	管渠延長VUΦ150 L=232(198)m Φ200 L=227(30)m、管更生 Φ200 L=1030(1055)m、前処理工除開・止 水 N=0(85)箇所、管路掘削 V=480 (480)m <sup>3</sup> 等	現地精査による設計変更
31384	上小深田地区内道路改良工 事	上小深田地内	日進市浅田町地内	R01.8.2	10,560,000	R02.2.28	(株)山本工務店	R02.2.17	1,936,000円	26日間延長	R02.3.25	26日工期延長 表層工(L=5cm再生密 粒度As)564(-)m <sup>2</sup> 交通誘導員22(-) 人 電柱避け側溝 3(-)箇所	地元等調整に伴う設計 変更及び関連工事の遅 延による工期延長
31392	北新田橋始め3橋修繕工事	北新田橋始め3橋	日進市北新町始め3地内	R01.8.29	38,280,000	R02.2.28	(株)光建	R02.2.27	381,700円		R02.2.28	北新田橋 ひび割れ充填 4.4(0.6) m、大正橋 ひび割れ充填 6.8(-) m、断面修復工 4(1)m <sup>2</sup> 、表面被覆 工 2(-)m <sup>2</sup> 等	地元等調整に伴う設計 変更
31407	豊田川護岸改修工事	豊田川	日進市赤池町始め2地内	R01.9.19	33,000,000	R02.2.28	(株)山本工務店	R02.2.13		21日間延長	R02.3.20	工期延長:21日間	天候不良に伴う工期延 長
31407	豊田川護岸改修工事	豊田川	日進市赤池町始め2地内	R01.9.19	33,000,000	R02.2.28	(株)山本工務店	R02.3.18	▲1,963,500円		R02.3.20	大型ブロック積工 130(141)m <sup>2</sup> 、小口 止工 1(4)箇所、床面工 床面ブロック 0(80)個、井戸流水計配線切戻し 1(-) 式、井戸ポンプ動力配線切戻し 1(-) 式	自然災害に伴う設計変更
31420	黒笹三本木線飛球防護柵 上部工事	黒笹三本木線	日進市米野木町始め2地 内	R01.10.4	73,407,004	R02.3.20	(株)中京スポ ーツ施設	R02.3.17	3,718,396円		R02.3.20	飛球ネット基礎等塗装工 1(-)式、転 落防止柵工 83(-)m	地元等調整に伴う設計 変更
31430	箕ノ手始め2地内舗装復旧 工事	箕ノ手始め2地内	日進市赤池町地内	R01.10.4	35,200,000	R02.1.27	幸村建設(株)	R02.1.14		43日間延長	R02.3.10	工期延長:43日間	地元等調整に伴う工期 延長
31430	箕ノ手始め2地内舗装復旧 工事	箕ノ手始め2地内	日進市赤池町地内	R01.10.4	35,200,000	R02.1.27	幸村建設(株)	R02.3.6	1,564,200円		R02.3.10	不陸整正 A=7,540(7,140)m <sup>2</sup> 、舗装 工 アスファルト舗装工(市道)A= 6,110(6,080)m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工 (国道 歩道)A=548(144)m <sup>2</sup> 、交通 誘導員B N=79(68)人	現地精査による設計変更
31431	南山の手線始め5路線舗装 復旧工事	南山の手線始め5路 線	日進市赤池町始め2地内	R01.10.4	33,000,000	R02.1.27	(株)山本工務店	R02.3.4	1,760,000円		R02.3.6	舗装工 アスファルト舗装工(市道)L 夜間A=286(0)m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装 工(南山の手線 夜間)A=2,090 (1,500)m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工(南山 の手線 歩道 透水性)A=133(0)m <sup>2</sup>	地元等調整に伴う設計 変更
31441	五色園46号線始め2路線 管渠布設替工事	五色園46号線始め 2路線	日進市五色園地内	R01.10.24	12,210,000	R02.2.26	高木建設(株)	R02.1.20		16日間延長	R02.3.13	工期延長:16日間	関連工事の遅延による 工期延長
31441	五色園46号線始め2路線 管渠布設替工事	五色園46号線始め 2路線	日進市五色園地内	R01.10.24	12,210,000	R02.2.26	高木建設(株)	R02.3.6	▲147,400円		R02.3.13	表層工 A=310(380)m <sup>2</sup> 、既設管撤 去 H/PΦ200 L=115(120)m、区画 線設置工 L=8(0)m	現地精査による設計変更
31440	黒笹三本木線舗装整備工 事	黒笹三本木線	日進市三本木町始め3地 内	R01.11.7	31,537,000	R02.3.2	(株)鈴木工務店	R02.1.10		25日間延長	R02.3.27	工期延長:25日間	関連工事の遅延による 工期延長
31440	黒笹三本木線舗装整備工 事	黒笹三本木線	日進市三本木町始め3地 内	R01.11.7	31,537,000	R02.3.2	(株)鈴木工務店	R02.3.25	166,100円		R02.3.27	車道舗装(表層)A=7,280(7,350)m <sup>2</sup> 、 上層路盤A=7,290(7,350)m <sup>2</sup> 、不陸整 正 A=6,590(6,460)m <sup>2</sup> 、歩道舗装 (表層)A=508(579)m <sup>2</sup> 、不陸整正A= 309(357)m <sup>2</sup> 乗入舗装 等	現地精査による設計変更
31445	南部保育園屋根等改修工 事	南部保育園	日進市折戸町地内	R01.10.24	24,750,000	R02.2.28	浅井建設(株)	R02.2.20	924,000円		R02.2.28	北側連絡通路鉄骨柱脚部補修 追加 4か所、北側連絡通路外部床面清り 追加 一式、防水材塗布 追加 41.6m <sup>2</sup> 、 照明器具 追加 10台、防雨型コン セント 追加 1個、防雨型スイッチ 追 加 2個 等	現地精査による設計変更
31464	三井団地4号線始め3路線 汚水管改築工事	三井団地4号線始め 3路線	日進市藤塚地内	R01.11.21	20,570,000	R02.3.10	(株)田口建設	R02.3.5	▲1,289,200円		R02.3.10	開削工 マンホール蓋替 13(12)箇 所、取付管布設替 9(8)箇所 管更生工 更生工法(反転・形成)Φ 200mm L=210(238)m、前処理工 管突出処理13(20)箇所、木根処理2 (4)箇所	現地精査による設計変更
31463	黒笹三本木線飛球防護柵 上部工事その2	黒笹三本木線	日進市米野木町始め2地 内	R01.11.28	49,384,533	R02.3.27	(株)中京スポ ーツ施設	R02.2.26		112日間延長	R02.7.17	工期延長:112日間	関連工事の遅延による 工期延長
31461	野方米野木線舗装整備工 事	野方米野木線	日進市本郷町始め2地内	R01.11.21	9,460,000	R02.2.19	(株)田口建設	R02.1.15	▲1,052,700円		R02.2.19	舗装工(切削オーバーレイ工)A=1,4 20(1,430)m <sup>2</sup> 、舗装版クラック補修 工L=88(426)m 区画線工 一式、撤去工 一式	現地精査による設計変更
31466	東小学校始め2校体育館ト イレ改修工事	東小学校始め2校	日進市米野木町始め2地 内	R01.11.21	25,905,000	R02.2.28	(株)稲吉建設	R02.2.25	792,000円		R02.2.28	東小学校:天井材(アスベスト含有)撤 去処分、消火栓弱電配線新設、消火栓 移設経路変更、大走下給水管更新 日進東中学校:天井材(アスベスト含 有)撤去処分、消化管更新取止(減 変更)	現地精査による設計変更
31476	赤池下田線道路側溝修繕 工事	赤池下田線	日進市赤池町地内	R01.12.5	1,804,000	R02.2.24	名東建設工業 (株)	R02.2.21	306,900円	11日間延長	R02.3.6	工期延長:11日間、舗装切替 44(-) m、舗装工 90(80)m <sup>2</sup> 、不陸整正 30 (-)m <sup>2</sup> 、交通誘導員 11(8)人	現地精査による設計変更 及び地元調整による 工期延長
31477	西小学校始め10校消防設 備改修工事	西小学校始め10校	日進市浅田町始め10地 内	R01.12.5	4,070,000	R02.2.28	内外物産(株)	R02.2.27	55,000円		R02.2.28	差動式スポット型感知器(2種)1個(東 小) 光電式スポット型感知器(2種)1個(東 中) 光電式スポット型感知器(3種)1個(東 中)の追加	現地精査による設計変更

## 変更契約状況一覧

令和元年度 第4四半期(1月~3月)

契約番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み)[円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み)[円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
31456a	香久山小学校始め2校体育館トイレ改修工事	香久山小学校始め2校	日進市香久山始め2地内	R01.11.29	25,850,000	R02.2.28	(株)福吉建設	R02.2.25	1,100,000円		R02.2.28	香久山小学校:便座クリーナーの設置 取止(減変更) 日進西中学校:伐採範囲の拡張、天井 材及び床材(アスベスト含有)撤去処 分、便座クリーナーの設置取止(減変 更)	地元等調整に伴う設計 変更
31487	香久山環状1号線始め20 路線交通安全施設設置工 事	香久山環状1号線始 め20路線	日進市香久山始め9地内	R01.12.12	7,436,000	R02.3.2	(株)キクテック	R02.2.28	546,700円	25日間延長	R02.3.27	工期延長:25日間、カラー塗装工 A=830(837)m <sup>2</sup> 、区画線工(実線、白、W=15cm)L=940(55)m 等	地元等調整に伴う設計 変更及び関係機関調整による 工期延長
31502	西山テニスコート修繕工事	西山テニスコート	日進市梅森台地内	R01.12.26	3,960,000	R02.3.10	長谷川体育施設 (株) 中部支店	R02.2.28	▲117,700円		R02.3.10	交通誘導員 A 1(5)人、交通誘導員 B 1(5)人	現地精査による設計変 更
30487	南ヶ丘地内汚水管改築工事 その2	南部処理区	日進市南ヶ丘地内	H31.3.15	101,952,000	R01.11.18	山越・山本特定建 設工事共同企業 体	R02.2.25	▲1,385,640円		R02.2.28	前処理工 管突出処理 N=13(107)箇 所、隙間(パッチ) N=1(54)箇所	現地精査による設計変 更
30486	南ヶ丘地内汚水管改築工事 その1	南部処理区	日進市南ヶ丘地内	H31.3.15	91,715,760	R01.11.11	山田商会・鈴木工 務店特定建設工 事共同企業体	R02.1.6	▲859,680円		R02.1.10	管開削 L=205(171)m、管更生 L =1,098(1,133)m、前処理工隙 間・止水 N=0(58)箇所、交通誘導 警備員 A N=88(65)人、交通誘導 警備員 B N=323(65)人	現地精査による設計変 更
31503	香久山中央通線交差点改 良工事	香久山中央通線	日進市香久山地内	R01.12.26	2,200,000	R02.3.24	名東建設工業 (株)	R02.3.23	▲464,200円	3日間延長	R02.3.27	工期延長:3日間 舗装切断 0(73)m、 湧水運搬・湧水処理・技術管理費 0 (1)式、ILB撤去工 2(-)m <sup>2</sup> 、ILB設置 11(30)m <sup>2</sup> 、ILB設置(再利用) 26(18) m <sup>2</sup> 、特殊ブロック(点字誘導ブロック) 2(-)m <sup>2</sup>	現地精査による設計変 更及び関係機関調整による 工期延長
31504	豊田川緊急護岸復旧工事	豊田川	日進市赤池町始め2地内	R01.12.27	30,800,000	R02.3.27	(株)山本工務店	R02.3.16		84日間延長	R02.6.19	工期延長:84日間	天候不良に伴う工期延 長
31170	近隣公園管理業務委託	野方三ツ池公園始め3公 園	野方三ツ池公園始め3公 園	H31.4.1	5,811,496	R02.3.31	公益社団法人 日進市シムパー 人材センター	R02.3.30	▲69,516円		R02.3.31	公園管理業務(平日4月から9月 74 (68)回、土日祝日及び繁忙期平日 4 月から9月 83(89)回、土日祝日及 び繁忙期平日 10月から3月 65(6 6)回 等	自然災害に伴う設計変 更
31088	ゆうゆう体操教室運営業務 委託(単価契約)		日進市中央福祉センター	H31.4.1	537,000	R02.3.31	社会福祉法人 日進市社会福祉 協議会	R02.3.19	▲57,000円		R02.3.31	開催日程 2月分 3(4)回、3月分 0 (4)回	新型コロナウイルス感染 症拡大防止対策に伴う 設計変更
31093	手話奉仕員養成講座事業 業務委託		日進市全域	H31.4.1	1,118,582	R02.3.31	日進・長久手・東 郷聴覚障害者協 会	R02.3.12	▲15,151円		R02.3.31	基礎講座 21(22)回	新型コロナウイルス感染 症拡大防止対策に伴う 設計変更
31089	運動器の機能向上事業業 務委託その1		日進市全域	H31.4.1	4,436,640	R02.3.31	医療法人財団 愛泉会	R02.3.17	▲211,200円		R02.3.31	仕様書内容の実施期間の一部変更及 び人件費の減額	新型コロナウイルス感染 症拡大防止対策に伴う 設計変更
31090	運動器の機能向上事業業 務委託その2		日進市全域	H31.4.1	4,436,640	R02.3.31	社会福祉法人日 進福祉会	R02.3.17	▲211,200円		R02.3.31	仕様書内容の実施期間の一部変更及 び人件費の減額	新型コロナウイルス感染 症拡大防止対策に伴う 設計変更
31233	学校給食調理等業務委託		学校給食センター	H31.4.1	120,600,000	R02.3.31	日進アシスト(株)	R02.3.30	▲3,570,000円		R02.3.31	給食調理業務:▲15日間	新型コロナウイルス感染 症拡大防止対策に伴う 設計変更
31203	北部浄化センター及び相野 山浄化センター維持管理業 務委託		北部浄化センター及び相 野山浄化センター	H31.4.1	355,680,000	R04.3.31	(株)西原環境 中部支店	R02.3.31	584,912円		R04.3.31	一般仕様書第44条、別紙5及び6に基 づく精算	現地精査による設計変 更
27294	給食配送業務委託(長期継 続契約)		学校給食センター	H27.6.30	2,879,470	R02.8.31	日本通運(株) 三河支店	R02.3.31	▲102,072円		R02.8.31	令和2年3月分の運行費の減額	新型コロナウイルス感染 症拡大防止対策に伴う 設計変更
31268	愛知用水日東支線緑道管 理業務委託		愛知用水日東支線、榎木 緑道	R01.5.9	6,032,660	R02.2.28	愛知用水土地改 良区	R02.2.25	▲203,300円		R02.2.28	緑道管理業務一式 除草工 A=24, 800m <sup>2</sup> 、人力除草 A=1,200m <sup>2</sup> 、奇 植剪定 A=1,200m <sup>2</sup> 、防除 1式、施 肥 1式	現地精査による設計変 更
31490	栄養改善事業・口腔機能向 上事業業務委託		名古屋学芸大学	R01.12.11	514,840	R02.3.13	学校法人 中西 学園	R02.3.12	▲33,090円		R02.3.13	実施回数 5(6)回 送迎バス代金の1回分減額	新型コロナウイルス感染 症拡大防止対策に伴う 設計変更
31492	金萩道跡-1-9号案跡-1-G -10号案跡範囲確認調査 業務委託		日進市北新町地内	R01.12.11	4,997,300	R02.3.27	(公財)瀬戸市文 化振興財団	R02.3.25	▲2,926,000円		R02.3.27	発掘作業人工の減	現地精査による設計変 更
31507	街頭用消火設備購入		日進市全域	R02.1.23	1,332,650	R02.3.19	シバタ産業(有)	R02.3.3	0円		R02.3.19	消火栓ホース ロケットハイドラー-07 R07T 40mmφ*20mをR07 40mmφ *20mに変更	同等品への設計変更
31302	赤池箕ノ手地区都市公園基 本設計業務		赤池箕ノ手地区画整理 事業地内	R01.5.29	9,768,000	R02.3.2	玉野総合コンサル タント(株)	R02.2.3		29日間延長	R02.3.31	履行期間延長:29日間	追加業務に伴う契約期 間延長
31345	下水道台帳作成業務	南部・北部・梅森処 理区	日進市全域	R01.6.19	8,118,000	R02.2.28	(株)中測技研	R02.2.12	19,800円		R02.2.28	取付管調査 N=832(826)箇所	現地精査による設計変 更
31381	スマートインターチェンジ及 び関連道路詳細設計業務	スマートインター1号 線始め8路線	日進市米野木町地内	R01.7.18	34,958,000	R02.3.24	(株)フジヤマ 名 古屋支店	R02.3.4		7日間延長	R02.3.31	路線測量 L=1.85km、地質調査業務 1式、道路詳細設計(B)L=1.85km、交 差点詳細設計 N=2箇所、擁壁詳細 設計 N=6箇所 外	新型コロナウイルス感染 症拡大防止対策に伴う 一時業務中断による工 期延長
31381	スマートインターチェンジ及 び関連道路詳細設計業務	スマートインター1号 線始め8路線	日進市米野木町地内	R01.7.18	34,958,000	R02.3.24	(株)フジヤマ 名 古屋支店	R02.3.12	3,250,500円		R02.3.31	路線測量 1.56(1.85)km、地質調査業 務 土質ボーリング 7(9)本、準備費 1(-)式、安全費 1(-)式、道路詳細設 計(B)1.83(1.85)km 外	現地精査による設計変 更
31402	箕ノ手地区土地建物権利調 査業務	箕ノ手地内	日進市赤池町地内	R01.8.19	1,760,000	R02.3.13	玉野総合コンサル タント(株)	R02.2.10	223,300円		R02.3.13	登記要約書照合(土地):513筆(351 筆)、登記要約書照合(建物):163戸 (156戸)、不具合抽出調査・整理:1 1.7ha(10.8ha)、土地調査:513筆 (351筆)、建物調査:163戸(156戸) 等	地元等調整に伴う設計 変更

## 変更契約状況一覧

令和元年度 第4四半期(1月～3月)

契約番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み)[円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み)[円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
31437	香久山西部土地区画整理 事業地内都市計画決定協 議図書作成業務	香久山西部土地区 画整理事業地内	日進市梅森町地内	R01.10.10	1,628,000	R02.3.26	(株)バスコ 名古 屋支店	R02.3.24	0円		R02.3.26	準防火地域図書作成(地区計画図書作 成)一式	追加業務に伴う設計変 更
31457	藤枝町地内公共下水道管 渠詳細設計業務	南部処理区	日進市藤枝町地内	R01.10.31	12,100,000	R02.2.28	(株)極東技工コ ンサルタント 中 部支社	R02.2.3		10日間延長	R02.3.9	履行期間延長・10日間	追加業務に伴う契約期 間延長
31457	藤枝町地内公共下水道管 渠詳細設計業務	南部処理区	日進市藤枝町地内	R01.10.31	12,100,000	R02.2.28	(株)極東技工コ ンサルタント 中 部支社	R02.3.5	797,500円		R02.3.9	管渠詳細設計 開削工法(1,200m未 満)L=1,630(1,580m)	現地精査による設計変 更
31456	(仮称)日進北部土地区画 整理事業 地質調査業務委 託	(仮称)日進北部土 地区画整理事業	日進市北新町地内	R01.10.31	13,189,000	R02.3.16	(株)大和地質	R02.3.6	1,124,200円		R02.3.16	機械ボーリング、サウンディング及び原 位置試験及び地質試験における規格 の変更	現地精査による設計変 更
31495	道路台帳加除修正業務	日進市全域	日進市全域	R01.12.11	4,510,000	R02.3.13	中央コンサルタン ツ(株)	R02.3.9	698,500円		R02.3.13	道路台帳路線図作成 20(17)路線、工 事図面等利用による新規作成・台帳調 書加除修正 2.87(3.12)km、道路台帳 図データベース修正 23(18)面、道路 台帳のデジタル化 12(7)km	現地精査による設計変 更
31494	水路工作物調査業務	日進市全域	日進市全域	R01.12.11	4,895,000	R02.3.13	(株)バスコ 名古 屋支店	R02.3.5	460,900円		R02.3.13	現地調査 37.5(34.0)km	現地精査による設計変 更