

変更契約状況

令和2年度 第1四半期（4月～6月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
31463	黒笹三本木線飛球防護柵上部工事その2	黒笹三本木線	日進市米野木町始め2地内	R01.11.28	49,384,533	R02.3.27	(株)中京スポーツ施設	R02.6.23	4,648,567	-	R02.7.17	<日進市・みよし市共有区間>防球ネット基礎等塗装工 1(-)式、防球ネット基礎保護マット工 1(-)式、立入防止柵設置工 109(-)m等 <みよし市単独区間>防球ネット上部補強工 1(-)式等	地元調整等により、防球ネット基礎等塗装工や立入防護柵設置工を追加し、安全対策として防球ネット基礎マット工等を追加したため。
31504	豊田川緊急護岸復旧工事	豊田川	日進市赤池町始め2地内	R01.12.27	30,800,000	R02.3.27	(株)山本工務店	R02.6.16	2,415,600	-	R02.6.19	河川土工 築堤盛土 50(-)m <sup>3</sup> 、法面整形 100(-)m <sup>2</sup> 仮設工 仮排水工 1(-)式	先行している上流部の改修工事の施工状況より、常時の仮排水のための排水ポンプが必要となったもの。また、美化センターとの調整により出水期の対策として小堤工が追加となったため。
R02190	(仮称)日進北部土地区画整理事業地内/発起人会支援業務委託	(仮称)日進北部土地区画整理事業地内	日進市北新町地内	R02.4.9	3,080,000	R03.3.15	中央コンサルタンツ(株)	R02.6.5	540,100	-	R03.3.15	準備委員会運営補助 6(8)回、旅費 交通費 8(10)回 不動産鑑定評価 1(-)式	新型コロナウイルス感染症による発起人会の中止。また、令和2年11月から事前協議のため、事業計画書(案)の修正をすることにより、最新の不動産鑑定評価を実施するため。
R02231	児童生徒各種検査業務委託(単価契約)	-	西小学校始め15校	R02.4.1	7,078,676	R02.11.30	(医)東海予防医学クリニック	R02.5.29	-	121日間延長	R03.3.31	履行期間延長:121日間 各種検査実施日の変更	新型コロナウイルス感染症の影響により、小中学校が臨時休校となったため。
R02131a	健康診査受診票等印刷(単価契約)	-	市役所	R02.4.1	2,399,540	R02.6.1	(株)マルワ	R02.5.27	-	18日間延長	R02.6.19	履行期間延長 18日	受注者からの申出により、コロナウイルス感染症による緊急事態宣言によって履行期間内での業務完了が困難になったため。
R02131a	健康診査受診票等印刷(単価契約)	-	市役所	R02.4.1	2,399,540	R02.6.1	(株)マルワ	R02.6.15	-	3日間延長	R02.6.22	履行期間延長 3日間	納品された成果品において不備を確認し、再納品するよう指示したため。
R02294	特別定額給付金申請書発送等業務委託	-	市役所	R02.5.1	3,841,200	R02.8.31	サンメッセ(株)名古屋支店	R02.5.8	2,339,700	-	R02.8.31	申請書およびチラシについて両面とも4色に変更、申請書の翻訳を追加、決定通知書の印刷回数を追加、勸奨通知作成を追加	申請書への宛名や世帯情報の記載、外国語翻訳、勸奨通知作成等について、当初の仕様により変更する必要が生じたため。
R02296	特別定額給付金給付事務業務委託	-	市役所	R02.5.1	7,194,880	R02.8.31	株式会社アレス日進	R02.5.25	2,094,400	-	R02.8.31	従事者の増員 7時間/日×10人×17日	設計段階での見込みを大幅に超える申請があり、迅速な給付対応のため、従事者を増員するため。

変更契約状況

令和2年度 第1四半期（4月～6月）

物件番号	物 件 名	路線等の名称	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02300	小学校臨時休校に伴う暫定放課 後児童クラブ運営業務委託	-	西小学校始め9校 外	R02.5.8	4,270,000	R02.5.29	日進アシスト(株)	R02.5.21	-1,420,000	-7日間延長	R02.5.22	履行期間短縮 △7日間	新型コロナウイルス感染症予防 による市内の小学校の臨時休校 期間が短縮されたため。