

変更契約状況

令和2年度 第2四半期（7月～9月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02194b	米野木39号線始め3路線／公 共下水道污水管渠整備工事	米野木39号線始め3 路線	日進市米野木台地内	R02.5.14	5,390,000	R02.9.1	(株) 田口建設	R02.7.30	79,200	-	R02.9.1	ブレーカー併用掘削 V=13.6 (-) m 3	現地精査及び施工の結果、既設 道路の路床改良が著しく区間 についてブレーカー併用掘削を 追加するため。
R02325	交通安全施設設置工事	日進市全域	日進市全域	R02.6.17	4,455,000	R02.8.31	名阪興業(株)	R02.8.20	-	30日間延長	R02.9.30	工期延長 30日間	現地試掘等の調査結果により、 防護柵の製品を一部変更し、納 期に時間を要するため。
R02325	交通安全施設設置工事	日進市全域	日進市全域	R02.6.17	4,455,000	R02.8.31	名阪興業(株)	R02.9.10	199,100	-	R02.9.30	防護柵設置工 Gp-Cp-2E 景観 色 7 (-) m、Gp-Cp-2B (支柱 のみ) 2 (-) 本、道路付属物設置工 (車線分離標設置) 4 (-) 本	試掘による埋設物調査などの現 地調査結果により、防護柵等の 製品が一部変更となるため。
R02349	梅森台市民農園／防草対策工事	梅森台市民農園	日進市梅森台地内	R02.7.2	2,475,000	R02.9.25	高木建設(株)	R02.9.23	217,800	-	R02.9.25	除草工 600 (500) m ² 、処分 1,370 (1,000) kg 防草シート設置工 566 (527) m ²	設計値から数量増が生じたた め。
R02345	赤池2号線／舗装整備工事	赤池2号線	日進市赤池地内	R02.7.2	3,905,000	R02.9.7	(株) 田口建設	R02.9.3	68,200	-	R02.9.7	舗装工 表層615 (617) m ² 、不陸整生 615 (617) m ² 路面標示(駐輪禁止マーク)設置1 (-) 箇所 区画線消去(前方優先マーク)4 (-) m	既設の路面標示(駐輪禁止マー ク)について、舗装後の再設置 するもの。また、愛知警察の通 達により区画線(前方優先マー ク)を消去に変更するため。
R02343	五色園中央線始め3路線／通学 路交通安全プログラム整備工事	五色園中央線始め3路 線	日進市五色園始め3地内	R02.7.2	5,005,000	R02.9.10	(株) 日本道路シス テム	R02.9.2	-556,600	-	R02.9.10	区画線設置(実線白W=15cm) L= 50(51)m、区画線設置(記号白W= 15cm換算) L=-6)m、区画線設置(ゼ ブラ白W=30cm) L=-7)m、区画線消 去L=-13)m、溶融噴射式路面カラー 塗装工A=356(404)m ²	カラー塗装の機械の影響によ り、路肩から約25cm程度の離 隔を確保しなければ施工が困難 であり、カラー塗装面積等を減 するため。
R02346	箕ノ手地内／舗装復旧工事	箕ノ手地内	日進市赤池町地内	R02.7.2	22,330,000	R02.10.15	日進管工(株)	R02.9.4	-	152日間延長	R03.3.16	工期延長：152日間	本工事に先行して行われる予定 であった、施工箇所に隣接する 土地区画整理事業による側溝改 修工事の工程が遅れることが分 かり、工期内での完了が見込め なくなったため。
R02309	月花橋始め29橋／橋梁点検業 務	月花橋始め29橋	日進市全域	R02.5.29	8,173,000	R03.1.29	藤コンサル(株)	R02.10.15	1,349,700	-	R03.1.29	中央橋点検方法：地上点検→橋梁点検 車(BT-100)、北新跨道橋：車線切 替規制(昼間2kmまで) 2 (-) 回、 ブラケット借用・返納 2 (-) 回、梅 森台跨道橋：車線切替規制 1 (-) 式、点検方法：地上点検→高所作業車 (夜間点検)	北新跨道橋及び梅森台跨道橋に ついて、道路管理者からの指導 に基づき交通規制方法等を変更 しうることに加え、中央橋及び 梅森台跨道橋の点検方法を現地 精査のうえ変更するもの。

変更契約状況

令和2年度 第2四半期（7月～9月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02224	西小学校始め15校施設管理業務委託	-	日進市浅田町始め11地内	R02.4.1	46,156,000	R03.3.31	鹿島建物総合管理 (株) 中部支社	R02.9.30	5,610,000	-	R03.3.31	プール給湯器保守取りやめ、共用部消毒清掃業務の追加 香久山小学校ランチルーム空調2台に係る保守対象機器の変更	新型コロナウイルス感染症予防のため、業務を追加するため。
R02215	西小学校始め15校水質調査等業務委託	-	日進市浅田町始め11地内	R02.4.1	3,127,328	R03.3.31	日進学校薬剤師会	R02.9.30	-1,148,400	-	R03.3.31	プール水質調査、プール水中の総トリハロメタン検査、循環ろ過装置の処理水の濁度検査の取りやめ	新型コロナウイルス感染症予防のため、プールの授業が中止となったため。
R02262	30代さわやか健診・子宮がん検診業務委託（単価契約）	-	保健センター外	R02.4.10	5,439,500	R02.12.28	(医) 名翔会	R02.9.1	-	62日間延長	R03.2.28	日程変更 5(6)日、予定数量の変更 350(580)人	新型コロナウイルス感染症の流行により、当初の実施期間内での開催が出来なくなったため。
31349	公用車運行管理業務委託（長期継続契約・単価契約）	-	日進市役所	R01.6.19	【月額】 1,794,100	R04.6.30	(株) ワークシステムサービス	R02.8.31	【月額】 1,661	-	R04.6.30	車両任意保険料の変更 (23,000)円(税抜) 24,510	管理する中型バスの変更に伴い、車両任意保険料の変更するため。