

変更契約状況

令和2年度 第3四半期（10月～12月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由	
R02324	中部保育園始め3園／空調改修工事	中部保育園始め3園	日進市浅田町始め3地内	R02.6.17	15,400,000	R02.10.30	ダイトー (株)	R02.10.30	-	-	R02.10.30	南部保育園 ドレン配管作業 一 (-) 式 中部保育園 天井点検口 3 (4) 箇所、リモコン 1 (2) 個	既存ドレン配管が途中で切断しており、排水出来ない状態になっていたため、配管接続を行うもの。室内機位置変更により、既存点検口が使用できるようになったため。1台のリモコンで操作が可能になったため。	
R02328	相野山小学校／外壁改修工事	相野山小学校	日進市北新町地内	R02.6.25	75,680,000	R02.12.18	(株) 山本工務店	R02.12.15	6,809,000	-	R02.12.18	外壁改修工 (南棟、北棟及び渡り廊下) シール工法 2,631 (138) m 他 モルタル浮き補修方法の変更 1 (-) 箇所、 標識の撤去 1 (-) 箇所	外部足場設置後、外壁の状況を確認したところ、老朽化が激しく、処置が必要なが発覚したため。	
R02341	東部保育園始め2園／トイレ改修工事	東部保育園始め2園	日進市米野木町始め2地内	R02.7.2	24,200,000	R03.1.4	(有) 大平建築	R02.12.22	242,000	-	R03.1.4	トイレブース: 1 (-) 箇所、入口建具の変更: アルミから木製建具の変更	トイレブースは再利用の計画であったが、劣化が激しく更新を要することが判明したことによる。入口建具について、園からの要望があり、アルミから木製建具に変更するもの。	
R02344	花かんざし橋／修繕工事	花かんざし橋	日進市香久山地内	R02.7.2	4,675,000	R02.11.4	幸村建設 (株)	R02.10.13	155,100	-	R02.11.4	ひび割れ補修工 (低圧注入工法) 1構造物 27.20 (21.25) m、ひび割れ補修工 (充てん工法) 1構造物 12.55 (8.25) m、交通誘導警備員A 3 (1) 人、交通誘導警備員B 1 (-) 人	施工前の現地調査結果により、ひび割れ補修工の延長が変更となるもの。また、施工中の歩行者の安全を確保するために交通誘導警備員を増員するもの。	
R02347	箕ノ手地内／公共下水道汚水管渠埋設工事	南部処理区	日進市赤池町地内	R02.7.2	18,370,000	R02.11.30	(株) 田口建設	R02.11.26	257,400	-	R02.11.30	交通誘導警備員 N=53 (51) 人、取付管V U φ100 N=24 (21) 箇所	交差点付近の交通規制に伴い、交通誘導警備員を増やすもの。また、取付管設置申請の実績を受けて、取付管本数を変更するもの。	
R02348	東山一丁目始め2地内／舗装復旧工事	東山一丁目始め2地内	日進市東山始め2地内	R02.7.2	22,000,000	R02.10.15	丸は建設 (株)	R02.10.9	-17,600	-	R02.10.15	下水道分 車道舗装 市道: 2,990 (2,970) m ² 、県道: 30 (19) m ² 、歩道舗装 県道: 6 (5) m ² 、交通誘導員 44 (52) 人 土木管理課分 車道舗装 (市道) 224 (223) m ²	現地精査及び交通誘導員の配置人数を計画した結果、舗装復旧面積及び交通誘導員を変更するもの。	
R02368	西小学校始め4校／ガラス飛散防止フィルム設置工事	西小学校始め4校	日進市浅田町始め4地内	R02.7.22	14,850,000	R02.11.30	(有) 大平建築	R02.10.30		-	R02.11.30	フィルム施工数量の変更 外貼り 820.48 (879.55) m ² 、内張り 2,448.71 (2,308.84) m ²	現地調査の結果施工数量に変更が生じたため。	
R02366	檀木団地5号線始め4路線／公共下水道汚水管渠埋設工事	檀木団地5号線始め4路線	日進市藤枝町地内	R02.7.22	24,750,000	R03.1.8	幸村建設 (株)	R02.12.23	-122,100	-	R03.1.8	交通誘導警備員: 64 (66) 人、取付管V U φ100: 24 (25) 箇所	保安設備配置計画に基づき、交通誘導警備員を変更するもの。また、取付管設置申請の実績を受けて、取付管本数を減らすもの。	
R02367	檀木団地1号線始め4路線／公共下水道汚水管渠埋設工事	檀木団地1号線始め4路線	日進市藤枝町地内	R02.7.22	24,860,000	R03.1.8	(株) 鈴木工務店	R02.12.28	-127,600	-	R03.1.8	開削工V U φ150: 135 (140) m	他占用物件との調整、現地調査に伴い管底高、施工延長等を変更するもの。	
R02369	南ヶ丘一丁目始め3地内／舗装復旧工事	南ヶ丘一丁目始め3地内	日進市南ヶ丘地内	R02.7.22	30,250,000	R02.11.16	名東建設工業 (株)	R02.11.11	1,325,500	-	R02.11.16	車道舗装 (市道) 表層 (再密A s t = 50) A = 4,200 (4,090) m ² 、表層・基層 (再密A s t = 50, 再粗A s t = 50) A = 1,030 (1,020) m ² 、区画線工 文字・記号 (W = 15 c m 換算) L = 455 (251) m	現地精査の結果及び区画線復旧箇所の追加工事により、舗装復旧面積及び区画線延長を変更するもの。	
R02374	日進駅北・白鳥線／舗装整備工事	日進駅北・白鳥線	日進市栄地内	R02.8.4	10,560,000	R02.11.12	日進管工 (株)	R02.10.2	1,101,100	-	R02.11.12	表層工 1,140 (1,070) m ² 、路上路盤再生工 1,140 (1,070) m ² 、添加剤使用料 0.551 (0.536) t / 100m ² 、混合用乳剤使用料 1.180 (1.082) t / 100m ²	現地立会結果より舗装面積が増加するもの。また、配合設計の結果より路上路盤再生工におけるセメント及び乳剤の添加量を変更するもの。	
R02373	中島・箕ノ手線／道路整備工事	中島・箕ノ手線	日進市赤池町地内	R02.8.4	6,765,000	R02.11.17	(株) 伊豆原建設	R02.11.16	877,800	-	R02.11.17	排水工 横断側溝 B250-H275: 3 (-) m、集水樹 B450-L450-H500 5 (4) 箇所 交通誘導警備員A 0 (8) 人、交通誘導警備員 38 (8) 人	中間交差点付近に水が溜まる恐れがあり、横断側溝と樹を設置し、解消するもの。施工箇所隣接する保育園の送迎等が頻繁にあり、作業効率が落ちてしまうことから、工事日数を増加し交通誘導警備員を増員するもの。	
R02382	三井団地1号線始め3路線／汚水管改築工事	三井団地1号線始め3路線	日進市藤塚地内	R02.8.19	15,620,000	R02.12.28	(株) 田口建設	R02.12.10		-	51日間延長	R03.2.17	工期延長: 51日間	地元要望により、工事箇所付近で劣化の進んだ人孔蓋の蓋替を追加することになったため。
R02383	五色園40号線／汚水管布設替工事	五色園40号線	日進市五色園地内	R02.8.19	11,660,000	R02.12.28	高木建設 (株)	R02.12.24	-675,400	-	R02.12.28	表層工: 136 (291) m ² 、交通誘導警備員: 41 (29) 人	現地精査及び関連工事業者と調整した結果、舗装本復旧面積を減らすもの。	
R02384	スポーツセンター／空調設備更新工事	スポーツセンター	日進市蟹甲町地内	R02.8.19	5,251,400	R02.12.18	愛知冷機 (株)	R02.12.17		-	35日間延長	R03.1.22	工期延長: 35日間	新型コロナウイルス感染症の影響により、当初見込んでいた材料の納品が遅れたことで工程を見直す必要が生じたため。

変更契約状況

令和2年度 第3四半期（10月～12月）

物件番号	物件名	路線等の名称	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R02403	赤池下田線／道路側溝改修工事	赤池下田線	日進市赤池町地内	R02.9.24	2,640,000	R03.1.4	名東建設工業(株)	R02.12.23	-	25日間延長	R03.1.29	工期延長：25日間	既設側溝を撤去した後、埋戻を施工する前に土中の含水比を下げるために掘削後、自然乾燥する期間を要するため。
R02401	岩崎台1号線／舗装整備工事	岩崎台1号線	日進市岩崎台地内	R02.9.24	3,685,000	R02.12.3	幸村建設(株)	R02.12.2	36,300	-	R02.12.3	舗装工 表層工 224 (204) m ² 、基層工 224 (204) m ² 、上層路盤工 224 (204) m ² 、下層路盤工 224 (204) m ² 、土工掘削 80 (30) m ³ 、残土運搬処理 80 (30) m ³ 、撤去工 舗装版破砕 (Co) - (204) m ³ 、Co搬運搬処理 - (45) m ³	現場立会の結果により舗装の面積が増加するため。また、既設の路上路盤再生層の処分について、当初はコンクリート殻として計上していましたが、試掘の結果、残土として処分できることが判明したため。
R02438	南部浄化センター始め2施設／処理施設機器修繕工事	南部浄化センター始め2施設	日進市浅田町始め2地内	R02.11.5	17,600,000	R03.2.26	(株)西原環境 中部支店	R02.12.15	-1,972,300	-	R03.2.26	No.6主ポンプ修繕：-(1)式、No.2終沈スクラム移送ポンプ修繕：1(-)式、No.2初沈スクラム移送ポンプ修繕：1(-)式、初沈水路エア配管バルブ取替修繕：1(-)式	予定していた部品入手期間がメーカーの材質変更により長期化し、完了しない設備修繕を減ずるもの。また、修繕にあたり、関連する設備の処理能力が低下する不具合が起きたため、これらの設備修繕を追加するもの。
R02435	上田・藤島大根線始め3路線／交通安全施設設置工事	上田・藤島大根線始め3路線	日進市藤島町地内	R02.11.5	1,859,000	R03.1.4	東亜ライン(株)	R02.12.25	-6,600	-	R03.1.4	カラー塗装工：112 (113) m ² 、区画線工(消去)：25 (27) m、区画線工(実線、白、W=15cm) 260 (250) m	現地調査の結果、カラー塗装の面積が減少し、区画線の延長が増加するもの。
R02309	月花橋始め29橋／橋梁点検業務	月花橋始め29橋	日進市全域	R02.5.29	8,173,000	R03.1.29	藤コンサル(株)	R02.10.15	1,349,700	-	R03.1.29	中央橋点検方法：地上点検→橋梁点検車(BT-100)、北新跨道橋：車線切替規制(昼間2kmまで) 2(-)回、フラケット借用・返納 2(-)回、梅森台跨道橋：車線切替規制1(-)式、点検方法：地上点検→高所作業車(夜間点検)	北新跨道橋及び梅森台跨道橋について、道路管理者からの指導に基づき交通規制方法等を変更し、うることに加え、中央橋及び梅森台跨道橋の点検方法を現地精査のうえ変更するもの。
R02049	市税収納事務業務委託(単価契約)	-	市役所	R02.4.1	3,504,820	R03.3.31	三菱UFJニコス(株)	R02.10.8	-	-	R03.3.31	スマートフォン決済サービスを行う事業者における市税の委託業務 一式	市税収納の利便性向上のため、10月1日からコンビニエンスストア等においてスマートフォン決済にて収入すべき公金を受領できるようにするもの。
R02142	高齢者定期予防接種業務委託(単価契約)	-	市指定医療機関・保健センター	R02.4.1	46,119,458	R03.3.31	一般社団法人 東名古屋医師会	R02.10.1	-	-	R03.3.31	自己負担なし 10,742 (8) 人 自己負担あり - (8,974) 人 接種開始日 10月15日→10月1日	新型コロナウイルス感染症対策の一環として高齢者インフルエンザ予防接種の自己負担金と予防接種の時期を変更するもの。
R02100	回想法事業業務委託	-	福祉情報センター	R02.4.1	502,700	R03.3.31	日進おはなしひろば	R02.10.16	-220000	-	R03.3.31	回想法教室 23 (48) 回	新型コロナウイルス感染症対策の予防及び拡大防止を目的とし、オープン回想法の開催を中止するため。
R02322a	にっしん市議会だより発行業務委託その2(単価契約)	-	市役所	R02.5.29	1,729,200	R03.3.31	(株)愛知印刷工業	R02.12.25	-	-	R03.3.31	数量単位の変更 日進市議会だより16頁 デザイン代 号(式) 日進市議会だより24頁 デザイン代 号(式)	入札時において、日進市議会だよりのデザイン代の数量単位を式としていたが、代金請求時に混乱を招かないよう協議の結果、号と変更するもの。