

変更契約状況一覧

令和3年度 第2四半期（7月～9月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R03239	新型コロナウイルスワクチン接種会場運営及びワクチン接種業務委託	保健センター始め3箇所	R03.4.1	220,491,859	R03.8.31	エイジェック・公衆保健協会共同企業体	R03.7.1	53,699,598	-	R03.10.31	ワクチン接種会場業務従事者（看護師・事務）増員、ワクチン接種業務従事者（医師・看護師）増員、ワクチン接種会場駐車場整理業務従事者増員、ワクチン接種会場シャトルバス運営業務追加、予約管理システム改修	現地精査による設計変更
R03005	日進市総合情報システム保守業務委託	市役所	R03.4.1	28,092,900	R04.3.31	(株) インテック 行政システム事業本部 中部公共ソリューション部	R03.7.30	-422,400	-	R04.3.31	総合情報システムメイン回線の変更及びバックアップ回線の停止	受注者との調整による設計変更
R03175	箕ノ手地内／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市赤池町地内	R03.4.28	8,415,000	R03.8.26	名東建設工業（株）	R03.8.18	-477,400	-	R03.8.26	管渠工 VUφ150 L=80(82)m、取付管 VUφ100 N=6(8)本、交通誘導警備員 N=16(21)人	現地精査による設計変更
R03338	介護保険システム等改修（介護報酬等改定）業務委託	市役所	R03.7.21	14,685,000	R03.8.31	NECネクサソリューションズ（株）中部支社	R03.8.23	-	119日間延長	R03.12.28	履行期間延長：119日間	天災地変等による履行期間延長
R03206	西小学校始め13校清掃・消毒作業業務委託	日進市浅田町始め11地内	R03.4.1	3,864,300	R03.8.31	鹿島建物総合管理（株）中部支社	R03.8.27	29,700	-	R03.8.31	学校共用部の清掃・消毒業務 69(72)日間 13校分、4(-)日間 12校分	他事業の影響による設計変更
R03272	豊田川／堤防護岸調査測量設計業務	日進市浅田町地内	R03.5.14	5,995,000	R03.8.31	(株) カナエジオマ チックス	R03.8.27	-	14日間延長	R03.9.14	履行期間延長：14日間	天災地変等による工期延長
R02475	小中学校学習者用タブレット端末リース（長期継続契約）	西小学校始め15校	R02.12.17	6,247,780	R06.12.31	共友リース（株）本店営業部	R03.8.30	367,840	-	R07.2.28	リース対象物件の追加 キーボード付きタブレットケース：9,462(7,500)個 リース期間：48か月（令和3年9月1日から令和7年2月28日まで）	現地精査による設計変更
R03272	豊田川／堤防護岸調査測量設計業務	日進市浅田町地内	R03.5.14	5,995,000	R03.8.31	(株) カナエジオマ チックス	R03.9.13	34,100	-	R03.9.14	土質ボーリング 砂質土 7(5)m、粘性土・シルト 0(1)m、礫混じり土砂 7(6)m、固結シルト・固結粘土 2(3)m 標準貫入試験 砂質土 7(5)回、粘性土・シルト 0(1)回、固結シルト・固結粘土 2(3)回	現地精査による設計変更
R03322	奥廻間地内／舗装復旧工事	日進市藤枝町地内	R03.7.1	9,185,000	R03.9.27	(株) 鈴木工務店	R03.9.21	-240,900	-	R03.9.27	車道舗装（市道、再生密粒As t=50）A=1,410(1,420)m ² 、歩道舗装（市道、再生密粒As t=30）A=92(89)m ² 、交通誘導警備員 N=18(24)人	現地精査による設計変更
R03334	小中学校教材用備品（体育）購入	西小学校始め11校	R03.7.21	2,045,780	R03.9.30	戸笠スポーツ	R03.9.21	-	61日間延長	R03.11.30	履行期間延長：61日間	天災地変等による履行期間延長
R03318	相野山地内／側溝整備工事	日進市北新町地内	R03.7.1	1,628,000	R03.9.27	高木建設（株）	R03.9.24	143,000	-	R03.9.27	排水工 U型側溝 PU3-B250-H250 38(41)m、U型側溝 PU-B250-H300 1(-)m、U型側溝 PU-B250-H350 2(-)m、撤去工 樹木抜根 1(-)本、樹木処分 0.4(-)t	現地精査による設計変更

変更契約状況一覧

令和3年度 第2四半期（7月～9月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R03320	中島・向イ田線／舗装整備工事	日進市本郷町地内	R03.7.1	7,238,000	R03.9.29	幸村建設（株）	R03.9.24	149,600	-	R03.9.29	舗装工 表層工 989 (955) m ² 、不陸整生工 989 (955) m ² 、溶融噴射式路面カラー塗装工 151 (159) m ² 、交通誘導警備員A 3 (4) 人、交通誘導警備員B 8 (4) 人	現地精査による設計変更
R03321	豊田川／堤防道路整備工事	日進市梅森町地内	R03.7.1	5,368,000	R03.10.19	(株)伊豆原建設	R03.9.27	-	10日間延長	R03.10.29	工期延長：10日間	天災地変等による工期延長
R03297	学校給食センター下処理室・調理室／蒸気配管等更新工事	日進市本郷町地内	R03.6.10	28,050,000	R03.9.29	(株)カケン	R03.9.28	638,000	-	R03.9.29	ストップバルブ更新（蒸気回転釜16基、消毒保管庫11系統）27個、プロパンガス配管（溶接配管）L=4.0 m、着色アルミガラスクロスをアルミガラスクロスに仕様変更 等	現地精査による設計変更
R03201	西小学校始め15校水質調査等業務委託	日進市浅田町始め11地内	R03.4.1	3,032,728	R04.3.31	日進学校薬剤師会	R03.9.29	-662,200	-	R04.3.31	プール水質検査、プール水中の総トリハロメタン検査及び循環式ろ過装置の処理水の濁度調査の取止め	新型コロナウイルス感染症対策による設計変更
R02154	コミュニティサロン送迎バス運行業務委託（長期継続契約・単価契約）	北部福祉会館始め6館	R02.4.1	3,046,560	R05.3.31	(株)ワークシステムサービス	R03.9.30	11,620	-	R05.3.31	令和3年9月分から車両任意保険料の増額	現地精査による設計変更
R02520	東小学校／増築棟（放課後子ども総合プラン）建設設計業務（ゼロ債務負担行為）	日進市米野木町地内	R03.3.4	5,361,200	R03.9.30	(株)野田建築設計事務所	R03.9.30	261,200	15日間延長	R03.10.15	工期延長：15日間、地盤調査の実績による数量変更：24.3 (25.0) m、面積確定等による必要法定手続き申請の追加等（省エネ適判及び日影許可申請手数料の追加、リサイクル計画書の作成取りやめ） 等	現地精査による設計変更及び工期延長
R02522	西部保育園始め4施設／トイレ改修工事	日進市赤池始め3地内	R03.3.17	31,977,000	R03.9.30	(株)作定工業	R03.9.30	1,573,000		R03.9.30	（東部福祉会館）1・2階天井施工範囲の追加、内装の施工内容一部変更、（西部保育園、東部保育園、東部福祉会館）給排水設備の仕様と施工の一部変更 等	現地精査による設計変更
R02523	北新田保育園始め3園／トイレ改修工事	日進市北新町始め3地内	R03.3.17	25,740,000	R03.9.30	(株)山本工務店	R03.9.30	-388,300		R03.9.30	（北新田・梅森・三本木保育園）仮設計画の変更、便器仕様の変更 （梅森保育園）雑排水工事の追加、コンクリート工事の追加 （北新田保育園）塗装工事の追加、長尺シート施工の追加	現地精査及び関連機関協議に伴う設計変更
R03204	西小学校始め15校施設管理業務委託	日進市浅田町始め11地内	R03.4.1	46,023,890	R04.3.31	新生ビルテクノ（株）名古屋支店	R03.9.30	-814,000	-	R04.3.31	プール給湯器保守点検 小学校取りやめ、プール清掃業務委託 小学校取りやめ、運動施設保守点検 小学校バスケットゴール点検追加、窓ガラス清掃 東小学校南庁舎取りやめ	新型コロナウイルス感染症対策による設計変更
R03301	新型コロナウイルスワクチン緊急配送業務委託	市内受任医療機関・保健センター	R03.5.7	31,031,000	R03.9.30	ヤマト運輸（株）	R03.9.30	14,636,416	151日間延長	R04.2.28	履行期間延長：151日、配送拠点使用料の変更、管理、配送準備従事者数の変更、配送先市内受任医療機関数等変更及び配送業務の変更、運用管理業務変更	現地精査による設計変更及び履行期間延長
R03340	赤池モチロ32号線／路肩擁壁修繕工事	日進市赤池南地内	R03.8.5	4,620,000	R03.11.15	丸は建設（株）	R03.9.30	-	32日間延長	R03.12.17	工期延長：32日間	天災地変等による工期延長