

変更契約状況

令和3年度 第3四半期（10月～12月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R03239	新型コロナウイルスワクチン接種会場運営及びワクチン接種業務委託	保健センター始め3箇所	R03.4.1	220,491,859	R03.8.31	エイジェック・公衆保健協会共同企業体	R03.10.1	-52,888,910	61日間延長	R03.12.31	履行期間延長：61日間、駐車場整理業務：858（1,004）人、シャトルバス運営業務：3.5（3）月、コールセンター業務：728（550）人、ワクチン接種業務 医師：228（406）人、看護師：1,060（1,296）人等	現地精査による設計変更及び工期延期
R03295	赤池箕ノ手7号線始め3路線／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市赤池町地内	R03.6.10	32,670,000	R03.11.29	(株) 鈴木工務店	R03.10.4	-	81日間延長	R04.2.18	工期延長：81日間	他事業の影響による工期延長
R03294	中島・箕ノ手線／公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市赤池町地内	R03.6.10	23,100,000	R03.11.17	丸は建設(株)	R03.10.5	-	58日間延長	R04.1.14	工期延長：58日間	他事業の影響による工期延長
R03319	安全施設設置工事	日進市全域	R03.7.1	3,146,000	R03.10.11	東祐工業(株)	R03.10.11	-314,600	-	R03.10.11	区画線工 溶融噴射式路面カラー塗装工 赤 全面施工(100m2以上～200m2未満)143(176)m2 溶融噴射式路面カラー塗装工 緑・赤 ゼブラ施工(20m2以上～50m2未満)33(36)m2	現地精査による設計変更
R03333	三井団地3号線始め2路線／汚水管改築工事	日進市藤塚地内	R03.7.21	7,315,000	R03.11.8	(株) 田口建設	R03.10.13	-	105日間延長	R04.2.21	工期延長：105日間	予定資材の入荷に期間を要したことによる工期延長
R02527	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保及び接種業務委託	保健センターほか会場2か所、コールセンター1か所	R03.2.26	314,355,085	R03.10.31	エイジェック・公衆保健協会共同企業体	R03.10.16	-	61日間延長	R03.12.31	履行期間延長：61日間	現地精査による工期延期
R03303	豊田川／緊急護岸修繕工事	日進市浅田町地内	R03.4.23	3,575,000	R03.10.20	(株) 山本工務店	R03.10.18	-	131日間延長	R04.2.28	工期延長：131日間	施行条件等に関連する工期延長
R03284	スマートインター2号線始め6路線／用地調査業務	日進市米野木町地内	R03.5.26	19,690,000	R04.3.10	(株) 朝日設計事務所	R03.10.22	4,615,600	-	R04.3.10	用地幅杭設置測量 0.80km、用地測量 9.5km2、図書作成 12.1km2、公共用地境界確定協議 0.68km、土地調査作成 12.1km2、土地現地調査報告書作成 12.1km2、添付図書作成12.1km2	地元調整等による設計変更
R03088	第1層生活支援コーディネーター設置業務委託	日進市全域	R03.4.1	5,200,000	R04.3.31	(福) 日進市社会福祉協議会	R03.10.22	100,000	-	R04.3.31	生活支援サポーター養成講座現場研修受入金の増額	地元調整等による設計変更
R03321	豊田川／堤防道路整備工事	日進市梅森町地内	R03.7.1	5,368,000	R03.10.19	(株) 伊豆原建設	R03.10.27	-363,000	-	R03.10.29	残土処理工 0(70)m2、暗渠排水管 VUφ400 7(-)m、ヒューム管φ400 0(7)m	施行条件等に関連する設計変更
R03343	南ヶ丘三丁目公園／複合遊具修繕工事	日進市南ヶ丘地内	R03.8.5	2,959,000	R03.11.30	モービルプランニング(株)	R03.10.29	78,100	17日間延長	R03.12.17	工期延長：17日間、手摺パイプ亀裂溶接補修工 1(-)式	現地精査による設計変更及び工期延長
R03248	子どもの学習・生活支援事業業務委託	日進市全域	R03.4.26	6,365,260	R04.3.31	一般社団法人みらい学びクリエイト	R03.11.1	1,073,820	-	R04.3.31	学習及び生活支援業務：40(30)名	施行条件等に関連する設計変更

変更契約状況

令和3年度 第3四半期（10月～12月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R03207	東小学校始め5校樹木等維持管理業務委託	日進市米野木町始め5地内	R03.4.13	3,875,300	R03.11.15	日進コンクリート興業(株)	R03.11.12	-18,700	-	R03.11.15	処分量: 9,140 (10,000) kg	現地精査による設計変更
R03208	西小学校始め8校樹木等維持管理業務委託	日進市浅田町始め7地内	R03.4.13	3,509,000	R03.11.15	(株)梅森造園 日進支店	R03.11.12	66,000	-	R03.11.15	処分量: 15,180 (12,000) kg	現地精査による設計変更
R03324	南小学校始め5校/ガラス飛散防止フィルム設置工事	日進市折戸町始め5地内	R03.7.1	21,945,000	R03.11.24	(有)大平建築	R03.11.19	396,000	-	R03.11.24	透明フィルム 3,503.28 (3,835.58) m <sup>2</sup> 、型・スリガラス用フィルム 751.78 (703.45) m <sup>2</sup> 、遮熱フィルム(透過率36%) 176.12 (127.09) m <sup>2</sup> 、外貼り用透明フィルム 192.48 (-) m <sup>2</sup>	現地精査による設計変更
R03316	日進市下水道広域化・共同化計画策定業務	日進市全域	R03.6.24	7,150,000	R04.2.28	日本水工設計(株)名古屋支社	R03.11.19	991,100	-	R04.2.28	汚水適正処理構想の添付図面作成 1 (-) 式	施行条件等に関連する設計変更
R03414	新型コロナワクチン予防接種接種券等緊急発行通知業務委託(単価契約)	保健センター	R03.10.27	5,807,945	R04.3.31	データライン(株)	R03.11.19	377,135	-	R04.3.31	封入物の内容及び部数の変更、データ処理数の変更、封入作業の変更、納品時期の変更	施行条件等に関連する設計変更
R03332	五色園中央線/汚水管布設替工事	日進市五色園地内	R03.7.21	11,264,000	R03.11.29	高木建設(株)	R03.11.24	907,500	-	R03.11.29	管きょ工 VUφ150 L=116.93 (116.90) m、足掛金物撤去復旧 N=25 (-) 本、取付管土工:掘削運搬処分 V=33.8 (23.7) m <sup>3</sup> 、埋戻 V=22.6 (12.8) m <sup>3</sup> 、交通誘導警備員 N=58 (42) 人	施行条件等に関連する設計変更
R03356	岩藤ゲートボール場/撤去改修工事	日進市岩藤町地内	R03.9.24	3,850,000	R04.2.28	高木建設(株)	R03.11.24	158,400	-	R04.2.28	防草シート設置工 36 (-) m <sup>2</sup>	現地精査による設計変更
R02454	コンビニ交付システム導入業務委託	市役所	R02.11.19	30,580,000	R04.1.31	(株)インテック 行政システム事業本部 中部公共ソリューション部	R03.11.30	-220,000	-	R04.1.31	Cisco製ファイアウォールASA 5506 本体B11:- (2) 台	施行条件等に関連する設計変更
R03174	南山地内人孔内調査業務委託	日進市米野木地内	R03.4.13	2,090,000	R04.2.28	管清工業(株)名古屋支店	R03.12.2	14,300	-	R04.2.28	人孔内調査: 234 (237) 基、報告書作成: 234 (237) 基、交通誘導警備員 N=10 (8) 人	現地精査による設計変更
R03349	香久山環状2号線/舗装整備工事	日進市香久山地内	R03.9.8	10,780,000	R03.12.7	加藤建設(株) 東部営業所	R03.12.6	950,400	-	R03.12.7	舗装工 表層工 843 (827) m <sup>2</sup> 、不陸整生 71 (56) m <sup>2</sup> 添加剤使用量 1.077 (1.071) t/100m <sup>2</sup> 、混合用乳剤使用量 2.305 (2.163) t/100m <sup>2</sup> 交通誘導警備員A 9 (5) 人、交通誘導警備員B 28 (10) 人	現地精査による設計変更
R03361	南ヶ丘38号線始め4路線/舗装復旧工事	日進市南ヶ丘地内	R03.9.24	5,830,000	R03.12.13	(株)伊豆原建設	R03.12.9	-133,100	-	R03.12.13	舗装工 A=1,007 (1,002) m <sup>2</sup> 、交通誘導警備員 N=14 (18) 人	現地精査による設計変更
R03358	岩藤・五色園線/舗装整備工事	日進市岩藤町地内	R03.9.24	11,330,000	R03.12.23	(株)田口建設	R03.12.13	377,300	-	R03.12.23	舗装工 表層 674 (666) m <sup>2</sup> 、基層 674 (666) m <sup>2</sup> 、路上路盤再生工 674 (655) m <sup>2</sup> 、添加剤使用量 0.924 (0.910) t/100m <sup>2</sup> 、混合用乳剤使用料 1.940 (1.839) t/100m <sup>2</sup>	現地精査による設計変更

変更契約状況

令和3年度 第3四半期(10月~12月)

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R03340	赤池モチロ32号線/路肩擁壁 修繕工事	日進市赤池南地内	R03.8.5	4,620,000	R03.11.15	丸は建設(株)	R03.12.15	696,300	-	R03.12.17	場所打擁壁工 コンクリート 25(24)m <sup>3</sup> 、円形型枠 4 (-)個、構造物撤去工 構造物とりこわし 10(9) m <sup>3</sup> 、安全費 交通誘導警備員A 25(11)人	施行条件等に関連する設計変更
R03360	箕ノ手地内/舗装復旧工事	日進市赤池町地内	R03.9.24	8,030,000	R03.12.23	名東建設工業(株)	R03.12.15	-78,100	-	R03.12.23	車道舗装(私道、再生密粒As t=50) A=1,430 (1,420)m <sup>2</sup> 、交通誘導警備員 N=14(18)人	現地精査による設計変更
R03370	東名側道南線/舗装整備工事	日進市米野木町地内	R03.10.20	4,730,000	R04.1.13	(株)伊豆原建設	R03.12.17	185,900	-	R04.1.13	舗装工 表層 320(324)m <sup>2</sup> 、基層 320(324)m <sup>2</sup> 、不 陸整生 320(324)m <sup>2</sup> 、撤去工 舗装版切断工 74 (31)m、濁水処理 0.3(0.1)m <sup>3</sup> 、交通誘導警備員A 0 (3)人、交通誘導警備員B 17(9)人	現地精査による設計変更
R03021	市役所公用車車検及び12ヶ月 点検等業務委託	市役所	R03.4.13	869,000	R04.3.31	(株)オリエント・ オートサービス	R03.12.21	-33,000	-	R04.3.31	点検:1台減、12ヶ月点検:1台減	施行条件等に関連する設計変更
R03357	五色園9号線/舗装整備工事	日進市五色園地内	R03.9.24	13,035,000	R04.1.4	高木建設(株)	R03.12.24	751,300	-	R04.1.4	舗装工 1640(1540)m <sup>2</sup> 、排水工 マンホール蓋取替・ 高さ調整工 調整ブロック t=5cm 15(-)箇所、マン ホール蓋取替・高さ調整工 調整ブロックなし 2(17) 箇所、撤去工 As殻運搬・処分 118(77)m <sup>3</sup> 等	現地精査による設計変更
R03026	市役所始め3箇所施設管理業務 委託	市役所始め3箇所	R03.4.1	15,180,000	R04.3.31	昭和建物管理(株)	R03.12.24	-1,051,600	-	R04.3.31	空調保守点検 1(2)回	施行条件等に関連する設計変更
R03365	新型コロナウイルス感染症生活 困窮者自立支援金給付事務業務 委託その2	中央福祉センター	R03.9.1	527,780	R03.12.28	社会福祉法人 日進 市社会福祉協議会	R03.12.28	656,920	93日間延長	R04.3.31	履行期間延長:93日間	施行条件等に関連する設計変更及 び工期延期