

変更契約状況

令和3年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R03156	西部地区公園樹木等管理業務委託	日進市西部地区	R03. 4. 13	12,980,000	R04. 3. 1	高木建設（株）	R04. 2. 7	125,400	-	R04. 3. 1	落ち葉清掃 処分費（草・剪定枝）38,270（32,000）kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03271	東小学校南棟・渡り廊下／外壁改修工事	日進市米野木町地内	R03. 6. 10	87,560,000	R04. 3. 10	（株）鈴木工務店	R04. 3. 9	2,684,000	-	R04. 3. 10	モルタル浮き、ひび割れ、欠損部の施工数量変更、躯体巣穴補修 1,159.20m <sup>2</sup> 、看板取外し7箇所、屋上パラペット部防水L=52m	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03262	天白川上流始め3河川草刈作業等業務委託	日進市野方町始め7地内	R03. 5. 7	15,840,000	R04. 1. 31	名東建設工業（株）	R04. 1. 31	861,300	-	R04. 1. 31	河川除草工 A=108,000（105,000）m <sup>2</sup> 、刈草処分69,900（71,000）kg、集草・積込・運搬・荷卸 11,000（-）m <sup>3</sup>	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03263	天白川下流始め5河川草刈作業等業務委託	日進市赤池町始め7地内	R03. 5. 7	15,620,000	R04. 1. 31	丸は建設（株）	R04. 1. 27	810,700	-	R04. 1. 31	河川除草工 A=109,000（103,000）m <sup>2</sup> 、刈草処分63,300（62,000）kg	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03261	岩崎川始め5河川草刈作業等業務委託	日進市岩崎町始め5地内	R03. 5. 7	16,390,000	R04. 1. 31	三幸土木（株）	R04. 1. 27	707,300	-	R04. 1. 31	河川除草工 A=117,000（110,000）m <sup>2</sup> 、刈草処分54,800（64,000）kg	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03264	中部地区道路草刈作業等業務委託	中部地区	R03. 5. 7	15,510,000	R04. 3. 1	高木建設（株）	R04. 1. 14	200,200	-	R04. 3. 1	道路除草工：56,500（56,600）m <sup>2</sup> 、刈草処分：62,100（60,100）kg、交通誘導警備員：17（10）人	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03265	北部地区道路草刈作業等業務委託	北部地区	R03. 5. 7	14,740,000	R04. 3. 1	（株）中京工事	R04. 1. 14	173,800	-	R04. 3. 1	道路除草工：53,100（53,200）m <sup>2</sup> 、刈草処分：58,500（49,400）kg	発注後に発生した外的条件によるもの。

変更契約状況

令和3年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R03266	南部地区道路草刈作業等業務委託	南部地区	R03. 5. 7	14,058,000	R04. 3. 1	(株)伊豆原建設	R04. 1. 19	-350,900	-	R04. 3. 1	道路除草工 A=51,800 (53,200) m <sup>2</sup> 、刈草処分 35,600 (38,000) kg、交通誘導 員 10人	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03288	中部地区街路樹維持管理業務委託	日進市中部地区	R03. 5. 26	9,482,000	R04. 3. 18	日本緑地(株) 日 進支店	R04. 3. 17	1,212,200	-	R04. 3. 18	植樹管理 9 (-) 本、高木剪定 291 (286) 本、刈草処分 27,730 (25,260) kg、交通誘導 員B 18 (14) 人	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03289	北部地区街路樹維持管理業務委託	日進市北部地区	R03. 5. 26	10,835,000	R04. 3. 18	高木建設(株)	R04. 3. 17	2,618,000	-	R04. 3. 18	剪定工 470 (466) 本、樹木伐 採(枯れ松) 109 (-) 本、除 草工 13,300 (13,500) m <sup>2</sup> 、刈 草処分 16,860 (13,400) kg、 樹木処分 8 (-) t、交通誘導員 B 24 (18) 人	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03290	香久山地区街路樹維持管理業務委託	日進市香久山地区	R03. 5. 26	12,503,700	R04. 3. 18	日進コンクリート興 業(株)	R04. 3. 17	60,500	-	R04. 3. 18	刈草処分: 32,840 (29,800) kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03294	中島・箕ノ手線/公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市赤池町地内	R03. 6. 10	23,100,000	R03. 11. 17	丸は建設(株)	R04. 1. 7	-1,222,100	-	R04. 1. 14	管渠延長VUφ150L=185 (187) m、VUφ200L=106 (109) m、管路掘削V=330 (370) m <sup>3</sup> 、管路埋設V=210 (230) m <sup>3</sup> 、発生土運搬処理V= 330 (360) m <sup>3</sup> 、管路土留L=99 (116) m、組立1号人孔 N=8 (9) 基 他	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03295	赤池箕ノ手7号線始め3路線/公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市赤池町地内	R03. 6. 10	32,670,000	R03. 11. 29	(株)鈴木工務店	R04. 2. 17	-623,700	-	R04. 2. 18	管渠工 VUφ150 L=387 (382) m、VUφ200 L=73 (72) m、組立1号人孔 N= 11 (10) 基、取付管布設工VU φ100 N=45 (44) 本、交通誘 導警備員 N=81 (114) 人	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03300	檀木団地3号線始め5路線/公共下水道汚水管渠埋設工事	日進市藤枝町地内	R03. 7. 1	44,000,000	R04. 1. 12	日進管工(株)	R04. 1. 5	1,028,500	-	R04. 1. 12	管路掘削 V=750 (720) m <sup>3</sup> 、 管路埋戻 V=520 (500) m <sup>3</sup> 、 発生土運搬処理 V=760 (730) m <sup>3</sup> 、管路土留 L=467 (421) m	発注後に発生した外的条件によるもの。

変更契約状況

令和3年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R03299	檀木団地2号線始め5路線／公共下水道污水管渠埋設工事	日進市藤枝町地内	R03.7.1	45,980,000	R04.1.12	幸村建設(株)	R04.1.6	-608,300	-	R04.1.12	管渠延長 VUφ150L=451(447)m、VUφ200L=76(74)m 1号人孔 N=8(9)基、小口径レジンマンホール N=5(4)基、取付管VUφ100 N=42(49)箇所、交通誘導警備員 N=114(135)人	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03323	北部浄化センター／回分槽修繕工事	日進市香久山地内	R03.7.1	4,400,000	R04.2.28	(株)西原環境 中部支店	R04.2.28	489,500	-	R04.2.28	水中軸受(ケーシング) 1(-)台	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03303	豊田川／緊急護岸修繕工事	日進市浅田町地内	R03.4.23	3,575,000	R03.10.20	(株)山本工務店	R04.2.24	220,000	-	R04.2.28	護岸修繕工 1式、根固め工 1式、 護岸養生工 設置のみ H鋼・キリンジャッキ有 1式 (-) 護岸養生工 設置・撤去 H鋼・ - - (1式)	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03333	三井団地3号線始め2路線／污水管改築工事	日進市藤塚地内	R03.7.21	7,315,000	R03.11.8	(株)田口建設	R04.2.8	-80,300	-	R04.2.21	組立マンホール工 舗装復旧工 表層・基層 t=5cm 再密As(13) 再粗As(20) A=- (16)m <sup>2</sup> 、t=5cm 再密As(13) A=2.9(4)m <sup>2</sup>	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03337	本庁舎／空調設備更新工事	市役所	R03.9.3	158,950,000	R04.3.10	ダイダン(株) 名古屋支社	R04.3.8	9,438,000	-	R04.3.10	既設ファンコイルユニット洗浄 59(-)台、自動制御工事 盤内ブレーカーサイズの容量等による変更、5階議場控室EHP追加、地下及び5階機械室の配線類の撤去範囲及び配管ルート変更等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03356	岩藤ゲートボール場／撤去改修工事	日進市岩藤町地内	R03.9.24	3,850,000	R04.2.28	高木建設(株)	R04.2.7	-	10日間延長	R04.3.10	工期延長：10日間	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03359	本郷・藤島線始め2路線／公共下水道污水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	R03.9.24	18,260,000	R04.2.21	(株)田口建設	R04.2.14	2,167,000	-	R04.2.21	工事延長：306(308)m 管渠延長VUφ150 L=302(304)、雨水管付替 一式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

変更契約状況

令和3年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R03364	東小学校／増築棟（放課後子ども総合プラン）建設工事	日進市米野木町地内	R03. 10. 7	87, 450, 000	R04. 3. 10	（株）稲吉建設	R04. 3. 9	3, 894, 000	-	R04. 3. 10	駐車場高さ調整による残土処分の追加、トイレ等の面台とりやめ、施工後のメンテナンス性の向上のため、点検口の追加、電気設備の変更、確認申請期間の指導に伴う木材プレカットの追加等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03376	スポーツセンター第2競技場／空調設備更新工事	日進市蟹甲町地内	R03. 11. 4	47, 150, 400	R04. 3. 10	三和テクノ（株）	R04. 3. 9	-	112日間延長	R04. 6. 30	工期延長：112日間	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03371	北新田・長久手線／舗装整備工事	日進市北新町地内	R03. 10. 20	8, 305, 000	R04. 1. 24	高木建設（株）	R04. 1. 19	108, 900	-	R04. 1. 24	舗装工 表層 795 (803) m2、基層 795 (803) m2、仮設工 交通誘導警備員B 10 (4) 人	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03362a	本郷・藤島線／道路改良工事その1	日進市本郷町地内	R03. 10. 12	24, 750, 000	R04. 3. 10	（株）山本工務店	R04. 3. 9	253, 000	-	R04. 3. 10	地盤改良工 安定処理 199 (262) m2、電柱除け側溝 1 (2) 箇所、舗装工 上層路盤（車道・路肩部） 381 (460) m2、表層（車道・路肩部） 55 (-) m2、上層路盤（車道・路肩部） 55 (-) m2 他	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03384	交通安全施設設置工事	日進市全域	R03. 11. 4	6, 930, 000	R04. 1. 24	東邦ステンレス工業（株）	R04. 1. 7	-141, 900	-	R04. 1. 24	溶融噴射式路面カラー塗装工（緑・赤、200m2以上、日施工量300m2/日）270 (288) m2、溶融噴射式路面カラー塗装工（緑・赤、100m2以上200m2未満、日施工量300m2/日）103 (104) m2	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03390	スポーツセンター／空調設備（冷却塔・ポンプ）更新工事	日進市蟹甲町地内	R03. 11. 17	4, 310, 900	R04. 3. 10	（株）大岩マシナリー 中部支社	R04. 3. 9	738, 100	-	R04. 3. 10	冷却塔整備工 ルーバー支柱（内側） 8 (-) 本、ピロブロック 2 (-) セット、大ブーリー 2 (-) 個、大ブーリー用ブラッシング 2 (-) 個、小ブーリー 2 (-) 個、小ブーリー用ブラッシング 2 (-) 個等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03392	西部保育園始め7施設／空調機更新工事	日進市赤池始め7地内	R03. 11. 17	25, 080, 000	R04. 3. 10	（株）カケン	R04. 3. 10	1, 423, 400	-	R04. 3. 10	【西部保育園】空調機をドレンアップ仕様に変更【南部・北新田保育園】空調機のドレンアップ仕様の取りやめ【西部・北新田保育園】換気扇用の電源接続工事とスイッチ設置工事の追加等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

変更契約状況

令和3年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R03393	西部保育園始め7園／調理室手洗器設置工事	日進市赤池始め7地内	R03.11.17	4,180,000	R04.3.10	(株)カケン	R04.3.10	176,000	-	R04.3.10	【南部】自動水栓設置、【全園】ペーパーホルダーと棚の設置、【北新田保育園】配膳棚の加工内容の変更、【西部・東部・南部・梅森・三本木・北新田保育園】給排水経路の変更及び点検口設置数の変更等	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03394	門木3号線始め3路線／舗装整備工事	日進市岩崎台地内	R03.11.17	6,215,000	R04.2.10	名東建設工業(株)	R04.1.24	-	15日間延長	R04.2.25	工期延長：15日間	発注後に発生した外的条件によるもの。
〃	〃	〃	〃	6,215,000	〃	〃	R04.2.24	305,800	-	R04.2.25	舗装工 表層(改質As 密粒度As) 235 (222) m <sup>2</sup> 、表層(再生密粒度As) 187 (196) m <sup>2</sup> 、下層路盤 422 (418) m <sup>2</sup> 、インターロッキングブロック工(撤去再設置) 19 (0) m <sup>2</sup>	事前測定の結果、舗装面積が増えるもの。また、植栽ブロックの基礎コンクリートを撤去するために、既設のインターロッキングブロックを取外し復旧するもの。
R03395	赤池屋下・浅田西田面線／舗装整備工事	日進市赤池町地内	R03.11.17	11,550,000	R04.2.25	丸は建設(株)	R04.2.22	-211,200	-	R04.2.25	舗装工 表層工 723 (751) m <sup>2</sup> 、上層路盤 607 (751) m <sup>2</sup> 、下層路盤 607 (751) m <sup>2</sup> 、撤去工 As 殻処分 81 (75) m <sup>3</sup>	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03396	南部浄化センター始め2施設／処理施設修繕工事	日進市浅田町始め2地内	R03.11.17	8,360,000	R04.3.10	(株)西原環境 中部支店	R04.3.9	458,700	-	R04.3.10	ドラフトリングアッセン取替 1 (-) 個、吊りプレート取替 1 (-) 個	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03403	竹若地内／排水路改修工事	日進市米野木町地内	R03.12.2	2,640,000	R04.3.10	名東建設工業(株)	R04.3.2	294,800	-	R04.3.10	埋戻し 26 (11) m <sup>3</sup> 山砂 32 (-) m <sup>3</sup> 土砂運搬・処分 23 (18) m <sup>3</sup>	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03402	北畑3号線始め2路線／舗装整備工事	日進市米野木町地内	R03.12.2	2,013,000	R04.3.10	(株)伊豆原建設	R04.3.4	170,500	-	R04.3.10	車道舗装工 A=178 (162) m <sup>2</sup> 撤去工 舗装版破碎(As) A=15m <sup>2</sup>	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

変更契約状況

令和3年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R03412	後口地内／雨量河川水位観測機器更新工事	日進市野方町地内	R03.12.2	7,810,000	R04.3.10	マスプロ電工(株) 名古屋支店	R04.3.4	88,000	20日間延長	R04.3.30	工期延長：20日間、無停電電源装置 規格変更、機器収納基盤規格変更	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03426	日進グリーンハイツ2号線／舗装整備工事	日進市岩崎町地内	R03.12.15	2,200,000	R04.3.7	(株)伊豆原建設	R04.2.28	-66,000	-	R04.3.7	マンホール高さ調節工 - (1) 箇所	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03427	下川田地内／水路改修工事	日進市三本木町地内	R03.12.15	4,510,000	R04.3.10	(株)鈴木工務店	R04.3.7	266,200	-	R04.3.10	排水路構造物工 埋戻し 5 (2) m3、ボックスカルバート端部摺付 0.1 (-) m3、ボックスカルバート据付部均しコンクリート 2 (-) m3 準備費 伐採・整地工 0 (29) m2、処分費 0 (500) kg	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03428	五色園中央線／舗装復旧工事	日進市五色園地内	R03.12.15	2,607,000	R04.2.14	高木建設(株)	R04.1.26	-	24日間延長	R04.3.10	工期延長：24日間	発注後に発生した外的条件によるもの。
〃	〃	〃	〃	2,607,000	〃	〃	R04.3.8	416,900	-	R04.3.10	舗装工 車道(再密As t=50、再粗As t=50) A=177 (176) m2、マンホール蓋高さ調整工：4 (-) 箇所	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03429	北小学校始め2校／普通教室改修等工事	日進市岩崎町始め2地内	R03.12.15	31,350,000	R04.3.10	(有)大平建築	R04.3.8	253,000	-	R04.3.10	【北小】空調撤去及び付随する天井補修・塗装の取止め、黒板仕様の変更等 【南小】空調撤去及び付随する天井補修・塗装の取止め、黒板仕様の変更、廊下側掲示板の追加等	発注後に発生した外的条件によるもの。
R03430	西小学校始め2校／普通教室改修等工事	日進市浅田町始め2地内	R03.12.15	30,580,000	R04.3.10	(株)稲吉建設	R04.3.8	-264,000	-	R04.3.10	【西小】職員室床補修方法の変更、空調撤去及び付随する天井補修・塗装の取りやめ、ミニキッチンの仕様変更等【赤池小】背面仕様の変更、家具のサイズ変更、目隠し用飛散防止フィルムの設置等	発注後に発生した外的条件によるもの。

変更契約状況

令和3年度 第4四半期（1月～3月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R03431	東小学校始め2校／普通教室改修等工事	日進市米野木町始め2地内	R03.12.15	20,889,000	R04.3.10	(株) 作定工業	R04.3.9	1,485,000	-	R04.3.10	【東小】空調撤去及び付随する天井補修・塗装の取りやめ、既設劣化による壁の新設、黒板仕様の変更（局面黒板2台からスライド付黒板2台へ変更）【日進北中】背面壁掲示板仕様変更（掲示板から掲示クロスへ変更）等	発注後に発生した外的条件によるもの。