

変更契約状況

令和4年度 第2四半期（7月～9月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R04262	梅森台20号線/側溝修繕工事	日進市梅森台地内	R04.5.23	2,200,000	R04.7.29	(株)伊豆原建設	R04.7.15	-	33日間延長	R04.8.31	工期延長:33日間	他事業及び施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R04262	梅森台20号線/側溝修繕工事	日進市梅森台地内	R04.5.23	2,200,000	R04.7.29	(株)伊豆原建設	R04.8.29	-341,000	-	R04.8.31	土工 一式、排水路構造物工 U型側溝 19(18)m、既設側溝インパート工 0.1(0.2)m <sup>3</sup> 、舗装工 下層路盤 15m <sup>2</sup> 、表層 25(15)m <sup>2</sup> 、不陸整正10(-)m <sup>2</sup>	他事業及び施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R04288	南山研究開発線/舗装整備工事	日進市米野木町地内	R04.6.14	11,550,000	R04.9.12	(株)鈴木工務店	R04.9.8	-311,300	-	R04.9.12	路上路盤再生工 セメント量 0.601(0.589)t/100m <sup>2</sup> 、混合用乳剤量 1.044(1.190)t/100m <sup>2</sup> 、交通誘導警備員B 10(8)人	土質・地質の確認に基づく、発注時において確認困難な要因によるもの。
R04319	折戸藤塚線始め4路線/交通安全施設設置工事	日進市藤塚始め3地内	R04.7.4	1,738,000	R04.9.22	(株)京伸	R04.9.14	289,300		R04.9.22	交通安全施設工 区画線工(実線、白、W=15cm) L=414(404)m、区画線工(ゼブラ、白、W=30cm) L=14(4)m、区画線工(文字・記号、白、W=15cm換算) L=52(12)m、区画線工(消去) L=406(289)m	設計図書と工事現場の不一致による発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R04320	香久山小学校区始め2学校区/交通安全施設設置工事	日進市香久山始め3地内	R04.7.4	7,370,000	R04.9.22	(株)前山	R04.9.8	-73,700		R04.9.22	熔融噴射式路肩カラー塗装工(緑) 243(269)m <sup>2</sup> 、区画線設置(実線白W=150) 810(520)m、区画線設置(文字記号W=150換算) 28(-)m	他事業及び施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R04349	日進美化センター/樹木伐採伐根工事	日進市梅森町地内	R04.8.3	2,904,000	R04.9.30	(株)伊豆原建設	R04.9.26	-	28日間延長	R04.10.28	工期延長:28日間	長雨により、施行に遅延が生じたことによる。
R04380	豊田川/護岸改修工事	日進市浅田町地内	R04.9.6	58,520,000	R05.1.4	(株)田口建設	R04.9.30	-	65日間延長	R05.3.10	工期延長:65日間	材料搬入が困難になったことにより工期を延長するもの。
R03376	スポーツセンター第2競技場/空調設備更新工事	日進市蟹甲町地内	R03.11.4	47,150,400	R04.3.10	三和テクノ(株)	R04.7.22	2,043,800	-	R04.7.29	エアー搬送ファン設置工 1(-)式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

変更契約状況

令和4年度 第2四半期（7月～9月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R03470a	岩崎台・香久山福祉会館／空調改修工事（ゼロ債務負担行為）	日進市香久山地内	R04. 3. 17	18,260,000	R04. 8. 31	三和テクノ（株）	R04. 8. 31	528,000	-	R04. 8. 31	特例措置による作業員の単価更新、空調及びリモコン台数等の変更	設計図書の施行条件と工事現場の不一致による発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03470a	岩崎台・香久山福祉会館／空調改修工事（ゼロ債務負担行為）	日進市香久山地内	R04. 3. 17	18,260,000	R04. 8. 31	三和テクノ（株）	R04. 8. 31	-	61日間延長	R04. 10. 31	工期延長：61日間	材料搬入が困難になったことにより工期を延長するもの。
R03471a	中部保育園／空調改修工事（ゼロ債務負担行為）	日進市浅田町地内	R04. 3. 17	17,050,000	R04. 8. 31	不二熱学工業（株） 名古屋支店	R04. 8. 31	2,310,000	30日間延長	R04. 9. 30	工期延長：30日間、特例措置による作業員の労務単価更新、空冷ヒートポンプエアコン 2（-）台	事業の進捗を図るため。
R03472a	西小学校始め4校／普通教室空調改修工事	日進市浅田町始め4地内	R04. 4. 1	22,561,000	R04. 9. 12	（株）カケン	R04. 9. 9	759,000	-	R04. 9. 12	西小学校 室外機転倒防止架台 0（1）式、基礎工事 1（-）式、アルミパネル開口 2（-）台、東小学校 壁用換気扇 0（2）台、天井換気扇 2（-）台 等	労務単価の特例措置による設計変更。また、発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R03473a	日進中学校／エレベータ（バリアフリー対応）改修工事	日進市本郷町地内	R04. 4. 1	30,793,600	R04. 9. 20	三菱電機ビルテクノサービス（株） 中部支社	R04. 9. 8	-55,000	-	R04. 9. 20	仮囲い 0（20.0）m <sup>2</sup> 、外部足場 0（303.3）m <sup>2</sup> 、養生シート 0（409.7）m <sup>2</sup> 、落下防止手摺り 23.4（-）m、アスベスト除去 1（-）式 等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
R04156a	（都）野方三ツ池公園線／物件調査業務	日進市岩崎町地内	R04. 4. 19	2,145,000	R04. 7. 22	（株）新日	R04. 7. 1	596,200	31日間延長	R04. 8. 22	履行期間延長 31日間、非木造建物の調査及び算定 1（-）棟	事業の進捗を図るため。
R03274	南部浄化センター始め2施設／計装設備等更新工事業務	日進市浅田町始め2地内	R03. 5. 26	45,500,000	R04. 3. 28	地方共同法人 日本 下水道事業団	R04. 7. 1	-	182日間延長	R05. 3. 31	履行期間延長：182日間	材料搬入が困難になったことにより工期を延長するもの。
R04306	南部福祉会館／屋根等改修設計業務	日進市折戸町地内	R04. 6. 9	1,980,000	R04. 8. 26	（株）松浦建築事務所	R04. 8. 26	-	17日間延長	R04. 9. 12	履行期間延長：17日間	受注者の責に帰することができない理由により履行期間を延長するもの。

変更契約状況

令和4年度 第2四半期（7月～9月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R04307	東部福祉会館／空調改修設計業務	日進市米野木町地内	R04. 6. 9	1, 738, 000	R04. 8. 26	(株) 松浦建築事務所	R04. 8. 26	-	17日間延長	R04. 9. 12	履行期間延長：17日間	受注者の責に帰することができない理由により履行期間を延長するもの。
R04120	高齢者定期予防接種業務委託（単価契約）	市指定医療機関・保健センター	R04. 4. 1	49, 230, 204	R05. 3. 31	一般社団法人 東名古屋医師会	R04. 9. 30	28, 950, 394	-	R05. 3. 31	高齢者インフルエンザ予防接種 自己負担なし 13, 637 (14) 人、自己負担あり 0 (10, 334) 人	他事業及び施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R04218	令和4年度新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事務業務委託	中央福祉センター	R04. 4. 1	535, 700	R04. 6. 30	(福) 日進市社会福祉協議会	R04. 8. 31	183, 700	30日間延長	R04. 9. 30	履行期間延長：30日間	他事業及び施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R04218	令和4年度新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事務業務委託	中央福祉センター	R04. 4. 1	535, 700	R04. 6. 30	(福) 日進市社会福祉協議会	R04. 9. 30	518, 100	92日間延長	R04. 12. 31	履行期間延長：92日間	他事業及び施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R04219	新型コロナウイルスワクチン等保管管理及び配送業務委託（単価契約）	市内個別接種受任医療機関及び保健センターはじめ集団接種会場4か所	R04. 4. 1	38, 653, 560	R04. 9. 30	ヤマト運輸（株）	R04. 9. 30	43, 337, 360	182日間延長	R05. 3. 31	履行期間延長：182日間	他事業及び施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R03239	新型コロナウイルスワクチン接種会場運営及びワクチン接種業務委託	保健センター始め3箇所	R03. 4. 1	220, 491, 859	R03. 8. 31	エイジェック・公衆保健協会共同企業体	R04. 9. 30	272, 306, 420	151日間延長	R05. 3. 31	履行期間延長：151日間、オミクロン株対応ワクチン接種実施 一（-）式	他事業及び施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R03273	新型コロナウイルスワクチン個別接種事務処理業務委託（単価契約）	市内受任医療機関	R03. 5. 7	6, 435, 000	R04. 2. 28	一般社団法人 東名古屋医師会	R04. 9. 27	-	182日間延長	R05. 3. 31	履行期間延長：182日間	他事業及び施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R04310	住民税非課税世帯等臨時特別給付金派遣業務（単価契約）	市役所	R04. 5. 31	582, 120	R04. 7. 29	(株) オムニ	R04. 8. 31	124, 740	13日間延長	R04. 9. 13	履行期間延長：13日間、派遣時間 651 (588) 時間	他事業及び施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。

変更契約状況

令和4年度 第2四半期（7月～9月）

物件番号	物件名	場所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
R04325	住民税非課税世帯等臨時特別給付金電算事務業務委託	市役所	R04. 6. 15	4,752,000	R04. 12. 28	(株) インテック 行政システム事業本部 中部公共営業部	R04. 7. 15	1,320,000	-	R04. 12. 28	住民税均等割のみ課税世帯への給付金給付追加実施に伴うシステム改修一式	他事業及び施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。
R04394	新型コロナワクチン予防接種接種券等（オミクロン対応等）通知発行業務委託（単価契約）	保健センター	R04. 9. 8	9,291,535	R04. 9. 30	データライン（株）	R04. 9. 28	-1,700,215	182日間延長	R05. 3. 31	履行期間延長：182日間、封入作業変更、勸奨通知等 15,000（-）部	他事業及び施行条件等に関連する発注後に発生した外的条件によるもの。