

令和6年度 変更契約一覧

第3四半期（10月から12月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R06-439	赤池・浅田2号線／歩道整備工事（週休2日）	日進市浅田町地内	R6. 6. 12	10,406,000	R6. 10. 10	高木建設株式会社	R6. 10. 1	84,700	－	R6. 10. 10	仮舗装工：140（118）㎡ 歩道舗装：65（68）㎡ 区画線工：55（20）m	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R06-428	特定鉱害緊急復旧工事	日進市竹の山三丁目地内	R6. 4. 1	7,590,000	R6. 9. 30	株式会社 山本工務店	R6. 10. 7	2,558,600	－	R6. 10. 15	空洞充填工事：91.2(75.8) m3、基礎下鋼管杭補修工：－（1）ヶ所 基礎下鋼管杭圧入工：2（1）ヶ所、準備工：1（-）式 外構修繕工：1式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
2	R06-416	下水道台帳作成業務	日進市全域	R6. 6. 5	1,870,000	R6. 9. 30	株式会社 中測技研	R6. 10. 8	105,600	－	R6. 10. 9	施設入力素図作成 L=4.0（3.4）km、取付管路査 N=227（246）箇所	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-489	日進及び日進東中学校区／安全施設設置工事	日進市三本木町始め11地内	R6. 7. 25	5,918,000	R6. 10. 13	株式会社 田口建設	R6. 10. 8	－	47日間延長	R6. 11. 29	工期延長：47日間	ガードレール設置にあたり近隣住民との調整に期間を要したため、契約担当者から工期延長を請求したもの。
1	R05476	赤池箕ノ手近隣公園／公園基本設計修正業務	日進市赤池町地内	R6. 2. 28	4,059,000	R6. 10. 31	（株）オオバ 名古屋支店	R6. 10. 9	－	130日間延長	R7. 3. 10	履行期間延長：130日間	事業の進捗を図るもの。
2	R05478	藤塚五丁目地内外／污水管改築工事	日進市藤塚地内	R6. 3. 7	46,200,000	R6. 9. 13	（株）鈴木工務店	R6. 10. 9	－	20日間延長	R6. 10. 31	工期延長：20日間	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-460	岩崎香久山線／歩道改修工事（週休2日）	日進市岩崎町地内	R6. 7. 3	12,320,000	R6. 10. 11	名東建設工業株式会社	R6. 10. 10	2,407,900	－	R6. 10. 11	舗装工 下層路盤（車道・路肩部）61(33)m2 下層路盤（歩道部）49(66)m2 表層（車道・路肩） 61(33)m2 表層（歩道部） 49(66)m2 交通安全施設工 防護柵設置工（ガードパイプ設置） 67(65)m 排水構造物工 側溝 107(106) m	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-459	相野山小学校南棟／防水改修工事	日進市北新町地内	R6. 7. 3	19,932,000	R6. 10. 15	株式会社 中部レキセイ	R6. 10. 11	4,114,000	－	R6. 10. 15	平場ウレタン系塗膜防水（X-1） 26.4㎡ 平場ウレタン系塗膜防水（X-2） 183.2㎡ 立上りウレタン系塗膜防水（X-2） 193.4㎡ バラペット浮き補修 一式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-429	相野山小学校体育館／外壁改修工事	日進市北新町地内	R6. 6. 12	22,071,720	R6. 10. 21	有限会社 大平建築	R6. 10. 15	5,910,080	－	R6. 10. 21	ガラス廻り既設シーリング撤去 （当初）0m（変更）2328.0m クラック補修(0.2mm～1.0mm未満)（当初）51.6m（変更）158.3m クラック補修(1.0mm以上) （当初）43.5m（変更）179.9m 欠損爆裂部補修(中)（当初）30箇所（変更）28箇所、（大）（当初）17箇所（変更）34箇所 等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-461	東名側道南2号線／舗装修繕工事（週休2日）	日進市米野木町始め2地内	R6. 7. 3	37,950,000	R6. 10. 21	株式会社 鈴木工務店	R6. 10. 21	3,169,100	－	R6. 10. 21	土工1（-）式 排水構造物1（-）式 舗装工 表層 2540（2400）㎡ 基層 2540（2400）㎡ 路上路盤再生工 2540（2400）㎡ 不陸整正95（-）㎡	発注時において確認困難な要因に基づくもの。

令和6年度 変更契約一覧

第3四半期（10月から12月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R06-579	衆議院議員総選挙選挙時登録電 算業務委託	市役所	R6. 10. 9	5, 573, 700	R6. 11. 8	株式会社 インテッ ク 行政システム事 業本部 中部公共営 業部	R6. 10. 22	418, 000	－	R6. 11. 8	香久山選挙区追加対応 一式 (－)	発注後に発生した外的条件によ るもの。
1	R05477	北部福祉会館／屋上防水改修工 事 (ゼロ債)	日進市岩崎町地内	R6. 3. 7	34, 883, 640	R6. 10. 31	(株) 山本工務店	R6. 10. 25	998, 360	－	R6. 10. 31	・シーリング施工数量(トップライト廻り) 133.30m (10.40m) ・内装工事詳細変更 ・足場追加：移動式足場、内部足場 (内部養生含)	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
1	R06-431	道の駅防災倉庫/建設工事	日進市 本郷町 地内	R6. 6. 12	42, 524, 240	R7. 2. 3	株式会社 作定工業	R6. 10. 28	－	35日間延長	R7. 3. 10	工期延長：35日	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
1	R06-444	道の駅防災倉庫/工事監理業務	日進市 本郷町 地内	R6. 6. 12	660, 000	R7. 2. 3	株式会社 辻建設	R6. 10. 28	－	35日間延長	R7. 3. 10	履行期間延長：35日間	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
2	R06-437	南ヶ丘歩道橋／歩道橋修繕工事 (週休2日)	日進市折戸町地内	R6. 6. 12	24, 530, 000	R6. 10. 10	株式会社 伊豆原建 設	R6. 10. 29	6, 546, 100	－	R6. 10. 31	紫外線硬化型FRPシート設置工 35.4(34.4)㎡ ベースモルタル打設 24(－)㎡ 交通誘導員B 95(64)人	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
3	R05478	藤塚五丁目地内外／污水管改築 工事	日進市藤塚地内	R6. 3. 7	46, 200, 000	R6. 9. 13	(株) 鈴木工務店	R6. 10. 30	－	15日間延長	R6. 11. 15	工期延長：15日間	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
1	R06-352	市役所本庁舎／污水管改修工事	日進市蟹甲町地内	R6. 4. 25	12, 210, 000	R6. 10. 31	丸は建設株式会社	R6. 10. 30	3, 223, 000	－	R6. 10. 31	小口径塩ビ樹200φ/塩ビ蓋 1組 小口径塩ビ樹200φ/防護蓋 1組 砕石RC-40 154.0㎡ 残土処分 184.6㎡	発注後に発生した外的条件及び 発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
1	R06-166	予防接種電算事務業務委託 (単 価契約)	保健センター	R6. 4. 1	1, 619, 745	R7. 3. 31	株式会社 ピコ・ナ レッジ	R6. 10. 31	437, 184	－	R7. 3. 31	新型コロナワクチン接種入力 9,600件*41.4円=397,440円 (－)	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
1	R06-411	調整給付金(定額減税補足)給付 事務用緊急電算機器等借上	市役所	R6. 5. 30	1, 320, 550	R7. 3. 31	キッセイコムテック 株式会社 中日本営 業所	R6. 10. 31	-333, 080	122日間短縮	R6. 11. 29	履行期間短縮：122日間	発注時において確認困難な要因 に基づくもの。
1	R06-490	南山の手線外／排水路改修工事 (週休2日)	日進市藤塚始め3地内	R6. 7. 25	8, 800, 000	R6. 11. 1	株式会社 山本工務 店	R6. 10. 31	－	129日間延長	R7. 3. 10	工期延長：129日	関係機関との調整の結果、一 部工区の着手が遅れることと なったため、契約担当者から工 期延長を請求したもの。

令和6年度 変更契約一覧

第3 四半期（1 0月から1 2月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由	
1	R06-432	南部浄化センター／汚泥設備コンベア修繕工事	日進市浅田町地内	R6. 6. 12	12, 540, 000	R6. 11. 14	クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店	R6. 11. 1	－	32日間延長	R6. 12. 16	工期延長：32日	社会通念上、受注者の責に帰することができない場合によるもの。	
1	R06-457	相野山小学校南棟西／トイレ改修工事	日進市北新町地内	R6. 7. 3	35, 106, 280	R6. 11. 11	有限会社 大平建築	R6. 11. 5	3, 692, 920	－	R6. 11. 11	給水バルブ 機械はつり (50、75、100、150mm) トイレ出入口ステンレス三方枠 (1階) 同上 (2、3階)	1か所 追加 72か所 追加 1か所 追加 2か所 追加 等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-480	郷東橋始め27橋／橋梁、歩道橋及び大型カルバート点検業務	日進市全域	R6. 7. 18	8, 690, 000	R7. 1. 27	株式会社 カナエジオマチックス	R6. 11. 7	501, 600	－	R7. 1. 27	カメラ点検 1 (-) 式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。	
1	R05479	西原1号線外／公共下水道污水管渠埋設工事	日進市本郷町地内	R6. 3. 29	78, 529, 000	R6. 11. 11	吉永建設工業 (株) 名古屋支店	R6. 11. 8	－	119日間延長	R7. 3. 10	工期延長：119日間	発注時において確認困難な要因に基づくもの。	
2	R06-489	日進及び日進東中学校区／安全施設設置工事	日進市三本木町始め1 1 地内	R6. 7. 25	5, 918, 000	R6. 10. 13	株式会社 田口建設	R6. 11. 12	-210, 100	－	R6. 11. 29	安全施設設置工 溶融噴射式路面カラー塗装工 緑 254(269)㎡ 溶融噴射式路面カラー塗装工 ゼブラ緑 2(-)㎡ 区画線設置 実線白 W=15cm 650(580)m 区画線設置 破線白 W=30cm 264(256)m 区画線設置 文字・記号白 W=15cm換算 30(32)m 道路付属物設置工 0(4)本	発注時において確認困難な要因に基づくもの。	
4	R05478	藤塚五丁目地内外／污水管改築工事	日進市藤塚地内	R6. 3. 7	46, 200, 000	R6. 9. 13	(株) 鈴木工務店	R6. 11. 13	3, 633, 300	－	R6. 11. 15	開削工 管渠延長VUφ150 L=31m、VUφ200 L=59m、蓋替 23箇所、取付管 27 (24) 箇所、更生工 φ200 L=336m	発注時において確認困難な要因に基づくもの。	
4	R05339	スマートインター1号線外／用地調査業務	日進市米野木町地内	R5. 7. 27	2, 750, 000	R6. 3. 8	(株) 朝日設計事務所	R6. 11. 19	－	91日間延長	R7. 2. 28	履行期間延長：91日間	関係機関との調整により、関係する業務の一部成果の受領が遅延すると想定されることから、契約担当者から履行期間延長を請求したもの。	
1	R06-482	西小学校始め8校樹木等維持管理業務委託	日進市浅田町始め7 地内	R6. 7. 18	5, 060, 000	R6. 11. 29	高木建設株式会社	R6. 11. 21	103, 400	－	R6. 11. 29	処分 (当初) 12, 000kg、 (変更) 16, 900kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。	
1	R06-483	東小学校始め5校樹木等維持管理業務委託	日進市米野木町始め5 地内	R6. 7. 18	5, 049, 000	R6. 11. 29	日本緑地株式会社 日進支店	R6. 11. 21	92, 400	－	R6. 11. 29	処分 (当初) 10, 000kg (変更) 14, 380kg	発注時において確認困難な要因に基づくもの。	
1	R06-447	広報紙制作業務委託その2 (単価契約)	市役所	R6. 6. 10	11, 431, 200	R6. 11. 25	あいち印刷株式会社	R6. 11. 22	1, 905, 200	29日間延長	R6. 12. 24	(1)履行期間延長：29日間 (2)発行号数【変更前】 6号 【変更後】 7号 (3)数量 【変更前】 10, 392, 000頁 (40頁×6号×43, 300部) 【変更後】 12, 124, 000頁 (40頁×7号×43, 300部)	発注後に発生した外的条件によるもの。	

令和6年度 変更契約一覧

第3四半期（10月から12月まで）

変更回数	物件番号	物 件 名	場 所	契約日	当初契約額 (税込み) [円]	当初工期	契約業者	変更契約日	変更額 (税込み) [円]	変更期間	変更工期	変更概要	変更理由
1	R06-475	平成日進の森林造林事業業務委託	長野県木曽郡木祖村大字小木曽 地内	R6. 7. 10	3, 520, 000	R6. 11. 30	木曽森林組合	R6. 11. 29	－	13日間延長	R6. 12. 13	履行期間延長：13日間	伐採届の受理通知送付の遅延により、履行期間内での作業が困難となり、契約担当者から履行期間延長を請求したもの。
1	R06-433	日進東中学校北棟外／外壁等改修工事	日進市 藤島町 地内	R6. 6. 12	93, 104, 000	R7. 1. 20	入江建設株式会社	R6. 12. 5	－	49日間延長	R7. 3. 10	工期延長：49日	関係機関との調整の結果、工程が遅れるため、契約担当者から工期延長を請求したもの。
1	R06-396	日進東中学校北棟外/外壁等改修監理業務	日進市藤島町地内	R6. 6. 12	2, 002, 000	R7. 1. 20	株式会社 トクオ	R6. 12. 6	－	49日間延長	R7. 3. 10	履行期間延長：49日間	関係機関との調整の結果、工程が遅れるため、契約担当者から履行期間延長を請求したもの。
1	R06-409	調整給付金(定額減税補足)等緊急印刷業務委託（単価契約）	市役所	R6. 5. 30	6, 371, 860	R7. 3. 31	サンメッセ株式会社 名古屋支店	R6. 12. 6	-737, 330	－	R7. 3. 31	通知書印刷 12, 000部（10, 000部） 通知書等送付用封筒印刷 17, 000部（11, 000部） 確認書印刷 3, 000部（9, 500部） 確認書等返信用封筒印刷 5, 000部（11, 000部） 決定通知書印字及び封入封緘 2, 833件（9, 000件）	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-556	相野山小学校保健室／空調改修工事	日進市北新町地内	R6. 10. 23	2, 519, 000	R6. 12. 10	ダイトー株式会社	R6. 12. 10	0	－	R6. 12. 10	冷媒用断熱材被覆鋼管（液管）（当初）7m（変更）5m 冷媒用断熱材被覆鋼管（ガス管）（当初）7m（変更）5m ドレンアップポンプ及び設置費（当初）-台（変更）1台 ガラリカバー（当初）-台（変更）1台等	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R05481	子育て世帯生活支援電子ギフト配布緊急業務委託	市役所	R6. 2. 28	77, 702, 206	R6. 12. 27	（株）ギフトィ	R6. 12. 11	-8, 496, 927	－	R6. 12. 27	電子ギフトの発券 5, 527部（変更前：6, 200部） 封入封緘及び発送作業一式 コールセンター業務一式	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-516	東山一丁目地内／舗装復旧工事	日進市 東山 地内	R6. 8. 27	15, 620, 000	R6. 12. 20	日進管工株式会社	R6. 12. 18	115, 500	－	R6. 12. 20	舗装復旧工 表層（再密As t=50）A=2090（2160）㎡ 区画線工 外側線（W=15）L=238（179）m、破線（W=30）L=10（5）m、停止指導線（W=30）L=52（48）m、停止線（W=30）L=5（-）m、停止線（W=45）L=1（-）m、文字・記号（W=15換算）L=108（83）m、カラー塗装工（赤）A=25（16）㎡	発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-576	日進グリーンハイツ2号線／緊急雨水管修繕工事	日進市岩崎町地内	R6. 11. 5	7, 150, 000	R7. 1. 6	高木建設株式会社	R6. 12. 25	-728, 200	－	R7. 1. 6	土工：掘削 V=73(111)㎡、埋戻 V=69(105)㎡、発生土処分 V=62(94)㎡ 舗装工：本復旧(再密As(13) t=50) A=98(0)㎡、人孔蓋高さ調整工 N=1(0)箇所 管渠工：鉄筋コンクリート管布設替(HPφ600) L=3(5)m、鉄筋コンクリート管補修(HPφ600) L=4(5)m、取付管 N=4(0)箇所 撤去工：歩車道境界ブロック撤去復旧 L=12(0)m	発注後に発生した外的条件及び発注時において確認困難な要因に基づくもの。
1	R06-496	総合情報システム標準化対応業務委託	市役所	R6. 7. 25	389, 611, 200	R8. 1. 30	株式会社 インテック 行政システム事業本部 中部公共営業部	R6. 12. 27	12, 743, 500	－	R8. 1. 30	標準準拠システムへの移行対応業務 「申請管理」、「団体内統合宛名」追加	発注後に発生した外的条件によるもの。
1	R06-542	梅森保育園／配電盤更新等工事	日進市 梅森町 地内	R6. 10. 9	2, 857, 154	R6. 12. 27	ユタカテクノス株式会社	R6. 12. 27	0	－	R6. 12. 27	1 架空電線の太さ（変更前）38sqから100sqへ変更、（変更後）38sqから60sqへ変更 2 建築工事 分電盤手前のフェンスを開閉式に改修	発注時において確認困難な要因に基づくもの。