# 令和03年度日進市事務事業評価シート

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大事業名 | 北部土地区画整理事業 | | | | コード | 03130100-0201 | |
| 中事業名 | （仮称）北部土地区画整理組合設立支援事業 | | | | 計画区分 | ③ | |
| 担当部等 | 都市整備部 | | | 担当課等 | 区画整理課 | | |
| 総合計画 | コード | 名　　称 | 予算科目 | | コード | 名　　称 | |
| 基本目標 | 03 | 暮らしやすいまちを創る | | 会計 | 1 | 一般会計 | |
| 基本施策 | 13 | 住宅・市街地形成 | | 款 | 08 | 土木費 | |
| 主要施策 | 01 | 計画的な市街地整備とまちの拠点形成 | | 項 | 04 | 都市計画費 | |
| | | | | 目 | 03 | 土地区画整理費 | |
| | | | | 大 | 02 | 北部土地区画整理事業 | |
| | | | | 中 | 01 | （仮称）北部土地区画整理組合設立支援事業 | |
| 根拠法令・条例等 | 土地区画整理法 | | | | | | |
| 基本計画等 | 日進市都市マスタープラン | | | | | | |

## 1　事業概要「PLAN（計画）」

| | |
|---|---|
| 事務事業の概要 | 広域からの交流人口を呼び込むための土地利用計画を具体化するために、区画整理の事業化に向けて、事業計画事前協議等を進めていくとともに、地権者等の理解をさらに深め、組合設立認可を目指す。 |
| 対象 | 市が発注する業務 |
| 意図（目的） | 日進北部土地区画整理組合設立認可の支援を行う。 |
| 手段 | 発起人会設立、区画整理設計、事業計画作成、事前協議、設立認可申請 |

## 2　実施結果「DO（実施）」

| 事業費（千円） | | | H31予算額 | H31決算額 | R2予算額 | R2決算額 | R3予算額 | R3決算額 | R4予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10,930 | 19,043 | 16,567 | 8,004 | 6,318 | 0 | 0 |
| 財源内訳 | 特定財源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | | 10,930 | 19,043 | 16,567 | 8,004 | 6,318 | 0 | 0 |

# 令和03年度日進市事務事業評価シート

**○令和 3年度に記載した具体的な改善内容**

| | |
|---|---|
| 令和 3年度に実施する具体的な改善内容 | 地権者の合意形成が図れるように、引き続き設計図・事業費等の見直しを行う。また、修正した事業計画の内容については、地権者説明会の開催やニュースレターの発行などにより、地権者の理解を深めるように取り組む。 |
| 今後（１～３年以内）実施可能な改善内容 | 令和５年度の組合設立認可に向けて、関係機関との事前協議期間の短縮等を図る。<br>本同意率を高めるために、説明会やニュースレターなどで、地権者に事業についてわかりやすく説明する。 |

| | |
|---|---|
| 令和 3年度に取り組んだこと | 組合設立に向けて、発起人会の開催支援を行った。また、事業への理解を深めるために、ニュースレターを全地権者あてに発送した。<br>設計図の見直し、事業費の見直しを進める中で、商業事業者の募集に向けた検討や、商業予定地にお住いの方々に対して、個別説明を行った。 |

| | |
|---|---|
| 成果 | 発起人会の開催支援やニュースレターの発送など、地権者の理解を深める取組ができた。<br>商業予定地内の住民に個別説明を行い、理解が得られた。<br>商業事業者募集に向けた募集要項等の準備を行い、令和４年６月に地権者説明会を行う準備を整えることができた。 |
| 課題 | 組合設立認可に向けて、事業計画修正、関係機関との事前協議、地権者説明会、本同意収集、組合設立認可申請等の手続きを進めていく必要がある。<br>平均減歩率が高く、地権者の合意形成に時間を要する可能性が高い。 |

## ３　事業の分析「CHECK（評価）」

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 評価結果 | B | 現状のまま継続 | 前年度評価結果 | B |
| 評価の理由 | 発起人会の開催支援やニュースレターの発送、個別説明により、地権者の理解を深める取組ができたため。<br>事業推進の取組として、商業事業者の募集の準備を進めることができたため。 | | | |

## ４　今後の方向性「ACTION（改善）」

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和 4年度に実施する具体的な改善内容 | | 商業事業者を公募し、商業用地の保留地単価の確度を高め、事業計画書の作成・事前協議に繋げる。<br>発起人会の開催支援、ニュースレターの発行、地権者説明会の開催支援をすることで、地権者の理解を深めるように取り組む。業務の発注方法を変更し、組合設立認可に向けた準備等が推進するように取り組む。 | | | |
| 今後の方向性 | 成果 | ○拡充 | ●維持 | ○縮小 | ○休廃止 |
| | コスト投入 | ○拡大 | ●維持 | ○縮小 | ○皆減 |
| 今後（１～３年以内）実施可能な改善内容 | | 令和６年度の設立認可に向けて、事前協議等を行う。<br>地権者の合意形成を高めるために、地権者への説明等を行っていく。 | | | |

【アウトプット指標】

| 指標名 | 事業に対する仮同意書収集率（地権者ベース） | | | | | 単位 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標データ | H31年度 | | R2年度 | | R3年度 | | R4年度 |
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 |
| | 87.00 | 85.51 | 87.00 | 85.51 | 87.00 | 85.51 | 87.00 |

【アウトカム指標】

| 指標名 | 組合設立に係る県事業認可までの工程進捗率 | | | | | 単位 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標データ | H31年度 | | R2年度 | | R3年度 | | R4年度 |
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 |
| | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 70.00 |
| 式 | 発起人会設立（20%）＋区画整理設計（20%）＋事業計画作成（20%）＋事業計画修正（10%）＋事業計画事前協議（10%）＋組合設立認可（20%）<br>※事業計画修正が必要となったため、令和３年度から一部式の項目を分割した。 | | | | | | |
| 指標の狙い | 指標は組合設立認可をもって100%とする。 | | | | | | |

# 令和03年度日進市事務事業評価シート

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大事業名 | 日進駅西土地区画整理事業 | | | | コード | 03130100-0301 | |
| 中事業名 | 日進駅西土地区画整理組合推進支援事業 | | | | 計画区分 | ③ | |
| 担当部等 | 都市整備部 | | | 担当課等 | 区画整理課 | | |
| 総合計画 | | コード | 名　　称 | 予算科目 | | コード | 名　　称 |
| | 基本目標 | 03 | 暮らしやすいまちを創る | | 会計 | 1 | 一般会計 |
| | 基本施策 | 13 | 住宅・市街地形成 | | 款 | 08 | 土木費 |
| | 主要施策 | 01 | 計画的な市街地整備とまちの拠点形成 | | 項 | 04 | 都市計画費 |
| | | | | | 目 | 03 | 土地区画整理費 |
| | | | | | 大 | 03 | 日進駅西土地区画整理事業 |
| | | | | | 中 | 01 | 日進駅西土地区画整理組合推進支援事業 |
| 根拠法令・条例等 | 土地区画整理法・日進市土地区画整理事業補助金交付条例 | | | | | | |
| 基本計画等 | 日進市都市マスタープラン | | | | | | |

## 1　事業概要「PLAN（計画）」

| | |
|---|---|
| 事務事業の概要 | 区画整理事業が適正かつ、できるだけ早期に完了できるよう支援することを目的とし、市は区画整理組合に対し、会議等の場において、事務全般への指導、助言、監督を行うとともに、補助金を支出する。 |
| 対象 | 組合が施行する土地区画整理事業 |
| 意図（目的） | 日進駅西土地区画整理事業の促進と健全な市街地形の造成を図り、市の開発と公共の福祉の向上に資することを目的とする。 |
| 手段 | 日進市土地区画整理事業補助金交付条例に基づく補助金の支出、指導・助言 |

## 2　実施結果「DO（実施）」

| 事業費（千円） | | | H31予算額 | H31決算額 | R2予算額 | R2決算額 | R3予算額 | R3決算額 | R4予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10,000 | 10,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 財源内訳 | 特定財源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,019 | 8,000 |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | | 10,000 | 10,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,981 | 4,000 |

# 令和03年度日進市事務事業評価シート

**○令和 3年度に記載した具体的な改善内容**

| | |
|---|---|
| 令和 3年度に実施する具体的な改善内容 | 仮換地指定後すみやかに工事着手し、早期に宅地が整備できるように進めていくとともに、事業費に占める割合が高い土砂の処分について、受入先を探して事業費の削減に努めるよう、組合への指導・支援を行う。 |
| 今後（１～３年以内）実施可能な改善内容 | 令和６年度の組合解散にむけて、整地工事・調整池築造工事、道路築造工事等が計画的に進むように、組合への指導・支援を行う。 |

| | |
|---|---|
| 令和 3年度に取り組んだこと | 仮換地指定にむけた組合の運営・指導を行うとともに、土壌分析及び土砂搬出先の調整を行い、整地工事の発注に向けた監督・指導を行った。 |

| | |
|---|---|
| 成果 | 令和３年１１月１日に施行区域内全域の仮換地指定が完了し、効力が発生した。また、近隣他市で実施している土地区画整理事業を土砂搬出先として、北側工区における整地工事を開始した。 |
| 課題 | 新型コロナウイルス等の影響により工程遅延が発生しているため、令和６年度までの組合解散が困難な状況である。 |

**３　事業の分析「CHECK（評価）」**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 評価結果 | B | 現状のまま継続 | 前年度評価結果 | B |
| 評価の理由 | 国庫交付金を要望額通り受けて事業を進捗することができており、引き続き補助金の交付及び指導・支援を行いながら組合事業の進捗を図る必要があるため。 | | | |

**４　今後の方向性「ACTION（改善）」**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和 4年度に実施する具体的な改善内容 | 事業期間の延長及び保留地の集合処分に向けた街区形状変更を伴う事業計画変更を行う。 | | | | |
| 今後の方向性 | 成果 | ○拡充 | ●維持 | ○縮小 | ○休廃止 |
| | コスト投入 | ○拡大 | ●維持 | ○縮小 | ○皆減 |
| 今後（１～３年以内）実施可能な改善内容 | 整地工事・調整池築造工事・道路築造工事等が計画的に進むように、組合への指導・支援を行う。 | | | | |

【アウトプット指標】

| 指標名 | 補助金の執行率 | | | | | 単位 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標データ | H31年度 | | R2年度 | | R3年度 | | R4年度 |
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 |
| | | | 24.00 | 30.91 | 48.00 | 52.73 | 74.55 |

【アウトカム指標】

| 指標名 | 事業進捗率 | | | | | 単位 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標データ | H31年度 | | R2年度 | | R3年度 | | R4年度 |
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 |
| | | | 2.02 | 2.02 | 15.47 | 6.19 | 47.44 |
| 式 | 累計事業費／総事業費（事業計画）×１００ | | | | | | |
| 指標の狙い | 令和６年度の組合解散にむけて、組合指導、技術的援助、運営支援（補助金）をすることで、計画的な事業進捗を支援する。事業計画変更を行い、国庫補助金の交付を受けて事業を推進する。 | | | | | | |

# 令和03年度日進市事務事業評価シート

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大事業名 | 赤池箕ノ手土地区画整理事業 | | | | コード | 03130100-0401 | |
| 中事業名 | 赤池箕ノ手土地区画整理組合推進支援事業 | | | | 計画区分 | ③ | |
| 担当部等 | 都市整備部 | | | 担当課等 | 区画整理課 | | |
| 総合計画 | | コード | 名　　称 | 予算科目 | | コード | 名　　称 |
| | 基本目標 | 03 | 暮らしやすいまちを創る | | 会計 | 1 | 一般会計 |
| | 基本施策 | 13 | 住宅・市街地形成 | | 款 | 08 | 土木費 |
| | 主要施策 | 01 | 計画的な市街地整備とまちの拠点形成 | | 項 | 04 | 都市計画費 |
| | | | | | 目 | 03 | 土地区画整理費 |
| | | | | | 大 | 04 | 赤池箕ノ手土地区画整理事業 |
| | | | | | 中 | 01 | 赤池箕ノ手土地区画整理組合推進支援事業 |
| 根拠法令・条例等 | 土地区画整理法、日進市土地区画整理事業補助金交付条例 | | | | | | |
| 基本計画等 | 日進市都市マスタープラン | | | | | | |

## 1　事業概要「PLAN（計画）」

| | |
|---|---|
| 事務事業の概要 | 区画整理事業が適正かつ、できるだけ早期に完了するよう支援することを目的とし、市は区画整理組合に対し、会議等の場において、事務全般への指導、助言、監督を行うとともに、補助金を支出する。 |
| 対象 | 組合が施行する土地区画整理事業 |
| 意図（目的） | 赤池箕ノ手土地区画整理事業の促進と健全な市街地の造成を図り、市の開発と公共の福祉の向上に資することを目的とする。 |
| 手段 | 日進市土地区画整理事業補助金交付条例に基づく補助金の支出、指導・助言・監督 |

## 2　実施結果「DO（実施）」

| 事業費（千円） | | | H31予算額 | H31決算額 | R2予算額 | R2決算額 | R3予算額 | R3決算額 | R4予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 152,500 | 132,000 | 68,563 | 53,160 | 11,155 | 11,155 | 0 |
| 財源内訳 | 特定財源 | 国庫支出金 | 65,000 | 57,500 | 15,663 | 10,964 | 0 | 9,620 | 0 |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | | 35,500 | 74,500 | 52,900 | 42,196 | 11,155 | 1,535 | 0 |

# 令和03年度日進市事務事業評価シート

**○令和 3年度に記載した具体的な改善内容**

| | |
|---|---|
| 令和 3年度に実施する具体的な改善内容 | 移転補償や工事が計画的に進むように、組合への指導・支援を行う。<br>引き続き事業収支バランスシートを作成し、事業計画どおりに、事業が進捗しているかを確認する。 |
| 今後（１～３年以内）実施可能な改善内容 | 引き続き事業完了にむけて、移転補償や工事が計画的に進むように、組合への指導・支援を行う。残り約５０筆の保留地販売支援を進め、その販売収入である約１５億円を組合の事業資金にしていく。 |

| | |
|---|---|
| 令和 3年度に取り組んだこと | 補助金を交付し、組合の移転補償や整地工事等の実施についての指導・支援を行った。また、事業期間の延伸及び一部公共用地を保留地に変更する事業計画変更の指導・支援を行った。 |

| | |
|---|---|
| 成果 | 移転補償や工事を実施し、事業が進捗した。また、保留地処分率が88%に達し、収入面の進捗も図ることができた。 |
| 課題 | 事業期間を１年延伸し令和６年度までとしたため、当該期間の事業完了を目指して事業が進捗するよう指導・監督を行う必要がある。 |

**３　事業の分析「CHECK（評価）」**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 評価結果 | A | 完了 | 前年度評価結果 | B |
| 評価の理由 | 補助金は事業計画における満額を令和３年度を以って交付したため、金銭的支援は完了となるが、組合事業は事業期間中は継続するため、事業完了に向けて引き続き人的支援は行う必要がある。 | | | |

**４　今後の方向性「ACTION（改善）」**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和 4年度に実施する具体的な改善内容 | 移転補償や工事、保留地処分が計画的に進むように組合への指導を行う。 | | | | |
| 今後の方向性 | 成果 | ○拡充 | ●維持 | ○縮小 | ○休廃止 |
| | コスト投入 | ○拡大 | ○維持 | ○縮小 | ●皆減 |
| 今後（１～３年以内）実施可能な改善内容 | 換地処分、組合解散に向けて事業が計画的に進むように組合への指導を行う。 | | | | |

【アウトプット指標】

| 指標名 | 補助金の執行率 | | | | | 単位 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標データ | H31年度 | | R2年度 | | R3年度 | | R4年度 |
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 |
| | 96.41 | 94.04 | 99.70 | 99.70 | 100.00 | 100.00 | |

【アウトカム指標】

| 指標名 | 事業進捗率 | | | | | 単位 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標データ | H31年度 | | R2年度 | | R3年度 | | R4年度 |
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 |
| | 84.27 | 80.19 | 93.38 | 83.40 | 94.50 | 86.88 | |
| 式 | 累積事業費／総事業費（事業計画）×１００ | | | | | | |
| 指標の狙い | 令和６年度の組合解散に向けて、組合指導、技術的援助、運営支援（補助金）をすることで、計画的な事業進捗を支援する。 | | | | | | |

# 令和03年度日進市事務事業評価シート

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大事業名 | 香久山西部土地区画整理事業 | | | | コード | 03130100-0501 | |
| 中事業名 | 香久山西部土地区画整理組合推進支援事業 | | | | 計画区分 | ③ | |
| 担当部等 | 都市整備部 | | | 担当課等 | 区画整理課 | | |
| 総合計画 | | コード | 名　　称 | 予算科目 | | コード | 名　　称 |
| | 基本目標 | 03 | 暮らしやすいまちを創る | | 会計 | 1 | 一般会計 |
| | 基本施策 | 13 | 住宅・市街地形成 | | 款 | 08 | 土木費 |
| | 主要施策 | 01 | 計画的な市街地整備とまちの拠点形成 | | 項 | 04 | 都市計画費 |
| | | | | | 目 | 03 | 土地区画整理費 |
| | | | | | 大 | 05 | 香久山西部土地区画整理事業 |
| | | | | | 中 | 01 | 香久山西部土地区画整理組合推進支援事業 |
| 根拠法令・条例等 | 土地区画整理法、日進市土地区画整理事業補助金交付条例 | | | | | | |
| 基本計画等 | 日進市都市マスタープラン | | | | | | |

## 1　事業概要「PLAN（計画）」

| | |
|---|---|
| 事務事業の概要 | 区画整理事業が適正かつ、できるだけ早期に完了するよう支援することを目的とし、市は区画整理組合に対し、会議等の場において、事務全般への指導、助言、監督を行うとともに、補助金を支出する。 |
| 対象 | 組合が施行する土地区画整理事業 |
| 意図（目的） | 香久山西部土地区画整理事業の促進と健全な市街地の造成を図り、市の開発と公共の福祉の向上に資することを目的とする。 |
| 手段 | 日進市土地区画整理事業補助金交付条例に基づく補助金の支出、指導・助言・監督 |

## 2　実施結果「DO（実施）」

| 事業費（千円） | | | H31予算額 | H31決算額 | R2予算額 | R2決算額 | R3予算額 | R3決算額 | R4予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 117,120 | 146,300 | 128,682 | 105,144 |
| 財源内訳 | 特定財源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 39,040 | 48,766 | 34,255 | 35,048 |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,000 | 77,000 | 56,000 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 78,080 | 10,534 | 17,427 | 14,096 |

# 令和03年度日進市事務事業評価シート

**○令和 3年度に記載した具体的な改善内容**

| | |
|---|---|
| 令和 3年度に実施する具体的な改善内容 | 昨年度に引き続き整地工事・調整池工事が計画的に進むように、組合への指導・支援を行う。 |
| 今後（１～３年以内）実施可能な改善内容 | 令和８年度の組合解散に向けて、事業を計画的に推進し、保留地販売を早期に行い安定して事業収入を得るように組合への指導・支援を行う。 |

| | |
|---|---|
| 令和 3年度に取り組んだこと | 国庫交付金の交付を受け、整地工事・調整池築造工事・建物移転の実施に向けた組合への指導・支援を行うとともに、事業計画変更を行うための関係機関との調整・支援を行った。 |

| | |
|---|---|
| 成果 | 事業が進捗し、令和４年度以降の道路築造工事、商業施設の建築が行えるよう整地工事等を進めることができている。 |
| 課題 | 土地区画整理組合において保留地処分金収入が入るまでは金融機関から多額の借入金が必要となることから、早期に保留地処分ができるよう指導・支援を行うことが必要である。 |

**３　事業の分析「CHECK（評価）」**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 評価結果 | B | 現状のまま継続 | 前年度評価結果 | B |
| 評価の理由 | 国庫交付金が順調に交付されており、組合事業も工事等も順調に進めることができている。 | | | |

**４　今後の方向性「ACTION（改善）」**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和 4年度に実施する具体的な改善内容 | ライフライン工事、調整池築造工事等が計画的に進むように、組合への指導・支援を行う。また、組合役員・総代の改選があることから、その支援を行う。 | | | | |
| 今後の方向性 | 成果 | ○拡充 | ●維持 | ○縮小 | ○休廃止 |
| | コスト投入 | ○拡大 | ●維持 | ○縮小 | ○皆減 |
| 今後（１～３年以内）実施可能な改善内容 | 令和８年度の組合解散に向けて、事業を計画的に推進し、保留地販売を早期に行い安定して事業収入が得られるように組合への指導・支援を行う。 | | | | |

【アウトプット指標】

| 指標名 | 補助金の執行率 | | | | | 単位 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標データ | H31年度 | | R2年度 | | R3年度 | | R4年度 |
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 |
| | 12.27 | 12.27 | 32.29 | 32.29 | 54.29 | 56.73 | 75.63 |

【アウトカム指標】

| 指標名 | 事業進捗率 | | | | | 単位 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標データ | H31年度 | | R2年度 | | R3年度 | | R4年度 |
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 |
| | 10.26 | 6.01 | 45.38 | 13.97 | 44.77 | 38.79 | 67.67 |
| 式 | 累計事業費／総事業費（事業計画）×１００ | | | | | | |
| 指標の狙い | 令和８年度の組合解散に向けて、組合指導、技術的援助、運営支援（補助金）をすることで、計画的な事業進捗を支援する。事業計画変更を行い、国庫補助金の交付を受けて事業を推進する。 | | | | | | |

# 令和03年度日進市事務事業評価シート

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大事業名 | 香久山西部土地区画整理事業 | | | | コード | 03130100-0502 | |
| 中事業名 | 香久山西部土地区画整理地区外関連事業 | | | | 計画区分 | ③ | |
| 担当部等 | 都市整備部 | | | 担当課等 | 区画整理課 | | |
| 総合計画 | | コード | 名　　称 | 予算科目 | | コード | 名　　称 |
| | 基本目標 | 03 | 暮らしやすいまちを創る | | 会計 | 1 | 一般会計 |
| | 基本施策 | 13 | 住宅・市街地形成 | | 款 | 08 | 土木費 |
| | 主要施策 | 01 | 計画的な市街地整備とまちの拠点形成 | | 項 | 04 | 都市計画費 |
| | | | | | 目 | 03 | 土地区画整理費 |
| | | | | | 大 | 05 | 香久山西部土地区画整理事業 |
| | | | | | 中 | 02 | 香久山西部土地区画整理地区外関連事業 |
| 根拠法令・条例等 | 土地区画整理事業関連工事に関する事務取扱要領 | | | | | | |
| 基本計画等 | | | | | | | |

## 1　事業概要「PLAN（計画）」

| | |
|---|---|
| 事務事業の概要 | 香久山西部土地区画整理事業で１２ｍ区画道路を令和５年度までに整備し、隣接する香久山地区と結ぶ区画整理地外の橋を、市が新設する必要がある。 |
| 対象 | 市が施行する事業 |
| 意図（目的） | 土地区画整理事業に伴う地区外の橋梁工事 |
| 手段 | 橋梁設計、測量、交通量等調査及び工事 |

## 2　実施結果「DO（実施）」

| 事業費（千円） | | | H31予算額 | H31決算額 | R2予算額 | R2決算額 | R3予算額 | R3決算額 | R4予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,845 | 9,055 | 38,346 |
| 財源内訳 | 特定財源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,845 | 9,055 | 38,346 |

# 令和03年度日進市事務事業評価シート

**○令和 3年度に記載した具体的な改善内容**

| | |
|---|---|
| 令和 3年度に実施する具体的な改善内容 | |
| 今後（１～３年以内）実施可能な改善内容 | |

| | |
|---|---|
| 令和 3年度に取り組んだこと | 香久山地区を対象として交通量調査及び交通解析業務を行い、周辺住民との意見交換会を開催し、小川にかかる橋梁の新設に向けた準備を行った。 |

| | |
|---|---|
| 成果 | 交通量調査及び交通解析業務により当該地域周辺の交通における課題を抽出することができた。また、その結果を周辺住民に説明することができた。 |
| 課題 | 令和４年度からの橋梁設計業務、令和５年度からの橋梁工事に向けた周辺住民との合意形成及び周辺地域の交通課題の解決が課題となる。 |

**３　事業の分析「CHECK（評価）」**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 評価結果 | C | 一部改善が必要 | 前年度評価結果 | |
| 評価の理由 | 周辺交通課題の解決に向けては、地区外関連工事としての橋梁工事だけではなく、周辺地域の交通対策が必要であり、本事業のみでは解決できない課題があるため。 | | | |

**４　今後の方向性「ACTION（改善）」**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和 4年度に実施する具体的な改善内容 | | 近隣住民との意見交換会を開催し、一定の合意形成を得たうえで橋梁設計業務を開始する。 | | | |
| 今後の方向性 | 成果 | ●拡充 | ○維持 | ○縮小 | ○休廃止 |
| | コスト投入 | ●拡大 | ○維持 | ○縮小 | ○皆減 |
| 今後（１～３年以内）実施可能な改善内容 | | 橋梁整備工事とともに周辺地域の交通対策を検討・実施する。 | | | |

【アウトプット指標】

| 指標名 | 近隣住民との意見交換会等の開催回数 | | | | | 単位 | 回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標データ | H31年度 | | R2年度 | | R3年度 | | R4年度 |
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 |
| | | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 |

【アウトカム指標】

| 指標名 | 香久山西部土地区画整理事業の事業進捗率 | | | | | 単位 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標データ | H31年度 | | R2年度 | | R3年度 | | R4年度 |
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 |
| | | | | | 44.77 | 38.79 | 67.67 |
| 式 | 香久山西部土地区画整理事業の累計事業費／総事業費（事業計画）×１００ | | | | | | |
| 指標の狙い | 令和８年度の組合解散に向けて、地区外関連工事をすることで、計画的な事業進捗を支援する。 | | | | | | |